



DECRETO N. 30 DEL 13 AGO 2015

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 186/2014. OC 3/2013: Impegno delle risorse finanziarie necessarie alla copertura degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, lett. a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 112 del 22 agosto 2013, ricompresi nel Piano degli interventi approvato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile.

Liquidazione saldo a favore del Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI) delle attività poste in essere di cui all'Allegato F della OC 3/2013:

Importo totale finanziato	€ 840.000,00
Liquidazione a saldo	€ 152.833,74
Economie quantificate sulla contabilità speciale n. 5773	€ 13.892,65

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Provvedimento di liquidazione a saldo del finanziamento assegnato al Comune di Altavilla Vicentina (VI) nell'ambito della gestione commissariale volta a fronteggiare la situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto.

**IL DIRETTORE**

**DELLA SEZIONE SICUREZZA E QUALITÀ**

**O.C.D.P.C. N. 186/2014**

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto n. 68, in data 29 maggio 2013, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo "stato di crisi" in ordine agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013;
- con Delibera in data 26 luglio 2013 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e fino al novantesimo giorno dalla data della medesima deliberazione, lo "stato di emergenza" in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto;
- con Ordinanza n. 112, in data 22 agosto 2013, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dell'intesa con la Regione del Veneto, acquisita con nota del 19 agosto 2013, ha nominato il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione Veneto quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'O.C.D.P.C. n. 112/2013, il Commissario delegato provvede a predisporre un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, contenente:
  - a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
  - b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
  - c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
- con Delibera in data 20 settembre 2013 il Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, la durata della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del 26 luglio 2013, è stata estesa di ulteriori novanta giorni;
- con Ordinanza Commissariale n. 1 del 30 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 112/2013, sono stati individuati i Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013;
- successivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 180 giorni e quindi fino al 21 luglio 2014;



- al termine della gestione commissariale il Capo Dipartimento della protezione civile, con O.C.D.P.C. n. 186 del 08/08/2014 – G.U. n. 190 del 18/08/2014, ha individuato la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi sopracitati;
- con il medesimo provvedimento è stato individuato il dirigente della Sezione Sicurezza e Qualità della Regione del Veneto, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di cessazione dello stato di emergenza, nonché titolare della contabilità speciale mantenuta fino al 31/12/2015;

**DATO ATTO CHE** relativamente al Piano approvato e sopracitato con riferimento agli interventi degli Enti Locali, sono state emanate, in particolare, le ordinanze di impegno n. 3/2013, 1/2014, nonché la 5/2014, per l'importo complessivo di € 9.853.615,91;

**RILEVATO CHE** ai sensi della sopracitata O.C. n. 3/2013 il Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI) risulta beneficiario del finanziamento dei seguenti interventi per la somma complessiva di € 840.000,00 come riportato nel seguente prospetto:

N progr.	NOME ENTE COMPETENTE	DESCRIZIONE ATTIVITA'-INTERVENTO	PROVVEDIMENTO DI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO
1	ALTAVILLA VICENTINA-VI	Ripristino del versante franato in via Risorgimento, il ripristino del manto stradale e dei sottoservizi di via Risorgimento; ripristino cedimenti del manto stradale di via XXV Aprile -VIA RISORGIMENTO E VIA XXV APRILE	OC 3/2013 - ALLEGATO F Riga 9	€ 590.000,00
2	ALTAVILLA VICENTINA-VI	Messa in sicurezza e ripristino area franosa di via Risorgimento: spese per rimozione materiale, pulizie di aree pubbliche-noleggio, per la movimentazione materiali e mezzi per le operazioni di soccorso e altre tipologie di spese:-VIA RISORGIMENTO	OC 3/2013 - ALLEGATO F Riga 17	€ 250.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 840.000,00</b>

**VISTA** la nota commissariale prot. n. 6487 dell'08 gennaio 2014, con cui veniva notificata la OC n. 3/2013 al Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI) e con la quale sono state indicate le modalità attuative finalizzate alla rendicontazione e liquidazione degli interventi come di seguito elencate:

- in caso di spese trasmissione al Commissario delegato della determinazione del responsabile del Settore/Area di attestazione e approvazione della spesa sostenuta relativa a ciascuna tipologia di spesa, unitamente ad apposita attestazione, del medesimo responsabile, che la spesa è causalmente connessa alle azioni poste in essere e finalizzate al superamento dell'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013;
- in caso di interventi, conformemente alla normativa di settore, trasmissione al Commissario delegato:
  - della formale accettazione del finanziamento;
  - della determinazione del responsabile del Settore/Area di approvazione della spesa sostenuta, previa emissione dei relativi certificati di pagamento nel caso di erogazioni per stati di avanzamento;
  - della determinazione del responsabile del Settore/Area di approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione, delle spese complessivamente sostenute, nel caso di erogazioni a saldo;
  - apposita attestazione, del medesimo responsabile, che l'intervento è finalizzato al superamento dell'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013;
  - l'indicazione della sussistenza, e la relativa quantificazione, di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a contributo;

**VISTA**, altresì, la nota commissariale integrativa prot. n. 105720 dell'11 marzo 2014 con cui al Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI), in relazione alla OC 3/2013 di finanziamento veniva comunicata la data di conclusione dello stato di emergenza, richiedendo la trasmissione della documentazione di rendicontazione relativa alle spese e agli interventi finanziati di cui all'OC 3/2013, nonché la trasmissione dell'attestazione relativa allo stato di attuazione dell'intervento;



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**VISTA** la nota commissariale n. 212205 del 15/05/2014 di sollecito agli Enti beneficiari, per la trasmissione della documentazione di rendicontazione, sopra descritta, relativamente alle OO.CC di finanziamento n. 3/2013 e 1/2014;

**VISTA** la nota del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità in qualità di dirigente responsabile dell'attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 186/2014 in data 11/09/2014, prot. n. 380078, con la quale sono state riavviate le attività per il completamento degli interventi finanziati con le O.C. soprarichiamate;

**VISTE** le note n. 10332 e n. 10333 del 22/07/2015, assunte al protocollo regionale al n. 303085 e n. 303868 del 23/07/2015, con cui il Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI), in riferimento agli interventi di cui all'OC 3/2013 - Allegato F - righe 9 e 17 finanziati per la somma complessiva di € 840.000,00, trasmette le determinazioni n. 304 e n. 310 del 20/07/2015, con cui il Direttore dell' Area Tecnica approva gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione di lavori di somma urgenza nonché il quadro economico finale delle spese effettivamente sostenute, come di seguito riportato:

- Determinazione n. 310/2015: quadro economico relativo all'allegato F riga 17 (Via Risorgimento):

DESCRIZIONE		Euro	Euro
A)	Lavori di prima emergenza		187.369,24
B)	Spese sostenute direttamente dal comune	2.901,97	
C)	Somme da destinare da parte della stazione appaltante	51.829,74	
	Totale altre spese	54.731,71	54731,71
	TOTALE		242.100,95
	A dedurre spese non ammissibili come da DDR n.5/2015		- 2.830,23
	TOTALE COMPLESSIVO		239.270,72

- Determinazione n. 310/2015: quadro economico relativo all'allegato F riga 9 (Via Risorgimento):

DESCRIZIONE		Euro
D)	Importo parziale lavori per ripristini definitivi	242.093,84
E)	Totale parziale altre somme a disposizione	86.048,95
	TOTALE	328.142,79
	A dedurre spese già rendicontate con OC 2/2014	- 1.657,70
	TOTALE COMPLESSIVO	326.485,09

- Determinazione n. 304/2015: quadro economico relativo all'allegato F riga 9 (Via XXV Aprile):

DESCRIZIONE		Euro	Euro
a)	Lavori a base d'asta	190.813,37	
b)	Oneri per la sicurezza	6.200,00	
	Perizia di variante	10.400,00	
	TOTALE	207.413,37	207.413,37
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione		52.938,17
	TOTALE GENERALE		260.351,54

**VISTA INOLTRE** la documentazione trasmessa con le citate note n. 10332 e n. 10333 del 22/07/2015, come di seguito elencato:

- Determinazione n. 310/2015: spese relativa all'intervento di cui all'OC 3/2013 – allegato F - riga 17 (Via Risorgimento):

importo fatture	descrizione fatture	n. mandato	data
€ 71,74	(IVA inclusa) fatt. 477 del 31/05/2013 Ditta Ferramenta All'Emporio sas di Rigotto Romano & C. per fornitura nylon	1549	09/08/2013
€ 218.502,00	(IVA inclusa) fatt. 129 del 26/06/2014 Ditta Tonet srl (certificato di pagamento n.3)	1373	11/07/2014



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

€ 10.608,51	(IVA e cassa previdenza inclusi) quota parte parcella n. 54 Studio Rech per saldo spese tecniche	2106	14/11/2014
€ 10.088,47	(IVA inclusa) quota parte fatt 55 del 26/03/2015 Ditta Tonet srl - saldo lavori	957-958-959-960-961-962-963-964-965-966	24/04/2015
<b>€ 239.270,72</b>	<b>TOTALE riga 17 (Via Risorgimento)</b>		

- Determinazione n. 310/2015: spese relativa all'intervento di cui all'OC 3/2013 – allegato F - riga 9 (Via Risorgimento):

importo	descrizione	n. mandato	data
€ 225,00	Liquidazione contributo Autorità Vigilanza Contratti pubblici	1963	14/10/2013
€ 163.002,39	(IVA inclusa) fatt. 218 del 20/09/2013 Ditta Tonet srl di Santa Giustina (BL) (certificato di pagamento n. 1)	2124	30/10/2013
€ 81.259,36	(IVA inclusa) fatt. 128 del 25/06/2014 Ditta Tonet srl (certificato di pagamento n. 2)	1372	11/07/2014
€ 12.070,68	(IVA e cassa previdenza inclusi) parcella del 3/10/2013 Studio Rech Roberto di Vicenza 1° acconto spese tecniche	2125	30/10/2013
€ 5.973,12	(IVA e cassa previdenza inclusi) quota parte parcella n. 54 del 30/10/2014 Studio Rech per saldo spese tecniche	2107	14/11/2014
€ 760,33	(IVA e cassa previdenza inclusi) parcella Ing. Dario Bettella di Trissino per spese tecniche collaudo statico opere in cemento armato	510	06/03/2015
€ 49.745,61	(IVA inclusa) quota parte fatt. 55 del 26/03/2015 Ditta Tonet Srl - saldo lavori	957-958-959-960-961-962-963-964-965-966	24/04/2015
€ 9.333,00	(IVA e cassa previdenza inclusi) parcella n. 10 del 27/03/2015 Studio Rech - saldo spese tecniche	967	24/04/2015
€ 4.115,60	Liquidazione fondo incentivi a personale dipendente ai sensi art. 92 D.Lgs 163/2006	1396	25/06/2015
<b>€ 326.485,09</b>	<b>TOTALE riga 9 (Via Risorgimento)</b>		

- Determinazione n. 304/2015: spese relative all'intervento di cui all'O.C. 3/2013 – Allegato F -- riga 9 (Via XXV Aprile):

€ 225,00	Liquidazione contributo Autorità Vigilanza Contratti pubblici	1827	08/10/2014
€ 195.379,84	(IVA inclusa) fatt.n. 236 del 13/10/2014 Ditta Tonet srl (certificato di pagamento n. 1)	1983	29/10/2014
€ 2.537,60	(IVA e cassa previdenza inclusi) parcella n. 24 del 29/10/2014 Ing. Federico Bertoldo di Longare per spese tecniche	2105	14/11/2014
€ 508,79	(IVA e cassa previdenza inclusi) fatt. n. 14 del 10/02/2015 Ing. Ivano Cavestro di Vicenza per spese tecniche	511	06/03/2015
€ 57.664,47	(IVA inclusa) fatt.n. 29 del 25/02/2015 Ditta Tonet srl (certificato di pagamento n. 2 - finale)	581	13/03/2015
€ 4.035,84	Liquidazione fondo incentivi a personale dipendente ai sensi art. 92 D.Lgs 163/2006	1397	25/06/2015
<b>€ 260.351,54</b>	<b>TOTALE riga 9 (Via XXV Aprile)</b>		



**DATO ATTO CHE** con la citata nota n. 10333 del 22/07/2015 il Comune di Altavilla Vicentina (VI) trasmette, in relazione agli interventi di somma urgenza della frana di Via Risorgimento finanziati con la OC 3/2013 – Allegato F:

- riga 9: *“ripristino del versante franato in via Risorgimento, ripristino del manto stradale e dei sottoservizi di Via Risorgimento; ripristino cedimenti del manto stradale di via XXV Aprile”*;
- riga 17: *“messa in sicurezza e ripristino area franosa di via Risorgimento: spese per rimozione materiale, pulizie di aree pubbliche-noleggio, per la movimentazione materiali e mezzi per le operazioni di soccorso e altre tipologie di spese:-Via Risorgimento”*;
- la relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 10 marzo 2015, redatto dal Direttore Lavori Geol. Roberto Rech di Vicenza;
- N. 2 Attestazioni di stato dei lavori in riferimento agli interventi di cui all'OC 3/2013 – Allegato F – Righe 9 e 17;
- Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 04/12/2013 di approvazione del progetto definitivo - esecutivo dei “Lavori di somma urgenza frana di Via Risorgimento: Opere di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità, dei sottoservizi e di riasfaltatura della sede stradale”, e in cui, richiamata la determinazione n. 235 del 18/06/2013, con la quale, ai sensi dell'art. 176 comma 2, del D.P.R. 207/2010 sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta Tonet s.r.l. di Santa Giustina (BL), si affidano i lavori di somma urgenza di completamento alla stessa Ditta Tonet s.r.l.;
- Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 25/06/2014 di approvazione di rettifica della D.G.C. n. 68 del 21/05/2014 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei “Lavori di somma urgenza frana di via Risorgimento”;
- Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 05/11/2014 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 2 dei “Lavori di somma urgenza frana di Via Risorgimento”;

**DATO ATTO INOLTRE CHE** con la citata nota n.10332 del 22/07/2015, il Comune di Altavilla Vicentina (VI), trasmette, in relazione agli interventi di *“ripristino cedimenti del manto stradale di via XXV Aprile”* finanziati con la OC 3/2013 – Allegato F – riga 9:

- la relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 17/02/2015, redatto dal Direttore Lavori, Ing. Bruno Maccarrone dell'ufficio tecnico ;
- attestazione di stato dei lavori in riferimento agli interventi di cui all'OC 3/2013 – Allegato F – Riga 9;
- Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 21/05/2014 di approvazione del progetto definitivo – esecutivo, redatto dall'Arch. Michele Battistella e dall'Ing. Bruno Maccarrone dell'Ufficio tecnico – lavori pubblici,
- Determinazione n. 341 del 17/09/2014 del Direttore dell'area Tecnica LL.PP./Ambiente/Patrimonio, in cui, richiamata la determinazione n. 235 del 18/06/2014 di aggiudicazione dei lavori alla Ditta Tonet s.r.l. di Santa Giustina (/BL), viene approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni tratti stradali di Via XXV Aprile”;

**VISTO** il decreto commissariale n. 3 del 19/06/2014, con il quale sono stati confermati i finanziamenti a favore del Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI), di cui all'allegato F, (righe 9 e 17) della O.C. 3/2014;

**DATO ATTO** che col medesimo decreto commissariale n. 3 del 19/06/2014, è stata disposta la liquidazione della somma relativa al 1° S.A.L. di € 175.298,07 per l'intervento di cui all'O.C. 3/2013, Allegato F, riga n. 9;

**VISTO** il successivo decreto dirigenziale n. 5 del 03/04/2015 con cui è stata disposta la liquidazione di ulteriori acconti come di seguito indicato:

- per € 279.401,80 relativamente all'intervento di cui all'Allegato F – riga 9:
  - liquidazione 2° acconto su una spesa rendicontata e ritenuta ammissibile di € 81.259,36;
  - liquidazione 3° acconto su una spesa rendicontata e ritenuta ammissibile di € 198.142,44
- per € 218.573,74 relativamente all'intervento di cui all'allegato F – riga 17:
  - liquidazione 1° acconto limitatamente all'importo di € 218.573,74 ritenuto ammissibile, su una spesa rendicontata di € 221.403,97;

**DATO ATTO** che il Comune di Altavilla Vicentina (VI):

- con determina n. 310/2015 attesta che l'intervento effettuato su Via Risorgimento, inserito nell'allegato F – riga 9 e riga 17 dell'OC 3/2013 è finalizzato al superamento dell'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 e precisa che l'intervento ha beneficiato solo ed



esclusivamente dei finanziamenti inseriti nell'allegato F – riga 9 e 17 dell'OC 3/2013 e non è stato finanziato con altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;

- con determina n. 304/2015 attesta che l'intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni tratti stradali di Via XXV Aprile, inserito nell'allegato F – riga 9 dell'OC 3/2013, è finalizzato al superamento dell'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 e dà atto che la spesa complessiva sostenuta è interamente coperta da contributo assegnato con OC 3/2013 allegato F – riga 9;

**CONSIDERATO** che, dalla documentazione prodotta e sopraccitata, le spese effettivamente sostenute dal Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI) per le attività e gli interventi finanziati di cui all'O.C. 3/2013, Allegato F, righe n. 9 e n. 17, risulta pari alla somma complessiva di € 826.107,35, come di seguito indicato:

PROVV. DI FINANZIAM.	DESCRIZIONE ATTIVITA'-INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO €	IMPORTO RENDICONTATO €	ACCONTI GIA' LIQUIDATI €	PROVV. DI LIQUIDAZIONE ACCONTI	SALDO DA LIQUIDARE €	ECONOMIE €
OC 3/2013 - ALL. F - riga 9	Ripristino del versante franato in via Risorgimento, il ripristino del manto stradale e dei sottoservizi di via Risorgimento; ripristino cedimenti del manto stradale di via XXV Aprile – VIA RISORGIMENTO E VIA XX APRILE	590.000,00	586.836,63	454.699,87	- € 175.298,07 con Decreto Comm. N. 3/2014 - € 279.401,80 con DDR n. 5/2015	132.136,76	3.163,37
OC 3/2013 - ALL. F - riga 17	Messa in sicurezza e ripristino area franosa di via Risorgimento: spese per rimozione materiale, pulizie di aree pubbliche-noleggio, per la movimentazione materiali e mezzi per le operazioni di soccorso e altre tipologie di spese – VIA RISORGIMENTO	250.000,00	239.270,72	218.573,74	- € 218.573,74 con DDR n. 5/2015	20.696,98	10.729,28
<b>TOTALE</b>		<b>840.000,00</b>	<b>826.107,35</b>	<b>673.273,61</b>		<b>152.833,74</b>	<b>13.892,65</b>

**RITENUTO**, pertanto, di poter provvedere, a favore del Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI):

1. alla conferma del finanziamento per la somma complessiva di € 590.000,00 di cui all'OC 3/2013 - Allegato F - riga 9 - per l'intervento di "ripristino del versante franato in via Risorgimento, il ripristino del manto stradale e dei sottoservizi di via Risorgimento; ripristino cedimenti del manto stradale di via XXV Aprile - VIA RISORGIMENTO E VIA XXV APRILE";
2. alla conferma del finanziamento per la somma complessiva di € 250.000,00 di cui all'OC 3/2013 - Allegato F - riga 17 - per l'intervento di "Messa in sicurezza e ripristino area franosa di via Risorgimento: spese per rimozione materiale, pulizie di aree pubbliche-noleggio, per la movimentazione materiali e mezzi per le operazioni di soccorso e altre tipologie di spese – VIA RISORGIMENTO";
3. ad accertare, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI), in riferimento all'intervento di cui all'OC 3/2013, Allegato F – riga 9, l'ammissibilità e la conformità del totale delle somme rendicontate, pari a € 586.836,63;
4. ad accertare, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI), in riferimento all'intervento di cui all'OC 3/2013, Allegato F – riga 17, l'ammissibilità e la conformità del totale delle somme rendicontate, pari a € 239.270,72;
5. a liquidare a saldo l'importo complessivo di € 152.833,74 al Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI), di cui:
  - a) € 132.136,76 per gli interventi di cui all'OC 3/2013, Allegato F – riga 9, al netto degli acconti già erogati con Decreto Commissariale n. 3/2014 e con Decreto Dirigenziale n. 5/2015 per un totale complessivo di € 454.699,87;
  - b) € 20.696,98, per gli interventi di cui all'OC 3/2013, Allegato F – riga 17, al netto dell'acconto già erogato con Decreto Dirigenziale n. 5/2015 per un totale complessivo di € 218.573,74, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5773 di cui all'OCDPC 112/2013, aperta presso la Banca d'Italia – sezione di Venezia;



6. ad accertare, per le motivazioni sopra esposte l'economia complessiva di € 13.892,65 di cui:
  - a) € 3.163,37 per gli interventi di cui all'OC 3/2013, Allegato F – riga 9;
  - b) € 10.729,28 per gli interventi di cui all'OC 3/2013, Allegato F – riga 17;

## VISTE:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 112, in data 22 agosto 2013;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 186, in data 8 agosto 2013;
- le Ordinanze Commissariali;
- i Decreti Commissariali;

## DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. è confermato il finanziamento per la somma complessiva di € 590.000,00 di cui all'OC 3/2013 - Allegato F - riga 9 - per l'intervento di *"ripristino del versante franato in via Risorgimento, il ripristino del manto stradale e dei sottoservizi di via Risorgimento; ripristino cedimenti del manto stradale di via XXV Aprile- VIA RISORGIMENTO E VIA XXV APRILE"*;
3. è confermato il finanziamento per la somma complessiva di € 250.000,00 di cui all'OC 3/2013 - Allegato F - riga 17 - per l'intervento di *"Messa in sicurezza e ripristino area franosa di via Risorgimento: spese per rimozione materiale, pulizie di aree pubbliche-noleggio, per la movimentazione materiali e mezzi per le operazioni di soccorso e altre tipologie di spese - VIA RISORGIMENTO"*;
4. è accertata, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI), in riferimento all'intervento di cui all'OC 3/2013, Allegato F – riga 9, l'ammissibilità e la conformità del totale delle somme rendicontate, pari a € 586.836,63;
5. è accertata, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI), in riferimento all'intervento di cui all'OC 3/2013, Allegato F – riga 17, l'ammissibilità e la conformità del totale delle somme rendicontate, pari a € 239.270,72;
6. è disposta la liquidazione a saldo l'importo complessivo di € 152.833,74 al Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI), di cui:
  - a) € 132.136,76 per gli interventi di cui all'OC 3/2013, Allegato F – riga 9, al netto degli acconti già erogati con Decreto Commissariale n. 3/2014 e con Decreto Dirigenziale n. 5/2015 per un totale complessivo di € 454.699,87;
  - b) € 20.696,98, per gli interventi di cui all'OC 3/2013, Allegato F – riga 17, al netto dell'acconto già erogato con Decreto Dirigenziale n. 5/2015 per un totale complessivo di € 218.573,74, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5773 di cui all'OCDPC 112/2013, aperta presso la Banca d'Italia – sezione di Venezia;
7. è accertata, per le motivazioni esposte in premessa l'economia complessiva di € 13.892,65 di cui:
  - a) € 3.163,37 per gli interventi di cui all'OC 3/2013, Allegato F – riga 9;
  - b) € 10.729,28 per gli interventi di cui all'OC 3/2013, Allegato F – riga 17;
8. è disposta l'effettuazione delle conseguenti registrazioni contabili;
9. è disposta la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali

**F.to** Ing. Alessandro De Sabbata