



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Unità Operativa dissesti idrogeologici e politiche montane**

**OGGETTO:** Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori per il recupero di più tratte di muro crollato o in crollo incipiente, con la realizzazione di briglie stabilizzatrici e spurgo dell'alveo del torrente Tramignola nei Comuni di Cazzano di Tramigna, Illasi e Soave e liquidazione all'impresa Cos.Idra s.r.l. di Padova del relativo saldo - CUP D67B14000450005.

Determinazione n. 4730 del 15 dicembre 2017

Il dirigente

visto l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che riforma l'assetto istituzionale dell'Ente Provincia;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 183, comma 7, sull'esecutività dei provvedimenti con impegni di spesa mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'articolo 184 comma 8, sull'obbligo di accertare preventivamente la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica sulle modalità di liquidazione della spesa;

visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni, in vigore al momento dell'affidamento dei lavori in oggetto ed in particolare l'articolo 10, comma 2, sui compiti del responsabile del procedimento;

visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare l'articolo 143 relativo ai termini di pagamento degli acconti e del saldo, che fissa:

- in 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato d'avanzamento dei lavori il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto;
- in 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso da parte del responsabile unico del procedimento il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato;
- in 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria;

visto lo Statuto della Provincia ed in particolare gli articoli 53 e 54 dello sulle competenze dei dirigenti;

visto il vigente regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli 28 e 35 in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei dirigenti;

visto il vigente regolamento provinciale di contabilità ed in particolare l'articolo 16 relativo alle procedure di liquidazione delle spese;

vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 27 del 12 luglio 2017, dichiarata immediatamente esecutiva con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 della Provincia, ai

sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, con contestuale adozione della procedura di riequilibrio ex articolo 193 del testo unico degli enti locali;

richiamata la deliberazione del Presidente della Provincia n. 72 del 21 luglio 2017, di ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli e azioni, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e azioni, con la quale sono stati assegnati ai dirigenti e ai responsabili di servizio tutte le risorse di entrata assegnate alla loro responsabilità di accertamento e riscossione e tutte le risorse di spesa assegnate ai servizi da loro diretti ai fini del loro impegno ed utilizzo, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio, per le attività gestionali di competenza finalizzate a concretizzare sia quanto già programmato con il PEG provvisorio, sia in relazione alle attività che, sulla base del DUP e del bilancio approvati dal Consiglio provinciale, saranno successivamente inseriti nel piano esecutivo di gestione definitivo e nel correlato piano dettagliato degli obiettivi ai fini della loro formale approvazione, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione del piano esecutivo di gestione definitivo, in continuità con quello provvisorio approvato con deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2017;

vista la deliberazione del Presidente della Provincia n. 86 del 20 settembre 2017 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per l'anno 2017, dichiarata immediatamente esecutiva;

premessi che:

- con Ordinanze Commissariali n. 3 del 4 giugno 2014 e n. 4 del 12 agosto 2014 emesse dal Presidente della Regione Veneto in qualità di Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, è stato definito il piano degli interventi urgenti, tra i quali quello oggetto del presente provvedimento, e sono state delegate a province e comuni le funzioni di stazione appaltante, le procedure di affidamento lavori, la sottoscrizione dei relativi contratti e la liquidazione delle spese;

- in particolare la Provincia di Verona è indicata quale soggetto delegato all'attuazione dell'intervento n. 24 "Recupero di più tratte di muro crollato o in crollo incipiente, con la realizzazione di briglie stabilizzatrici e spurgo dell'alveo del torrente Tramignola nei comuni di Cazzano di Tramigna, Illasi e Soave. Progetto n. 945 del 18/04/2014";

- nell'espletamento delle funzioni relative al predetto intervento, la Provincia di Verona si avvale del Bacino Idrografico Adige Po – sezione di Verona;

vista la Circolare del Commissario Delegato 13 agosto 2014 protocollo 346191 con la quale, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'Ordinanza n. 4 del 12 agosto 2014, vengono definite le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento da parte di Province e Comuni delle sezioni di bacino idrografiche competenti per territorio della Regione Veneto;

viste le note del Bacino Idrografico Adige Po – sezione di Verona, acquisite al protocollo provinciale rispettivamente in data 25/11/2014 prot. n. 116587 e in data 26/11/2014 prot. n. 117010, nelle quali:

- viene individuato il gruppo di progettazione e Direzione Lavori per l'intervento in questione;
- viene comunicato che le attività di supporto all'attività di responsabile unico del procedimento sono garantite dal direttore della sezione di Verona del Bacino Idrografico Adige Po;

dato atto che con determinazione n. 285 del 29 gennaio 2015 il dirigente dell'U.O. Dissesti idrogeologici e politiche montane ha nominato come responsabile unico del procedimento, nell'ambito dei lavori in questione, il dipendente provinciale geol. Ugo Franceschetti, in avvalimento con il personale del Genio Civile Bacino Idrografico Adige Po – sezione di Verona;

considerato che tra i compiti del RUP, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, rientra la predisposizione di tutti gli atti inerenti le procedure di affidamento e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti;

dato atto che:

- con determinazione n. 2669 del 17 luglio 2015 sono stati aggiudicati all'impresa Cos. Idra s.r.l. di Padova i lavori di recupero di più tratte di muro crollato o in crollo incipiente, con la realizzazione di briglie stabilizzatrici e spurgo dell'alveo del torrente Tramignola nei comuni di Cazzano di Tramigna, Illasi e Soave, per un importo netto di euro 711.274,24 oltre ad oneri sicurezza (euro 18.730,00) ed IVA (euro 160.600,93) per un totale di euro 890.605,17;
- la spesa per l'esecuzione dei predetti lavori è interamente finanziata con i fondi stanziati giusto Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 4/06//2014 a valersi sulla contabilità speciale dello Stato n. 5744 e non comporta alcun onere economico a carico della Provincia;
- i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 03/09/2015;
- con l'impresa è stato stipulato il contratto repertorio n. 13 in data 20/10/2015;

dato atto che con determinazione n. 3626 del 30 settembre 2015 l'impresa Cos. Idra s.r.l. è stata autorizzata a subappaltare alla ditta Adige Strade s.r.l. di Trevenzuolo (VR) opere appartenenti alla categoria OG8 per un importo di euro 146.000,00, regolarmente eseguito e le relative fatture risultano quietanziate;

dato atto inoltre che:

- con determinazione n. 4374 del 16 novembre 2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1-945V/2016 per un importo netto di euro 96.491,95 pari al 13,22% di incremento rispetto all'importo contrattuale, prorogando di 45 giorni, naturali e consecutivi, il termine di ultimazione dei lavori;
- in data 16/11/2016 è stato firmato dalla ditta l'atto di sottomissione dei lavori aggiuntivi dell'importo netto di euro 96.491,95;

richiamate le varie liquidazioni alla ditta per gli stati d'avanzamento dei lavori:

- con determinazione n. 3723 del 7 ottobre 2015 è stata liquidata la somma netta di euro 146.000,84, pari al 20% dell'importo contrattuale a titolo di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'articolo 26-ter, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69;
- con determinazione n. 4559 del 10 dicembre 2015 è stato liquidato il 1° stato d'avanzamento dei lavori per un importo netto di euro 230.711,70;
- con determinazione n. 2021 del 23 maggio 2016 è stato liquidato il 2° stato d'avanzamento dei lavori per un importo netto di euro 273.435,04;
- con determinazione n. 860 del 3 marzo 2017 è stato liquidato alla ditta il 3° stato d'avanzamento dei lavori, corrispondente al finale, per un importo netto di euro 171.576,33;

per un importo complessivo netto di euro 821.723,91;

dato atto che i lavori si sono conclusi in data 21/04/2016;

preso atto che con nota protocollo provinciale n. 87865 del 18/10/2017 l'ing. Marco Dorigo, direttore della sezione di Verona del Bacino Idrografico Adige Po, ha trasmesso la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori ed in particolare:

- stato finale dei lavori a tutto il 21/04/2016 per un importo complessivo netto di euro 825.842,59;
- collaudo statico delle opere redatto dall'ing. Dario Bettella in data 09/08/2017, professionista incaricato giusto contratto n. 2242 di registro regionale del 20/07/2017;
- certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto il 21/09/2017 da cui risulta la spesa complessiva per lavori di euro 825.842,59 netti;

considerato che sono stati liquidati alla ditta acconti per un importo complessivo netto di euro 821.723,91, pertanto rimane ancora da pagare alla ditta la somma di euro 4.118,68 netti;

vista la fattura n. SP/0000005 del 31/10/2017 emessa dalla ditta Cos.Idra s.r.l., debitamente accettata dall'ing. Dorigo ed acquisita al protocollo provinciale n. 97981 del 17/11/2017, dell'importo netto di euro 4.118,68, oltre IVA al 22% (euro 906,11), per un totale di euro 5.024,79;

accertata la regolarità contributiva della ditta Cos.Idra s.r.l, mediante l'acquisizione on line del DURC protocollo INPS\_8334581 del 25/10/2017;

accertata la conformità dei documenti, atti e procedure alle vigenti leggi in materia, lavori pubblici, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

richiamato il punto 7 della Circolare del Commissario Delegato 13 agosto 2014 protocollo 346191 in cui è stabilito che il soggetto delegato, ovvero la Provincia di Verona, predispone il provvedimento di liquidazione e lo trasmette al Commissario delegato che provvede all'ordinativo di pagamento;

considerato che la presente liquidazione non incide sulla situazione finanziaria e contabile dell'Ente in quanto i fondi sono già impegnati su fondi commissariali;

visto il decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 1° marzo 2017, con cui è stato assegnato al sottoscritto, ing. Carlo Poli, l'incarico dirigenziale relativo all'area manutenzione del patrimonio edilizio e della rete stradale provinciale, fino al 31/12/2017;

determina

- 1) di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 21/09/2016, relativo ai lavori per il recupero di più tratte di muro crollato o in crollo incipiente, con la realizzazione di briglie stabilizzatrici e spurgo dell'alveo del torrente Tramignola nei Comuni di Cazzano di Tramigna, Illasi e Soave;
- 2) di dare atto che dal predetto certificato risulta che:
  - le opere sono state eseguite correttamente e secondo quanto stabilito dal contratto;
  - sono stati contabilizzati lavori per euro 825.842,59
  - sono stati corrisposti acconti per euro 821.723,91
  - pertanto risulta un credito residuo di euro 4.118,68
- 3) di approvare l'atto unico di collaudo statico dei lavori redatto in data 09/08/2017;
- 4) di autorizzare la liquidazione della fattura n. SP/0000005 del 31/10/2017 emessa dalla ditta Cos.Idra s.r.l. dell'importo netto di euro 4.118,68 a cui aggiungere IVA al 22% (euro 906,11) per un totale di euro 5.024,19 corrispondente al saldo dei lavori in oggetto;
- 5) di dare atto che la spesa di euro 5.024,19 trova copertura sui fondi commissariali stanziati giusto Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 4/06/2014 e non comporta alcun onere economico a carico della Provincia;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento, unitamente alla documentazione relativa alla liquidazione della predetta fattura, sarà trasmessa al Commissario Delegato della Regione Veneto che provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento sui fondi commissariali di cui alla contabilità speciale 5744 nelle sue disponibilità;
- 7) di dare atto che il codice unico di progetto dell'opera è CUP D67B14000450005.

F.TO Ing. Carlo Poli