

**Area: Funzioni Fondamentali**  
**Settore: Viabilità**  
**C.d.R.: Viabilità**  
**Servizio: Gestione Viabilità**  
**Unità Operativa: UO Gestione Viabilità**  
**Ufficio: Gestione Amministrativa Viabilità**

## **DETERMINAZIONE**

**Determina n. 1150 del 08/09/2017**  
**Protocollo numero 76298 del 08/09/2017**

**Treviso, 08/09/2017**

**Oggetto: INTERVENTI SUL FIUME MONTICANO DI ADEGUAMENTO ARGINALE ALLA CONFLUENZA  
CON IL FIUME LIA NEI COMUNI DI FONTANELLE E ODERZO. INT. 852/2014**  
**CIG 6202227F9E - LIQUIDAZIONE SALDO.**

Premesso che con Decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) della L. R. 13 aprile 2001, n. 11 ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, provocando allagamenti e dissesti sul suolo;

Visto che:

- ai sensi dell'art. 1, co. 548, della L. 228/2012 i Presidenti delle Regioni interessate da eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nel novembre 2012, operano in qualità di Commissari Delegati;

- ai sensi dell'art. 1 co. 548 della L. 228/2012 si dispone, anche, che il Fondo di cui all'art. 6 co. 1 del D.L. 3 maggio 1991 n. 142, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 1991 n. 195, è incrementato nella misura di Euro 250 milioni per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo, altresì, che le risorse indicate siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate;


- l'art. 2 co. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/2013, al fine di dare attuazione a quanto previsto all'art. 1, c. 548 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, ha disposto l'assegnazione alla Regione del Veneto di fondi finanziari per un importo pari ad Euro 42.500.000,00;

- già l'art. 11, co. 1, lett. a) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 aveva disposto che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, potevano delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio erano da effettuarsi gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012;

- con Ordinanza Commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli Interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

- il Dirigente del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione Veneto con nota prot. n. 270332 del 24.06.2014 ha trasmesso l'elenco degli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) della suddetta Ordinanza Commissariale;





- con successiva Ordinanza Commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato, tra l'altro, approvato il precitato elenco degli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica, come meglio identificati nell'allegato "A" facente parte integrante della medesima Ordinanza e all'art. 3 sono stati individuati le Province ed i Comuni quali "soggetti delegati all'attuazione degli interventi" con le seguenti funzioni:

- qualificazione di stazione appaltante degli interventi;
- attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori;
- la sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori;
- la liquidazione della spesa;

- tra gli interventi individuati nel succitato Allegato "A" è inserita l'opera denominata "Interventi sul fiume Monticano di adeguamento arginale alla confluenza con il fiume Lia nei Comuni di Oderzo e Fontanelle TV)", alla quale è stato assegnato il finanziamento di Euro 600.000,00;

- l'art. 4 comma b) della citata Ordinanza Commissariale prevede che le Province, nell'espletamento delle funzioni sopraindicate, si avvalgano delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio, per quanto attiene:

- a) l'individuazione quali soggetti realizzatori degli interventi delle Sezioni di Bacino Idrografiche competenti per territorio della Regione Veneto;
- b) l'attribuzione della qualifica di soggetto responsabile del procedimento alle Sezioni di Bacino Idrografiche competenti per territorio della Regione Veneto;
- c) l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione e di esecuzione degli interventi alle Sezioni di Bacino Idrografiche competenti per territorio della Regione Veneto;
- d) la possibilità per le Sezioni di Bacino Idrografiche competenti per territorio della Regione Veneto di individuare e di affidare eventuali attività di service necessarie alla conclusione della progettazione, a soggetti terzi dandone comunicazione al soggetto delegato, nonché a provvedere alle relative attività amministrative trasmettendo la relativa documentazione contabile e fiscale al soggetto delegato per le conseguenti determinazioni contabili;
- e) l'attribuzione della tenuta della contabilità e dell'approvazione della contabilità finale degli interventi alle Sezioni di Bacino Idrografiche competenti per territorio della Regione Veneto;
- f) l'adozione delle proposte di liquidazione degli interventi da parte delle Sezioni di Bacino Idrografiche competenti per territorio della Regione Veneto;


Vista la circolare del Commissario Delegato prot. n. 346191 del 13/08/2014 con la quale vengono definite le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento da parte di Province e Comuni delle Sezioni di Bacino Idrografiche competenti per territorio della Regione Veneto;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1495/96503/2015 del 08.10.2015 con la quale è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa Teston S.r.l. di Roncade (TV) e, conseguentemente, l'aggiudicazione in via definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori "Interventi di adeguamento arginale sul fiume Monticano alla confluenza con il fiume Lia nei Comuni di Oderzo e Fontanelle(TV)" all'Impresa EDIL COSTRUZIONI S.r.l. di Sedico (BL) per il prezzo netto di Euro 352.054,72, comprensivo di Euro 7.125,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, approvando il quadro economico della spesa così come di seguito modificato:

A) LAVORI

€ 344.929,72





## PROVINCIA DI TREVISO

Oneri sicurezza	€ 7.125,00
Totale lavori	€ 352.054,72

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 22% su lavori	€ 77.452,04	
- Spese tecniche:		
- Incentivo art. 92 c. 5 Dlgs 163/06	€ 7.436,31	
- Incarico esterno per service topografico (oneri fiscali e prev.incl.)	€ 25.249,12	
- Contributo AVCP	€ 225,00	
- Imprevisti ed arrot.	€ 137.582,81	
Totale somme a disposizione	€ 171.800,00	€ 247.945,28

**TOTALE COMPLESSIVO** € 600.000,00

Preso atto del contratto d'appalto Rep. n. 15 stipulato in data 27/10/2015;  
Visto che i lavori in parola sono stati consegnati in data 01/02/2016 come da verbale in pari data;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 627/38183/2016 del 06/05/2016 è stata disposta la liquidazione del primo certificato di pagamento riferito al primo stato avanzamento lavori a favore dell'Impresa Edil Costruzioni S.r.l. per l'importo complessivo di Euro 156.931,49;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1020/63298/2016 del 25/07/2016 con la quale è stata predisposta la liquidazione del secondo certificato di pagamento riferito al secondo stato avanzamento lavori per l'importo complessivo di Euro 133.705,56;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1255/75171/2016 del 07/09/2016 con la quale è stato preso atto dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante e atto di sottomissione, redatta in data 31/05/2016, che ha comportato un maggior importo lavori di netti Euro 70.112,29, di cui Euro 68.782,91 per lavori ed Euro 1.329,38 per oneri della sicurezza, oltre oneri fiscali per complessivi Euro 85.537,00;


Preso atto, pertanto, che il nuovo importo contrattuale è aumentato a netti Euro 422.167,01, modificando nel modo di seguito riportato il quadro economico della spesa:

A) LAVORI	€ 413.712,63
Oneri sicurezza	€ 8.454,38
Totale lavori	€ 422.167,01

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 22% su lavori	€ 92.876,74	
- Spese tecniche:		
- Incentivo art. 92 c. 5 Dlgs 163/06	€ 7.436,31	
- Incarico esterno per service		





## PROVINCIA DI TREVISO

topografico (oneri fiscali e prev.incl.)	€ 25.249,12	
- Contributo AVCP	€ 225,00	
- Imprevisti ed arrot.	€ 52.045,82	
	-----	
Totale somme a disposizione		€ 177.832,99

TOTALE COMPLESSIVO € 600.000.00  
=====

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 14/10/2016 e, quindi in tempo utile contrattuale;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1439/87402/2016 del 18/10/2016 è stato liquidato il certificato di pagamento n. 3, dell'importo complessivo di Euro 220.883,83 relativo allo stato avanzamento dei lavori, corrispondente al finale, a tutto il 28/09/2016;

Dato atto che successivamente, in corso d'opera, si è resa necessaria l'esecuzione di nuove lavorazioni non comprese nell'appalto e nel contratto iniziale, finalizzate al miglioramento della sicurezza idraulica dell'abitato di Oderzo e, pertanto, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso ha redatto un progetto esecutivo per la realizzazione di opere complementari per un importo complessivo di Euro 51.118,56;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1617/97392/2016 del 21/11/2016 è stata affidata la realizzazione delle opere complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, alla medesima impresa aggiudicataria dell'appalto principale, rimodulando il nuovo quadro economico nel seguente modo:


A) LAVORI	€ 413.712,63	
Oneri sicurezza	€ 8.454,38	
		-----
Totale lavori		€ 422.167,01

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 22% su lavori	€ 92.876,74	
Spese tecniche:		
- Incentivo art. 92 c. 5 Dlgs 163/06	€ 7.436,31	
- Incarico esterno per service topografico (oneri fiscali e prev.incl.)	€ 25.249,12	
- Contributo AVCP	€ 225,00	
- Lavori complementari	€ 51.118,50	
- Contributo AVCP lavori compl.	€ 30,00	
- Imprevisti ed arrot.	€ 897,96	
	-----	
Totale somme a disposizione		€ 177.832,99

TOTALE COMPLESSIVO € 600.000.00  
=====





## PROVINCIA DI TREVISO

Visto il decreto n. 163 del 28/03/2017 della Regione del Veneto - U.O. Genio Civile di Treviso "Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione" e il successivo decreto n. 532 del 06/09/2017 di rettifica del precedente in merito al quadro economico finale, con i quali, è approvato con il primo decreto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 03/02/2017, da cui risulta che i lavori sono stati ultimati e regolarmente eseguiti per l'importo finale ammontante complessivamente a netti Euro 421.882,86, del quale dedotti n. 3 acconti corrisposti per l'importo complessivo di netti Euro 419.279,41, risulta il credito residuo di netti Euro 2.603,45 oltre IVA 22% per complessivi Euro 3.176,21, nonchè con il decreto di rettifica viene riportato il quadro economico a consuntivo dell'opera in argomento come di seguito specificato:


A) LAVORI	€	344.929,72
oneri sicurezza	€	7.125,00
Lavori perizia n. 1	€	68.498,76
Oneri sicurezza perizia n. 1	€	1.329,38
		-----
TOTALE LAVORI ESEGUITI	€	421.882,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% su lavori A)	€	92.814,23
Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06	€	7.436,31
Service topografico e oneri compr.	€	25.249,12
Contributo ANAC	€	225,00
Lavori complementari	€	50.743,29
Contributo ANAC lavori complementari	€	30,00
		-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	176.497,95
		-----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€	598.380,81
		=====

Preso atto, pertanto, che relativamente ai lavori in oggetto sono state realizzate economie per complessivi Euro 1.619,19;

Visto che per quanto sopra esposto, con nota prot. n. 140522 del 07/04/2017 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa - Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso ha trasmesso la seguente documentazione al fine di predisporre la liquidazione della rata a saldo dei lavori:

- proposta di liquidazione n. 4 del 31/03/2017;
- copia dello stato finale dei lavori;
- fattura elettronica n. 18PA del 29/03/2017;
- copia del certificato di regolare esecuzione in data 03/02/2017;
- decreto n. 163 del 28/03/2017 di approvazione contabilità finale;
- scheda beneficiari redatta dall'impresa;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- DURC in corso di validità;





Visto che l'Impresa appaltatrice ha presentato in data 08/08/2017 la polizza fidejussoria n. 00230191001880 rilasciata in data 02/08/2017 da Società Cattolica di Assicurazione con sede a Verona - Cod. Fisc. e P.IVA 00320160237, relativa alla rata a saldo lavori;

Dato atto che le disposizioni contenute nella circolare commissariale prot. n. 346191 del 13/08/2014 stabiliscono che il soggetto delegato ovvero la Provincia di Treviso, ricevuta la documentazione sopraccitata, predisporrà il provvedimento di liquidazione e lo trasmetterà al Commissario Delegato che predisporrà l'ordinativo di pagamento;

Ritenuto, quindi, in considerazione della documentazione prodotta dalla Regione Veneto - Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso di disporre la liquidazione della fattura n. 18PA del 29/03/2017 a favore dell'Impresa Edil Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Segusini, 24 a Sedico (BL) - per la rata finale a saldo dei lavori e di trasmettere l'intera documentazione e il presente atto al Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Attestata la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;


Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

#### **DETERMINA**

- 1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;
- 2) di dare atto che la Provincia di Treviso risulta essere il soggetto delegato all'attuazione dell'intervento individuato dall'Ordinanza Commissariale n. 4/2014 - allegato A) "Interventi sul fiume Monticano di adeguamento arginale alla confluenza con il fiume Lia nei Comuni di Oderzo e Fontanelle";
- 3) di dare atto che con decreto n. 163 del 28/03/2017 della Regione del Veneto - U.O. Genio Civile di Treviso e il successivo decreto n. 532 del 06/09/2017 di rettifica del precedente sono stati approvati la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione e che il quadro economico a consuntivo dell'opera in oggetto risulta il seguente:





## PROVINCIA DI TREVISO

A) LAVORI	€	344.929,72
oneri sicurezza	€	7.125,00
Lavori perizia n. 1	€	68.498,76
Oneri sicurezza perizia n. 1	€	1.329,38
		-----
TOTALE LAVORI ESEGUITI	€	421.882,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% su lavori A)	€	92.814,23
Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06	€	7.436,31
Service topografico e oneri compr.	€	25.249,12
Contributo ANAC	€	225,00
Lavori complementari	€	50.743,29
Contributo ANAC lavori complementari	€	30,00
		-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	176.497,95
		-----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€	598.380,81
		=====

4) di dare atto che relativamente ai lavori in argomento sono state realizzate economie per complessivi Euro 1.619,19;

5) di dare atto che in virtù della circolare del Commissario Delegato prot. n. 346191 del 13/08/2014 questa Amministrazione è tenuta a predisporre il provvedimento di liquidazione delle competenze spettanti all'Impresa aggiudicataria per la rata finale a saldo dei lavori per l'importo complessivo di Euro 2.603,45 IVA 22% esclusa;

6) di dare atto che il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa - Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso, al fine della suddetta liquidazione ha trasmesso la seguente documentazione:

- proposta di liquidazione n. 4 del 31/03/2017;
- copia dello stato finale dei lavori;
- fattura elettronica n. 18PA del 29/03/2017;
- copia del certificato di regolare esecuzione in data 03/02/2017;
- decreto n. 163 del 28/03/2017 di approvazione contabilità finale;
- scheda beneficiari redatta dall'impresa;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- DURC in corso di validità;

7) di liquidare la fattura elettronica n. 18PA del 29/03/2017 relativa al pagamento della rata a saldo dei lavori di "Interventi sul fiume Monticano di adeguamento arginale alla confluenza con il fiume Lia nei Comuni di Oderzo e Fontanelle(TV)" per l'importo complessivo di Euro 2.603,45 oltre IVA 22% per complessivi Euro 3.176,21 carico della contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES. VENETO C.D. DPCM 23-3-13" aperta presso la Tesoreria dello Stato di Venezia a favore del seguente beneficiario:

Impresa EDIL COSTRUZIONI S.R.L.  
C.F. - P.IVA 00133250258





## PROVINCIA DI TREVISO

Indirizzo: Via G. Segusini n. 24 - 32036 SEDICO (BL)  
Modalità di pagamento: bonifico bancario  
IBAN: IT 83 I 050 3461 6200 00000006884

(CUP B54H14001720002 - CIG 6202227F9E)

8) di trasmettere al Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 la seguente documentazione affinché provveda all'emissione dell'ordinativo di pagamento:

- proposta di liquidazione n. 4 del 31/03/2017;
- copia dello stato finale dei lavori;
- fattura elettronica n. 18PA del 29/03/2017;
- copia del certificato di regolare esecuzione in data 03/02/2017;
- decreto n. 163 del 28/03/2017 di approvazione contabilità finale;
- decreto n. 532 del 06/09/2017 di rettifica del decreto n. 163 del 28/03/2017;
- scheda beneficiari redatta dall'impresa;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- DURC in corso di validità;
- polizza fidejussoria n. 00230191001880 rilasciata in data 02/08/2017 da Società Cattolica di Assicurazione con sede a Verona - Cod. Fisc. e P.IVA 00320160237, relativa alla rata a saldo lavori;
- copia della presente determinazione dirigenziale che dispone il pagamento delle competenze a favore dell'Impresa Edil Costruzioni S.r.l. di Sedico (BL);

9) di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dell'incentivo ex art 92 c. 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

10) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 12 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni.

11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE  
VEGGIS MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Determ. n. 1150 del 08/09/2017 pag. 8/8

**Avvertenza** per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite  
posta elettronica certificata o fax.  
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a  
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.  
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli  
atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.