



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 163 DEL 15 NOV 2018

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. 170/2014.

Determinazione del contributo definitivo spettante al Comune di Vittorio Veneto (TV) per la realizzazione degli interventi cod. 26092-1, 26092-4 e 26092-5 e revoca dell’intervento cod. 26092-2, finanziati con O.C. n. 3/2015 – Allegato C

Importo totale finanziato	Euro 348.500,00
Liquidazione a saldo	Euro 291.536,07
Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823	Euro 56.963,93

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente decreto, a seguito di presentazione della rendicontazione finale, si provvede alla Determinazione del contributo definitivo spettante al Comune di Vittorio Veneto (TV) per la realizzazione degli interventi eseguiti per fronteggiare la situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto di cui alle O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015, alla liquidazione e all’erogazione della quota spettante a titolo di saldo e contestualmente si provvede alla revoca del contributo per l’intervento realizzato con altri fondi regionali e all’accertamento delle complessive economie di spesa.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI
E ALTRE ATTIVITA’ COMMISSARIALI”

PREMESSO che:

- con Decreto n. 15 in data 03/02/2014, successivamente integrato dal Decreto n. 23 dell’8 febbraio 2014 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo “stato di crisi” in ordine agli eventi calamitosi che si sono succeduti sul territorio della Regione del Veneto fino al 18 febbraio 2014;
- con Decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 50 del 28 marzo 2014, recante «*Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi*», ed in particolare l’art. 3, comma 1 - bis, e l’allegato 1 - bis, con cui sono stati individuati i territori dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto (n. 328 Comuni), ai fini della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi;
- con Delibera in data 16 maggio 2014 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi della vigente normativa di settore, e fino al 12 novembre 2014 lo “stato di emergenza” (successivamente prorogato all’11/05/2015 con DCM del 30/10/2014) in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto; nonché stabilito che “*per l’attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di Euro 27.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5, comma 5 quinquies della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità*”;
- con Ordinanza n. 170 del 13 giugno 2014 – G.U. n. 141 del 20 giugno 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi della vigente normativa di settore, ha nominato il Dirigente regionale della Sezione Sicurezza e Qualità quale Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il Veneto nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014;
- con O.C.D.P.C. n. 205 del 24 novembre 2014, art. 1 – comma 1 – è stato stabilito che: “per la realizzazione delle attività necessarie per il superamento del contesto emergenziale in premessa si provvede anche mediante l’utilizzo delle risorse rese disponibili dalla Regione Veneto ed ammontanti ad euro 1.870.000,00, poste a

carico del bilancio regionale. esercizio 2014, capitolo di spesa n. 102110 “Fondo regionale di protezione civile trasferimenti correnti”. Altresì al comma 2 del suddetto articolo è stabilito che la regione Veneto provvede al versamento delle predette risorse nella contabilità speciale n. 5823, istituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 170 del 13 giugno 2014 ed intestata “Commissario delegato direttore Sezione Sicurezza e Qualità” Regione Veneto O.C.D.P.C. 170-14”, nel rispetto della disciplina del patto di stabilità interno.

- ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 170/2014, il Commissario delegato ha predisposto, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, un piano degli interventi ripartito secondo le seguenti voci di spesa: a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
- ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 e successivo comma 5 dell’O.C.D.P.C. n. 170/2014, il predetto piano degli interventi è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con note prot. n. RIA/43247 del 18/08/2014, n. RIA/65187 dell’11/12/2014 e n. RIA/26244 del 22/05/2015;
- al termine della gestione commissariale il Capo Dipartimento della protezione civile, con O.C.D.P.C. n. 262 del 18/06/2015 - G.U. n. 146 del 26/06/2015, ha individuato la Regione del Veneto quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi sopracitati;
- all’art. 1, comma 2 della citata O.C.D.P.C. n. 262/2015 veniva individuato il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo, il successivo comma 5 autorizzava il medesimo Direttore all’utilizzo delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale n. 5823;
- con O.C.D.P.C. n. 397 del 03/10/2016, a seguito della riorganizzazione dell’amministrazione regionale comunicata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 293532 del 29/07/2016, sono state date disposizioni in ordine al subentro del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi” dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto nelle iniziative già affidate al Direttore come sopra individuato ed alla conseguente intestazione della contabilità speciale n. 5823;
- con D.G.R. n. 3 del 05/01/2018 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo regionale a seguito del quale, a decorrere dal 1° febbraio 2018, la suddetta struttura assume la nuova denominazione di Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”;
- con O.C.D.P.C. n. 424 del 16/12/2016 – G.U. n. 3 del 04/01/2017 il termine di chiusura della contabilità speciale n. 5823 è stato prorogato al 31 maggio 2018;
- con riferimento alla contabilità speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979;

VISTA la nota prot. n. 178203 del 15/05/2018 con cui il Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali”, chiede al Dipartimento della protezione civile le modalità operative da attuare ad avvenuta scadenza della contabilità speciale n. 5823, ai fini del trasferimento delle risorse presenti all’interno della contabilità speciale stessa;

VISTA la nota prot. n. CG/0031449 del 31/05/2018 con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile, preso atto di quanto rappresentato dalla Regione Veneto con la citata nota n. 178203/2018, e nelle more dell’approvazione del Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità venutasi a creare a seguito degli eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, ha autorizzato il Responsabile della Struttura di progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”, a procedere all’espletamento di tutte le iniziative di carattere solutorio rispetto alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili a suo tempo assunte;

DATO ATTO che relativamente al Piano approvato e sopracitato con riferimento agli interventi degli Enti Locali, sono state emanate, in particolare, le ordinanze di impegno n. 3/2014, n. 4/2014, nonché n. 3/2015 e n. 6/2015;

DATO ATTO che nella sopracitata O.C. n. 3/2015 – allegato C, il Comune di Vittorio Veneto (TV) risulta beneficiario di finanziamenti per i seguenti interventi di importo complessivo pari a € 348.500,00:

Cod. intervento	Tipologia opere	Descrizione intervento	Importo finanziato	Provvedimento di finanziamento
26092-1	Infrastrutture viarie e dei trasporti	Deviazione della sede stradale	€ 77.000,00	OC n. 3/2015 – All. C
26092-2	Infrastrutture viarie e dei trasporti	Messa in sicurezza e limitazione del transito veicolare	€ 31.000,00	OC n. 3/2015 – All. C
26092-4	Infrastrutture viarie e dei trasporti	Ripristino reti infrastrutturali, messa in sicurezza, realizzazione percorsi pedonali alternativi, taglio e rimozione essenze arboree	€ 178.500,00	OC n. 3/2015 – All. C
26092-5	Infrastrutture viarie e dei trasporti	Messa in sicurezza e limitazione del transito veicolare	€ 62.000,00	OC n. 3/2015 – All. C
Totale			€ 348.500,00	

VISTA la nota del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità in qualità di Dirigente responsabile dell'attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 262/2015 in data 22/07/2015 prot. n. 301550, con la quale sono state riavviate le attività per il completamento degli interventi finanziati con le O.C. soprarichiamate nonché il richiamo alle modalità di rendicontazione previste all'art. 4 dell'O.C. n. 3/2015 e dalla nota Commissariale prot. n. 524346 del 05/12/2014;

VISTE le note n. 31667 del 16/08/2018, e n. 42592 del 08/11/2018, assunte al protocollo regionale al n. 344857 del 22/08/2018 e al n. 455879 del 09/11/2018, con cui il Comune di Vittorio Veneto (TV), ha trasmesso, coerentemente con le modalità di rendicontazione in essere, la documentazione attestante le spese complessivamente sostenute per gli interventi codd. n. 26092-1, n. 26092-4 e n. 26092-5, ed in particolare:

1) Intervento cod. n. 26092-1

a) la Determinazione dirigenziale n. 619 del 10/08/2018, di approvazione degli atti di contabilità finale e della spesa sostenuta, complessivamente pari ad € 58.226,53 e così ripartita:

a1) € 50.306,29 (IVA compresa), quale quota parte sull'intervento di "Sistemazione tratti stradali cittadini – anno 2014" aggiudicato con D.G.C. n. 179 dell'11/10/2016, come di seguito indicato:

VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
Lavori	€ 39.694,10	
Oneri per la sicurezza	€ 994,34	
Totale		€ 40.688,44
IVA 10% SU LAVORI	€ 4.068,84	
Spese tecniche	€ 1.966,75	
Spese tecniche perizia	€ 444,09	
CNPAIA 4%	€ 96,45	
IVA 22% su spese tecniche	€ 551,60	
Indagine geologiche	€ 2.159,03	
Contributo AVCP	€ 37,71	
Contributo SUA	€ 293,38	
Totale		€ 9.617,85
Totale complessivo quota parte intervento		€ 50.306,29

a2) € 7.920,24 (IVA compresa) per primi interventi affidati con provvedimento d'urgenza n. 510 del 06/03/2014, ed eseguiti dalle Ditte De Nardi s.r.l. di Vittorio Veneto per l'importo di € 1.379,82 (IVA compresa) e dalla Ditta F.lli De Pra s.p.a. di Ponte nelle Alpi (BL) per l'importo di € 6.540,42 (IVA compresa) di cui al provvedimento di liquidazione n. 934 del 06/05/2014, attestante la regolarità dei lavori eseguiti;

b) la Determinazione n. 1125 del 17/10/2017 di approvazione dello stato finale dei lavori e del Certificato di regolare esecuzione, comprensivo dei lavori rendicontati per quota parte relativi all'intervento cod. 26092-4 di cui al successivo punto 2);

c) il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 20/09/2017, relativo ai lavori realizzati dall'impresa Cian Toma Mario & C. s.r.l. di Domegge di Cadore (BL), per un importo complessivo dei lavori pari ad € 242.800,18, comprensivo dei lavori rendicontati per quota parte relativi dell'intervento cod. 26092-4 di cui al successivo punto 2) (€ 40.688,44 per l'intervento cod. 26092-1 ed € 202.111,74 per l'intervento codice 26092-4);

d) i mandati di pagamento relativi all'opera finanziata, attestanti una spesa complessiva sostenuta pari ad € 58.226,53;

e) la relazione finale con relativa documentazione fotografica;

2) Intervento cod. n. 26092-4

a) la Determinazione del Dirigente dei Servizi Infrastrutturali n. 619 del 10/08/2018, di approvazione degli atti di contabilità finale e della spesa sostenuta, complessivamente pari ad € 286.951,28 e così ripartita:

a1) € 247.524,50 (IVA compresa) quale quota parte sull'intervento di "Sistemazione tratti stradali cittadini – anno 2014" aggiudicato con D.G.C. n. 179 dell'11/10/2016, come di seguito indicato

VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
Lavori	€ 197.172,53	
Oneri per la sicurezza	€ 4.939,21	
Totale		€ 202.111,74
IVA 10% SU LAVORI	€ 20.211,17	
Spese tecniche	€ 9.769,43	
Spese tecniche perizia	€ 2.205,91	
CNPAIA 4%	€ 479,01	
IVA 22% su spese tecniche	€ 2.739,96	
Sondaggi/carotaggi	€ 4.320,80	
Indagine geologiche	€ 3.919,86	
Contributo e-distribuzione	€ 122,00	
Contributo AVCP	€ 187,29	
Contributo SUA	€ 1.457,33	
Totale		€ 45.412,76
Totale complessivo		€ 247.524,50

a2) € 39.426,78 (IVA compresa) per primi interventi urgenti affidati e liquidati con le sottoelencate Determinazioni dirigenziali attestanti la regolarità dei lavori e delle forniture eseguiti:

- n. 934 del 06/05/2014 per lavori affidati alla Arbotech di Grado (GO) per l'importo di € 2.806,00;
- n. 961 del 08/05/2014 per lavori affidati alla Ditta De Nardi s.r.l. di Vittorio Veneto (TV), per l'importo di € 20.043,38 e alla Ditta F.lli De Pra s.p.a. di Ponte nelle Alpi (BL) per l'importo di € 2.690,10;
- n. 1685 del 21/08/2014 per lavori affidati alla Ditta De Nardi s.r.l. di Vittorio Veneto (TV) per l'importo di € 8.400,00;
- n. 397 del 23/02/2015 per fornitura di materiali della Ditta General Beton Triveneta s.p.a. di Colle Umberto (TV) per l'importo di € 1.903,20;
- n. 502 del 09/03/2015 per fornitura di materiali della Ditta Segat Mirco di Vittorio Veneto (TV) per l'importo di € 417,28;
- n. 639 del 25/03/2015 per fornitura di materiali della ditta General Beton Triveneta s.p.a. di Colle Umberto (TV) per l'importo di € 2.688,58;
- n. 1222 dell'11/06/2015 per la fornitura di materiali della Ditta General Beton Triveneta s.p.a. di Colle Umberto (TV) per l'importo di € 355,02;
- n. 1868 del 22/09/2015 per la fornitura di materiali della Ditta General Beton Triveneta s.p.a. di Colle Umberto (TV) per l'importo di € 123,22;

b) la Determinazione del Dirigente dei Servizi Infrastrutturali n. 1125 del 17/10/2017 di approvazione dello stato finale dei lavori e del Certificato di regolare esecuzione, comprensivo dei lavori rendicontati per quota parte relativi all'intervento cod. 26092-1 di cui al precedente punto 1);

c) il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 20/09/2017, relativo ai lavori realizzati dall'impresa Cian Toma Mario & C. s.r.l. di Domegge di Cadore (BL), per un importo complessivo dei lavori pari ad € 242.800,18, comprensivo dei lavori rendicontati per quota parte relativi all'intervento cod. 26092-1 di cui al precedente punto 1) (€ 40.688,44 per l'intervento cod. 26092-1 ed € 202.111,74 per l'intervento codice 26092-4);

d) i mandati di pagamento relativi all'opera finanziata, attestanti una spesa complessiva sostenuta pari ad € 286.951,28;

e) la relazione finale con relativa documentazione fotografica;

3) Intervento cod. n. 26092-5

a) Determinazione del Dirigente dei Servizi Infrastrutturali n. 619 del 10/08/2018, di approvazione degli atti di contabilità finale e della spesa sostenuta, complessivamente pari ad € 54.809,54 e così ripartita:

a1) € 41.789,66 (IVA compresa) per l'intervento di "Ripristino movimento franoso in Via Col di Stella" affidato con Determinazione dirigenziale n. 1373 del 26/06/2015, come di seguito indicato:

VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
Lavori	€ 37.990,60	
IVA 10% SU LAVORI	€ 3.799,06	
Totale complessivo		€ 41.789,66

a2) € 5.390,00 (IVA compresa) per lavori complementari affidati con Determinazione dirigenziale n. 2591 del 16/12/2015 alla ditta F.lli Vidori Perforazioni Generali srl di Valdobbiadene (TV), di cui al provvedimento di liquidazione n. 38 del 14/01/2016, attestante la regolarità dei lavori eseguiti;

a3) € 7.629,88 (IVA compresa) per i primi interventi affidati e liquidati con le sottoelencate Determinazioni dirigenziali:

- n. 961 del 08/05/2014 per lavori affidati alla Ditta Casagrande Andrea Maiola di Vittorio Veneto (TV) per l'importo di € 2.196,00;
- n. 558 del 16/03/2015 per lavori affidati alla Ditta F.lli Vidori Perforazioni Generali di Valdobbiadene (TV) per l'importo di € 3.940,60;
- n. 797 del 14/04/2015 per incarico affidato al Geol. Della Libera Antonio di Vittorio Veneto (TV) per l'importo di € 1.493,28;

b) la Determinazione del Dirigente dei Servizi Infrastrutturali n. 86 del 21/01/2016 di approvazione dello stato finale dei lavori e del Certificato di regolare esecuzione;

c) il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 10/09/2015, relativo ai lavori realizzati dall'impresa F.lli Vidori Perforazioni Generali s.r.l. di Valdobbiadene (TV), per un importo complessivo dei lavori pari ad € 37.990,60;

d) i mandati di pagamento relativi all'opera finanziata, attestanti una spesa complessiva sostenuta pari ad € 54.809,54;

e) la relazione finale con relativa documentazione fotografica;

VISTE le schede di monitoraggio trasmesse con la citata nota n. 31667/2018 con cui il Comune di Vittorio Veneto (TV) attesta che:

- gli interventi, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a finanziamento, non sono oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
- gli interventi di competenza sono causalmente connessi con gli eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2018;

ACCERTATA la regolarità formale della documentazione di rendicontazione finale presentata dal Comune di Vittorio Veneto (TV) che attesta, limitatamente agli interventi codice n. 26092-1, n. 26092-4 e n. 26092-5, una spesa ammissibile a contributo pari ad € 399.987,35, superiore al contributo complessivo di € 317.500,00 assegnato per gli interventi stessi;

CONSIDERATO che, non essendo consentite compensazioni tra gli interventi finanziati, nel caso di rendicontazioni per somme superiori al contributo originariamente assegnato, l'importo massimo erogabile per ogni attività/intervento finanziato corrisponde al contributo stesso mentre, viceversa, nel caso di rendicontazioni per somme inferiori, l'importo erogabile deve essere conseguentemente ridotto nella misura massima corrispondente alla spesa rendicontata;

DATO ATTO che in riferimento all'intervento codice 26092-2 finanziato per la somma complessiva di € 31.000,00 il Comune di Vittorio Veneto (TV), come dichiarato nella citata nota n. 31667/2018, rinuncia al finanziamento in quanto l'intervento stesso è stato realizzato con altri fondi regionali e pertanto l'obbligazione nei confronti del beneficiario è da intendersi non più sussistente;

RITENUTO pertanto di provvedere, sulla base della documentazione prodotta e di quanto espresso in precedenza:

a) a determinare in € 291.536,07, il contributo definitivo spettante al Comune di Vittorio Veneto (TV), limitatamente agli interventi codice 26092-1, 26092-4 e 26092-5, finanziati per la somma complessiva di

€ 317.500,00, ai sensi dell'O.C. n. 3/2015, allegato C, come indicato nel quadro riepilogativo successivamente riportato, a fronte di una spesa rendicontata ammissibile pari ad € 399.987,35;

- b) a revocare il contributo di € 31.000,00, assegnato al Comune di Vittorio Veneto (TV), per l'intervento codice 26092-2, ai sensi della O.C. n. 3/2015, Allegato C;
- c) a liquidare al Comune di Vittorio Veneto (TV) la somma di € 291.536,07 per gli interventi di cui alla lettera a), e ad erogare la medesima a valere sulle risorse complessivamente impegnate della contabilità speciale n. 5823, di cui alle O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015, presso la Banca d'Italia, sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo ordinativo di pagamento, avente carattere solutorio rispetto ad obbligazioni certe, liquide ed esigibili assunte nei confronti del Comune stesso;
- d) ad accertare l'economia complessiva di € 56.963,93, a valere sulle suddette risorse impegnate della contabilità speciale n. 5823, sull'impegno assunto a favore del Comune di Vittorio Veneto (TV) di € 348.500,00, ai sensi dell'O.C. n. 3/2015 – Allegato C;

DATO ATTO che sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di Vittorio Veneto (TV) risulta il seguente quadro riepilogativo:

COD. INT.	PROVVEDIM. DI FINANZIAM.	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO RENDICONTATO AMMISSIBILE	CONTRIBUTO DEFINITIVO LIQUIDABILE	TIPOLOGIA LIQUIDAZIONE	ECONOMIE
26092-1	O.C. n. 3/2015 All. C	€ 77.000,00	€ 58.226,53	€ 58.226,53	SALDO	€ 18.773,47
26092-2	O.C. n. 3/2015 All. C	€ 31.000,00	0,00	0,00	REVOCA	€ 31.000,00
26092-4	O.C. n. 3/2015 All. C	€ 178.500,00	€ 286.951,28	€ 178.500,00	SALDO	0,00
26092-5	O.C. n. 3/2015 All. C	€ 62.000,00	€ 54.809,54	€ 54.809,54	SALDO	€ 7.190,46
TOTALE		€ 348.500,00	€ 399.987,35	€ 291.536,07		€ 56.963,93

VISTE:

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 170 in data 13 giugno 2014;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 262, in data 18 giugno 2015;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 397, in data 03 ottobre 2016;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 424, in data 16 dicembre 2016;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in € 291.536,07, il contributo definitivo spettante al Comune di Vittorio Veneto (TV), per gli interventi codice 26092-1, 26092-4 e 26092-5, finanziati per la somma complessiva di € 317.500,00, ai sensi dell'O.C. n. 3/2015, allegato C, come da ripartizione di cui alla tabella riportata in premessa, a fronte di una spesa rendicontata ammissibile pari ad € 399.987,35;
3. di revocare il contributo di € 31.000,00, assegnato al Comune di Vittorio Veneto (TV), per l'intervento codice 26092-2, ai sensi della O.C. n. 3/2015, Allegato C;
4. di liquidare al Comune di Vittorio Veneto (TV) la somma di € 291.536,07 per gli interventi di cui al punto 2., e di erogare la medesima a valere sulle risorse complessivamente impegnate della contabilità speciale n. 5823, di cui alle O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015, presso la Banca d'Italia, sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo ordinativo di pagamento;
5. di accertare l'economia complessiva di € 56.963,93, a valere sulle suddette risorse impegnate della contabilità speciale n. 5823, sull'impegno assunto a favore del Comune di Vittorio Veneto (TV) di € 348.500,00, ai sensi dell'O.C. n. 3/2015 – Allegato C, come da ripartizione di cui alla tabella riportata in premessa;
6. di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Vittorio Veneto (TV);
8. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to Ing. Alessandro De Sabbata

RF/fp