



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SEZIONE SICUREZZA E QUALITÀ

Soggetto responsabile in attuazione dell'OCDPC n. 43/2013 – G.U. n. 28 del 2.2.2013

DECRETO N. 79 DEL - 7 MAG. 2015

OGGETTO: OC n. 36/2011: Interventi di somma urgenza di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) e b), dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Asolo (TV) – Interventi realizzati in regime di somma urgenza sulla viabilità comunale e altre opere pubbliche di competenza (id. interventi: 536, 535, 264, 265, 266, 267, 269, 271, 279).

Importo totale finanziato: € 4.500,00=

Importo liquidazione a saldo: € 4.500,00=

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Provvedimento di liquidazione per gli interventi di somma urgenza realizzati a seguito dell'alluvione 31 ottobre – 2 novembre 2010 a favore delle Amministrazioni di cui all'O.C. n. 36/2011

**IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE SICUREZZA E QUALITÀ
OCDPC N. 43/2013**

PREMESSO CHE:

- con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
- l'articolo 1, comma 3, lett. a) e b) dell'OPCM n. 3906, successive modifiche ed integrazioni, prevede la copertura delle spese relative agli interventi di somma urgenza avviati per la messa in sicurezza dei territori colpiti;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
- con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- all'art. 1, comma 2 del provvedimento di cui al punto precedente veniva individuato il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, ora Sezione Sicurezza e Qualità, giuste DDGRR n. 2611 e n. 2944 del 30/12/2013, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo, il successivo comma 5 autorizzava il medesimo

Dirigente all'utilizzo delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale n. 5458 che viene allo stesso intestata;

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24, in data 5 marzo 2013, sono state definite le modalità per consentire l'attuazione delle funzioni attribuite con l'O.C.D.P.C. n. 43/2013 ed in particolare, attestata la necessità di garantire "la prosecuzione delle attività commissariali già avviate, senza soluzione di continuità, mediante *avvalimenti sia interni che esterni (omissis) secondo le indicazioni definite dai provvedimenti commissariali*", in continuità con quanto svolto nell'ambito dell'attività commissariale, è stato individuato il Segretario Regionale per il Bilancio, ora Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, quale referente per il settore amministrativo e finanziario, ivi incluse le attività per la gestione delle risorse assegnate, gli adempimenti fiscali e tributari e ai rapporti con organismi ed enti finanziari di controllo;

VISTE le Ordinanze commissariali n. 9, in data 17/12/2010, e n. 3 del 21/01/2011, con le quali, al fine di fronteggiare le situazioni di maggiore criticità, sono state erogate delle somme in anticipo alle Amministrazioni Comunali e Provinciali, da poter utilizzare sia per la liquidazione di acconti ai cittadini e alle attività produttive colpite dagli eventi, sia per interventi di ripristino avviati in regime di somma urgenza o urgenza;

VISTA, altresì l'Ordinanza commissariale n. 36 del 16 dicembre 2011 avente ad oggetto "*Approvazione degli elenchi relativi ad interventi di somma urgenza delle Amministrazioni comunali inserite nel novero delle disposizioni commissariali delle amministrazioni provinciali e di Veneto Strade S.p.A. ed impegno delle relative somme*", registrata alla Corte dei Conti, sez. reg.le di Controllo - Venezia, al reg. n. 3, foglio 41, del 16/12/2011, con la quale sono stati approvati gli elenchi relativi agli interventi di somma urgenza ammessi a finanziamento, per la complessiva somma di € 10.684.249,56 utilizzando le risorse di cui alla contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia – agenzia di Venezia, a valere: per la somma di € 6.682.679,09 sugli anticipi erogati con le Ordinanze Commissariali n. 9/2010 e 3/2011 di cui al punto precedente, e per la somma di € 4.001.570,47 su nuove risorse di cui all'art. 10 dell'OPCM 3906/2010 e s.m.i;

PRESO ATTO che con la suddetta Ordinanza Commissariale n. 36/2011, sono finanziati i predetti interventi di somma urgenza, a valere sulle risorse dell'O.P.C.M. n. 3906, art. 10, comma 1-bis, lett. b), sulla base dei seguenti requisiti:

- siano causalmente e temporalmente collegati con gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- siano di stretta competenza dell'Ente;

DATO ATTO che l'art. 3 della citata Ordinanza Commissariale n. 36/2011 stabilisce la validità delle richieste, le modalità di rendicontazione e liquidazione ed in particolare:

- 1) il completamento della procedura di liquidazione delle somme è effettuato con successivo provvedimento commissariale, sulla base della rendicontazione e della documentazione trasmessa da parte delle Amministrazioni interessate al Commissario delegato, come previsto nell'O.P.C.M. n. 3906 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) le somme devono essere rendicontate, da parte delle Amministrazioni beneficiarie, con specifico provvedimento, che deve altresì attestare l'urgenza dell'intervento, anche con apposito verbale, nonché il nesso di causalità con gli eventi di cui all'O.P.C.M. n. 3906;
- 3) Il Commissario delegato, tramite specifico provvedimento, provvede, ove dovuto, alla liquidazione delle somme stanziare;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art. 4 della citata Ordinanza n. 36/2011 in merito alle eventuali economie accertate, le quali restano nella disponibilità del Commissario delegato che provvederà alla riassegnazione, con successivi provvedimenti di disimpegno e reimpegno;

RICHIAMATA la nota del Commissario Delegato prot. n. 36731 del 25/01/2012, rivolta ai Sindaci dei Comuni coinvolti dagli eventi alluvionali dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con cui veniva fissato il termine del 30 marzo 2012 per la rendicontazione degli interventi di somma urgenza, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 36/2011, tramite la trasmissione, alla Struttura Commissariale, della seguente documentazione:

- un provvedimento esecutivo con il quale il soggetto appaltante dà conto del "verbale", come comunicato a suo tempo, che attesta l'urgenza dell'intervento nonché il nesso di causalità con gli eventi di cui all'OPCM n. 3906/2010 e approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e le spese complessive effettivamente sostenute;
- copia dei mandati di pagamento effettuati.

RICHIAMATA la nota commissariale n. 486654 del 26/10/2012, di sollecito ai soggetti beneficiari di cui alla O.C. n. 36/2011 relativa alla trasmissione della documentazione di rendicontazione, di cui al punto precedente, entro il termine del 5 novembre 2012;

RICHIAMATA, altresì, la nota, a firma del Soggetto Attuatore, n. 516165 del 14/11/2012, che sollecita ulteriormente i soggetti beneficiari di cui alla O.C. n. 36/2011 alla trasmissione della documentazione di rendicontazione entro il termine del 19 novembre 2012;

CONSIDERATO che tra gli interventi di somma urgenza finanziati con Ordinanza Commissariale n. 36/2011 risultano i seguenti interventi del Comune di Asolo (TV), per la somma complessiva di €. 4.500,00=, che non ha beneficiato di alcun anticipo di cui alle OO.CC. n. 9/2010 e n. 3/2011;

nome ente	prov	id interv	tipo di intervento	n. verbale	data verbale	descrizione	INTERVENTO AMMISSIBILE (risorse assegnabili)	SOMME GIÀ ANTICIPATE CON OC 9/2010 E/O 3/2011
Comune di Asolo	TV	536	su viabilità pubblica	1	03/11/10	Allagamento della strada comunale di via Galilei causa esondazione canale consorziale Brentella	€ 400,00	€ 0,00
Comune di Asolo	TV	535	su viabilità pubblica	1	03/11/10	Allagamento della strada comunale di via della Sega causa esondazione torrente Musonello	€ 200,00	€ 0,00
Comune di Asolo	TV	264	su viabilità pubblica	6	04/11/10	Frana su proprietà privata adiacente alla strada comunale di via Colmarion	€ 400,00	€ 0,00
Comune di Asolo	TV	265	su viabilità pubblica	2	03/11/10	Cedimento del ciglio stradale lungo via Fosse, per una lunghezza complessiva di 22 metri, e cedimento a valle del terreno	€ 800,00	€ 0,00
Comune di Asolo	TV	266	su viabilità pubblica	7	04/11/10	Crollo di muro di contenimento lungo la pubblica via Foresto vecchio, in adiacenza a proprietà Malipiero	€ 1.200,00	€ 0,00
Comune di Asolo	TV	267	su impianti ed edifici pubblici	3	03/11/10	Infiltrazioni su copertura del Museo Civico	€ 200,00	€ 0,00
Comune di Asolo	TV	269	su impianti ed edifici pubblici	4	03/11/10	Infiltrazioni su copertura della scuola elementare di Pagnano	€ 200,00	€ 0,00
Comune di Asolo	TV	271	su infrastrutture pubbliche	5	03/11/10	Cedimento area sottostante il giardino del Castello	€ 200,00	€ 0,00
Comune di Asolo	TV	279	su viabilità pubblica	8	04/11/10	Cedimento del ciglio stradale e di un cipresso lungo via San Martino, per una lunghezza complessiva di 12 metri.	€ 900,00	€ 0,00
totale							€ 4.500,00	€ 0,00

VISTE le note protocollo n. 7.579 del 27/04/2012, protocollo n. 19.647 del 20/11/2012 e n. 5.789 del 13/04/2015 con cui il Comune di Asolo (TV), relativamente agli interventi di somma urgenza sopra citati, trasmette la seguente documentazione di rendicontazione:

- copia dei Verbali di ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora del 3/11/2010 e del 4/11/2010;
- Determinazione n. 124/2012 del 27/04/2012 di approvazione del rendiconto delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale di Asolo per gli interventi di somma urgenza e l'Allegato consuntivo;
- copia delle timbrature degli operai comunali destinati ai lavori eseguiti in amministrazione diretta;
- la Dichiarazione, a firma del Sindaco, con la quale viene attestato che: i lavori sono stati eseguiti nell'immediatezza degli eventi ed in regime di somma urgenza; sono conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale; sono stati affidati e regolarmente eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici; per i citati lavori l'Amministrazione comunale non ha incassato o non ha previsione di incassare alcun indennizzo assicurativo e/o altro contributo;

VISTO che, come documentato, i lavori sono stati eseguiti in amministrazione diretta con mezzi e dipendenti del Comune di Asolo;

CONSIDERATO che risultano ammissibili, per quanto riguarda il personale dipendente a tempo indeterminato, solo le ore straordinarie impiegate per gli interventi sopra indicati e, per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi, il prezzo di nolo per le effettive ore di utilizzo rendicontate, senza l'onere dell'operatore;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto riepilogato nel Consuntivo allegato alla Determinazione n. 124 del 27/04/2012, sono state valutate le spese ammissibili con i criteri sopra riportati, come di seguito dettagliato:

ID intervento	Descrizione intervento	codice <pre>prezzario regionale</pre>	Descrizione nolo mezzi movimento terra	Importo unitario €/ora	ore	Importo totale €
536	Allagamento della strada comunale di via Galilei causa esondazione canale consorziale Brentella	D.01.06	terna da HP 90 senza operatore	36,18	6	217,08
		D.01.02.a*	camion 85 q senza operatore	23,14	6	138,84
535	Allagamento della strada comunale di via della Sega causa esondazione torrente Musonello	D.01.02.a*	camion 85 q senza operatore	23,14	4	92,56
264	Frana su proprietà privata adiacente alla strada comunale di via Colmarion	D.01.02.a*	camion 85 q senza operatore	23,14	11	254,54
265	Cedimento del ciglio stradale lungo via Fosse, per una lunghezza complessiva di 22 metri, e cedimento a valle del terreno	D.01.02.a**	camion 85 q senza operatore	22,92	3	68,76
		D.01.02.a***	camion 85 q senza operatore	23,92	12	287,04
		D.01.06	terna da HP 90 senza operatore	36,18	6	217,08
266	Crollo di muro di contenimento lungo la pubblica via Foresto vecchio, in adiacenza a proprietà Malipiero	D.01.02.a**	camion 85 q senza operatore	22,92	3	68,76
		D.01.02.a***	camion 85 q senza operatore	23,92	24	574,08
		D.01.06	terna da HP 90 senza operatore	36,18	18	651,24
267	Infiltrazioni su copertura del Museo Civico	D.01.02.a***	camion 85 q senza operatore	23,92	8	191,36
269	Infiltrazioni su copertura della scuola elementare di Pagnano	D.01.02.a***	camion 85 q senza operatore	23,92	8	191,36
271	Cedimento area sottostante il giardino del Castello	D.01.02.a***	camion 85 q senza operatore	23,92	4	95,68
279	Cedimento del ciglio stradale e di un cipresso lungo via San Martino, per una lunghezza complessiva di 12 metri.	D.01.02.a***	camion 85 q senza operatore	23,92	18	430,56
		D.01.06	terna da HP 90 senza operatore	36,18	12	434,16
TOTALE					€	3.913,00

Categoria Dipendente comunale	Livello corrispondente	€/ora	Ore straordinarie	Importo €
B1-B4	5	14,71	27,30	404,53
B3-B1	4	14,49	5,45	83,32
B1	4	13,71	28,45	668,36
Totale			62,00	€ 1.156,21

ACCERTATA la regolarità formale della sopracitata documentazione di rendicontazione, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza Commissariale n. 36/2011 e successive note commissariali;

ACCERTATO che le spese ammissibili, in base alla somma rendicontata e a quanto sopra esposto, ammontano a € 5.069,31=, mentre il contributo erogabile, relativamente agli interventi eseguiti in regime di somma urgenza, risulta essere di € 4.500,00=, pari all'impegno assunto con O.C. n. 36/2011;

RITENUTO pertanto di poter confermare, per gli interventi eseguiti in regime di somma urgenza sopra specificati, il contributo per la somma complessiva di € 4.500,00=, in base a quanto rendicontato dal Comune di Asolo (TV);

DATO ATTO di poter disporre la liquidazione a saldo della somma di € 4.500,00= a favore del Comune di Asolo (TV) a valere sulla somma già impegnata pari a € 4.500,00=;

RITENUTO di dare mandato al Direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi di predisporre l'ordinativo di pagamento relativo alla somma di cui ai precedenti punti a favore del Comune di Asolo (TV), effettuando gli eventuali adempimenti fiscali e tributari, le conseguenti registrazioni contabili e provvedendo al successivo inoltro alla Banca d'Italia per il pagamento;

VISTA la nota del Segretario Regionale al Bilancio n. 379508, in data 11/09/2013, che richiede di voler inviare la documentazione riguardante la gestione della contabilità speciale "Alluvione 2010" al dott. Maurizio Santone, Dirigente della Direzione Regionale Ragioneria, ora Sezione Ragioneria;

RITENUTO pertanto di inviare la documentazione alla Sezione Ragioneria;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;

VISTO il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

VISTA la D.G.R. n. 2611 del 30.12.2013;

VISTA la D.G.R. n. 2944 del 30.12.2013;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di accertare in € 4.500,00= le somme ammissibili rendicontate dal Comune di Asolo (TV) per far fronte alle spese di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010;
3. di liquidare a saldo a favore del Comune di Asolo (TV) la somma di € 4.500,00= per gli interventi realizzati in regime di somma urgenza sulla viabilità comunale e altre opere pubbliche di competenza (id. interventi: 536, 535, 264, 265, 266, 267, 269, 271, 279), in attuazione dell'Ordinanza commissariale n. 36/2011;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore del Comune di Asolo (TV) della somma di € 4.500,00=, come individuato dalla OC n. 36/2011 a valere sulla Contabilità speciale n. 5458, intestata al Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare mandato al Segretario Regionale al Bilancio, ora Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi di predisporre l'ordinativo di pagamento relativo alla somma di cui al precedente punto 2) a favore dell'Ente sopra individuato, effettuando gli eventuali adempimenti fiscali e tributari le conseguenti registrazioni contabili e provvedendo al successivo inoltro alla Banca d'Italia per il pagamento;
6. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Regionale Ragioneria, ora Sezione Ragioneria;
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to ing. Alessandro DE SABBATA

SG

Mod. B – copia

Ddr n.

79

del

7 MAG. 2015

pag. 5 di 5