



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



OBIETTIVO 2 - Programmazione 2000-2006

Decisione CE C(2001) 2889 del 26.11.2001



RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE

Regolamento (CE) 1260/99 - art. 37

ANNO 2002

INDICE

1	INTRODUZIONE	1
1.1	Dati identificativi del programma	1
1.2	Area di intervento del programma:.....	3
2	MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	14
2.1	Il contesto socio-economico.....	14
2.2	Il contesto istituzionale e operativo	19
3	STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE.....	23
4	PROGETTI DI PRIMA FASE	98
5	ESECUZIONE FINANZIARIA	109
6	INDICATORI RELATIVI ALLA RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA.....	112
7	DISPOSIZIONI ADOTTATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE E DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA PER GARANTIRE LA QUALITÀ ED EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE.....	115
7.1	Iniziative assunte dall'Autorità di Gestione.....	115
7.2	Iniziative assunte dal Comitato di sorveglianza	116
7.2.1	<i>Composizione del Comitato di sorveglianza</i>	116
7.2.2	<i>Esiti delle riunioni del Comitato di Sorveglianza</i>	117
7.3	Azioni di sorveglianza e di valutazione	120
7.3.1	<i>Lo stato della raccolta dei dati</i>	120
7.3.2	<i>La valutazione intermedia</i>	122
7.4	Azioni di controllo finanziario	123
7.5	Ricorso all'Assistenza tecnica.....	133
7.6	Misure adottate per garantire la pubblicità dell'intervento	134
8	MISURE ADOTTATE PER ASSICURARE LA COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE E PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO D'INSIEME	136
8.1	Attività svolte dall'Autorità di gestione.....	136
8.2	Attività svolte dall'Autorità Ambientale	138

1 INTRODUZIONE

1.1 Dati identificativi del programma

Denominazione del programma:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE CONCERNENTE L'OBIETTIVO 2 ANNI 2000-2006 (REG. CE 1260/99)

Numero ARINCO: 2000 IT 16 2 DO 005

Decisioni della Commissione:

Approvazione DOCUP: Dec. CE n. C (2001)2889 del 26.11.2001

Durata del programma: 01/01/2000 – 31/12/2006

Inizio ammissibilità delle spese: 27.11.2000

Scadenza pagamenti: 31.12.2008

Autorità di Gestione:

Responsabile:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

e-mail:

Direzione Programmi Comunitari

Arch. Ferdinando Schiavon

S. Croce 1187 - 30125 Venezia

+39-0412791175

+39-0412791122

progcomunitari@regione.veneto.it

Autorità di Pagamento:

Responsabile:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

e-mail:

Direzione Ragioneria e Tributi

Rag. Paolo Artico

S. Croce 1187 - 30125 Venezia

+39-0412791256

+39-0412791115

ragioneria@regione.veneto.it

Autorità Ambientale:

Responsabile:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

e-mail:

Segreteria Regionale all'Ambiente e Lavori Pubblici

Ing. Roberto Casarin

Palazzo Linetti - Cannaregio 99 - 30121 Venezia

+39-0412792436

+39-0412792793

segr.ambiente@regione.veneto.it

Fondi strutturali coinvolti: FESR

Costo del programma:

Costo totale:	1.917.488.560
Spesa pubblica:	572.129.496
Contributo comunitario:	286.064.748
Contributo pubblico nazionale:	286.064.748
Contributo privati:	1.345.359.064

1.2 Area di intervento del programma:

Elenco comuni area Obiettivo 2

Popolazione 1996	
PROVINCIA DI BELLUNO (n°comuni: 64)	156.282
Zona ammissibile, art. 4, par. 6	156.282
AGORDO	4.375
ALANO DI PIAVE	2.708
ALLEGHE	1.441
ARSIE'	2.887
AURONZO DI CADORE	3.732
BORCA DI CADORE	779
CALALZO DI CADORE	2.508
CANALE D'AGORDO	1.296
CASTELLAVAZZO	1.790
CENCENIGHE AGORDINO	1.521
CESIOMAGGIORE	4.002
CHIES D'ALPAGO	1.585
CIBIANA DI CADORE	601
COLLE SANTA LUCIA	435
COMELICO SUPERIORE	2.723
DANTA	569
DOMEGGE DI CADORE	2.780
FALCADE	2.263
FARRA D'ALPAGO	2.638
FELTRE	19.531
FONZASO	3.437
FORNO DI ZOLDO	3.002
GOSALDO	966
LA VALLE AGORDINA	1.217
LAMON	3.668
LENTIAI	2.856
LIMANA	4.359
LIVINALLONGO DEL COLLE	1.421
LORENZAGO DI CADORE	655
LOZZO DI CADORE	1.587

MEL	6.318
OSPITALE DI CADORE	386
PEDAvena	4.294
PERAROLO DI CADORE	380
PIEVE D'ALPAGO	2.015
PIEVE DI CADORE	4.028
PUOS D'ALPAGO	2.273
QUERO	2.154
RIVAMONTE AGORDINO	713
ROCCA PIETORE	1.540
SAN GREGORIO NELLE ALPI	1.475
SAN NICOLO' DI COMELICO	428
SAN PIETRO DI CADORE	1.937
SAN TOMASO AGORDINO	863
SANTA GIUSTINA	6.275
SANTO STEFANO DI CADORE	2.959
SAPPADA	1.413
SEDICO	8.301
SELVA DI CADORE	590
SEREN DEL GRAPPA	2.552
SOSPIROLO	3.348
SOVERZENE	425
SOVRAMONTE	1.749
TAIBON AGORDINO	1.705
TAMBRE	1.625
TRICHIANA	4.413
VALLADA AGORDINA	577
VALLE DI CADORE	2.150
VAS	839
VIGO DI CADORE	1.717
VODO DI CADORE	923
VOLTAGO AGORDINO	1.022
ZOLDO ALTO	1.257
ZOPPE' DI CADORE	306
PROVINCIA DI ROVIGO	200.720

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

(n°comuni: 50)	
Zona ammissibile, art. 4, par. 6	200.720
ADRIA	20.820
ARIANO NEL POLESINE	5.096
ARQUA' POLESINE	2.900
BADIA POLESINE	10.378
BAGNOLO DI PO	1.435
BERGANTINO	2.716
BOSARO	1.267
CALTO	893
CANARO	2.795
CANDA	999
CASTELGUGLIELMO	1.889
CASTELMASSA	4.477
CASTELNOVO BARIANO	3.136
CENESELLI	1.946
CEREGNANO	4.018
CORBOLA	2.688
COSTA DI ROVIGO	3.003
CRESPINO	2.163
FICAROLO	2.851
FIESSO UMBERTIANO	4.108
FRASSINELLE POLESINE	1.708
FRATTA POLESINE	2.853
GAIBA	1.130
GAVELLO	1.667
GIACCIANO CON BARUCHELLA	2.375
GUARDA VENETA	1.170
LENDINARA	12.278
LOREO	3.769
LUSIA	3.628
MELARA	1.997
OCCHIOBELLO	9.634
PAPOZZE	1.797
PETTORAZZAGRIMANI	1.700
PINCARA	1.290
POLESELLA	3.943
PONTECCHIO POLESINE	1.423

PORTO TOLLE	10.964
PORTOVIRO	14.312
ROSOLINA	5.905
ROVIGO(*) (a)	6.688
SALARA	1.294
SAN BELLINO	1.209
SAN MARTINO DI VENEZZE	3.895
STIENTA	2.980
TAGLIO DI PO	8.444
TRECENTA	3.268
VILLADOSE	5.272
VILLAMARZANA	1.217
VILLANOVA DEL GHEBBO	2.250
VILLANOVA MARCHESANA	1.082
(*) quota di popolazione	
PROVINCIA DI VERONA	
(n°comuni: 25)	74.557
ANGIARI	1.759
BEVILACQUA	1.647
BONAVIGO	1.874
BOSCHI SANT'ANNA	1.318
BOSCO CHIESANUOVA	3.020
BRENTINO BELLUNO	1.286
CASALEONE	6.018
CASTAGNARO	4.220
CEREA(*)(b)	6.582
CONCAMARISE	1.063
DOLCE'	2.139
ERBEZZO	768
FERRARA DI MONTE BALDO	207
FUMANE	3.662
LEGNAGO(*)(c)	12.301
MINERBE	4.638
ROVERE VERONESE	2.084
SAN ZENO DI MONTAGNA	1.158
SANGUINETTO	4.110
SANT'ANNA D'ALFAEDO	2.462

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

SELVA DI PROGNO	990
TERRAZZO	2.476
VELO VERONESE	797
VESTENANOVA	2.594
VILLA BARTOLOMEA	5.384
(*) quota di popolazione	
PROVINCIA DI TREVISO (n°comuni: 2) 5.406	
CAVASO DEL TOMBA	2.487
FREGONA	2.919
PROVINCIA DI PADOVA (n°comuni: 34) 107.595	
AGNA	3.166
ANGUILLARA VENETA	4.953
ARRE	1.982
BAGNOLI DI SOPRA	3.967
BAONE	3.144
BARBONA	775
BOVOLENTA	3.191
CANDIANA	2.408
CARCERI	1.495
CARTURA	4.149
CASALE DI SCODOSIA	4.935
CASTELBALDO	1.736
CINTO EUGANEO	2.053
CONSELVE	8.726
ESTE (*) (d)	10.355
GRANZE	1.582
MASI	1.796
MEGLIADINO SAN FIDENZIO	1.884
MEGLIADINO SAN VITALE	2.023
MERLARA	3.036
MONTAGNANA	9.518
OSPEDALETTO EUGANEO	5.080
PIACENZA D'ADIGE	1.451
PONSO	2.297
SALETTO	2.519

SANTA MARGHERITA D'ADIGE	2.163
SANT'ELENA	1.691
SANT'URBANO	2.392
TERRASSA PADOVANA	2.075
TRIBANO	3.898
URBANA	2.223
VESCOVANA	1.597
VIGHIZZOLO D'ESTE	990
VILLA ESTENSE	2.345
(*) quota di popolazione	
PROVINCIA DI VICENZA (n°comuni: 26) 64.267	
ALTISSIMO	2.029
ASIAGO	6.670
CALTRANO	2.423
CALVENE	1.251
CHIAMPO(*) (e)	8.992
CISMON DEL GRAPPA	1.080
COGOLLO DEL CENGIO	3.230
CONCO	2.266
CRESPADORO	1.348
ENEGO	2.116
FOZA	790
GALLIO	2.355
LAGHI	152
LASTEBASSE	247
LUGO DI VICENZA	3.703
LUSIANA	2.899
NOGAROLE VICENTINO	916
PEDEMONTE	801
POSINA	714
RECOARO TERME	7.549
ROANA	3.720
ROTZO	599
SAN PIETRO MUSSOLINO	1.473
VALDASTICO	1.516
VALLI DEL PASUBIO	3.586

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

VALSTAGNA	1.842
(*) quota di popolazione	
PROVINCIA DI VENEZIA (n°comuni: 13)	133.088
ANNONE VENETO	3.361
CAORLE (*) (f)	9.589
CAVARZERE	16.208
CHIOGGIA (*) (i)	14.798
CINTO CAOMAGGIORE	3.123
CONA	3.283
CONCORDIA SAGITTARIA (*) (g)	5.734
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	5.733
GRUARO	2.691
PORTOGRUARO (*) (h)	14.149
PRAMAGGIORE	3.694
TEGLIO VENETO	2.010
VENEZIA(*) (l)	48.715
(*) quota di popolazione	
TOTALE VENETO (n°comuni: 214)	741.915


(a) Quartieri di Rovigo	
Pop.al 1996	
Zona industriale sud	4.622
Borsea	2.177
San Sisto	194
Sant'Apollinare	1.689
Sianata	453
Z.I. Tassina	47
Santa Libera	62
Zona industriale nord	2.066
Granzette	1.575
Colombara	264
Casotto	206
Le Nogarazze	21
Totale	6.688
(b) Quartieri di Cerea	

Pop.al 1996	
Cherubine	950
San Zeno	891
Centro (da P.zza Sommariva a via Porte, da metà di via	1.219
Calcara fino al confine con Legnago)	
Asparetto (da via S.Nicolò a via Isolella, da via Paolo VI	1.406
a via Faven)	
Cherubine Aselogna (via Gasina)	1.038
Quartiere Calcara	316
Quartiere Palesella	762
Totale	6.582
(c) Quartieri di Legnago	
Pop.al 1996	
fraz. Terranegra (vie Arzerin e Paina - ex Scarlatti)	47
fraz. Vangadizza (via Della Valle, Boara e Canaletto)	235
quartiere Legnago centro	4.018
fraz. Canove	1.610
fraz. S.Vito	1.409
fraz. S.Pietro	3.118
fraz. Vigo	1.710
fraz. Toretta	154
Totale	12.301
(d) Quartieri di Este	
Pop.al 1996	
Area collinare	216
Centro orientale	479
Centro restara	608
Centro storico	2.366
Deserto Frazione	1.550
Meggiaro Peep	1.396
Motta frazione	263
Prà frazione	1.042
Schiavonia frazione	609
Sostegno	142
Statale	844

Torre	420
Zona industriali	420
Totale	10.355
(e) Quartieri di Chiampo	
Pop.al 1996	
T. dal Molin	850
Arso	967
Biasini - Carpenea - Costion	786
Mistrorighi	96
Manzoni- Zaupa	600
Sgaggeri	467
Centro storico	2.335
Campanile - Busetta	150
Pieve - Pieve bassa	1.367
Zona industriale sud	300
Bioli Bassi	44
Contrade Zona Agricola	1.030
Totale	8.992
(f) Quartieri di Caorle	
Pop.al 1996	
Caorle Centro	5.751
Porto S.Margherita	779
Duna Verde	61
S.Giorgio di Livenza	1.454
Ottava Presa	812
Ca' Corniani	184
Ca' Cottoni	98
Castello di Brussa	262
Brussa	188
Totale	9.589
(g) Quartieri di Concordia Sagittaria	
Pop.al 1996	
Cavanella	913
Sindacale	1.190
S.Giusto	2.440
Teson	895
Loncon	296
Totale	5.734

(h) Quartieri di Portogruaro	
Pop.al 1996	
Giussago	1.228
Lison	553
Lugugnana	1.855
Mazzolada	210
Portovecchio	788
Pradipozzo	950
Summaga	1.931
Portogruaro Capoluogo - Area Centro	6.634
Totale	14.149
(i) Quartieri di Chioggia	
Pop.al 1996	
Chioggia	7.146
Canali	
Saloni	
B.S.Giovanni (compresa zona portuale di Val da Rio)	
Sottomarina	7.652
Sottomarina	
Spiaggia	
Totale	14.798
(l) = Quartieri di Venezia	
Pop. al 1996	
Venezia Centro Storico	4.588
Giudecca-Saccafisola	
Venezia Estuario	14.537
Murano-Sant'Erasmo	
Burano-Mazzorbo-Torcello	
Pellestrina-S.Pietro in Volta	
Venezia Marittima	0
Zona portuale del Comune di Venezia	
Venezia Arsenale	0
Venezia Terraferma	29.590
Marghera-Catene-Malcontenta	
Totale	48.715

Figura 1 - Aree obiettivo 2



*Elenco comuni a Sostegno
transitorio*

Popolazione 1996	
PROVINCIA DI BELLUNO (n°comuni: 0)	0
PROVINCIA DI ROVIGO (n°comuni: 1)	44.274
ROVIGO (*) (a)	44.274
(*) quota di popolazione	
PROVINCIA DI VERONA (n°comuni: 15)	62.183
ALBAREDO D'ADIGE	4.985
BADIA CALAVENA	2.272
CAZZANO DI TRAMIGNA	1.301
CEREA(*) (b)	8.334
COLOGNA VENETA	7.547
LEGNAGO (*) (c)	13.242
MEZZANE DI SOTTO	1.882
PRESSANA	2.457
ROVERCHIARA	2.600
ROVEREDO DI GUA'	1.287
SAN GIOVANNI ILARIONE	4.707
SAN MAURO DI SALINE	540
SAN PIETRO DI MORUBIO	2.862
TREGNAGO	4.687
VERONELLA	3.480
(*) quota di popolazione	
PROVINCIA DI TREVISO (n°comuni: 42)	186.469
ASOLO	7.039
BORSO DEL GRAPPA	4.354
CAPPELLA MAGGIORE	4.318
CASTELCUCCO	1.763
CESSALTO	3.119
CHIARANO	3.106
CISON DI VALMARINO	2.446

CODOGNE'	4.900
COLLE UMBERTO	4.395
CORDIGNANO	5.993
CRESPANO DEL GRAPPA	3.994
FARRA DI SOLIGO	7.614
FOLLINA	3.501
FONTANELLE	5.253
FONTE	5.042
GAIARINE	6.237
GIAVERA DEL MONTELLO	4.100
GODEGA DI SANT'URBANO	5.886
GORGIO AL MONTICANO	3.884
MANSUE'	4.078
MEDUNA DI LIVENZA	2.514
MIANE	3.286
MONFUMO	1.409
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	2.514
MOTTA DI LIVENZA	8.947
NERVESA DELLA BATTAGLIA	6.523
ORSAGO	3.549
PADERNO DEL GRAPPA	1.864
PIEVE DI SOLIGO	9.814
PORTOBUFFOLE'	693
POSSAGNO	1.891
REFRONTOLO	1.742
REVINE LAGO	2.058
SAN FIOR	5.896
SAN PIETRO DI FELETTO	4.629
SAN VENDEMIANO	8.382
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	6.012
SARMEDE	2.885
SEGUSINO	2.010
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	5.643
TARZO	4.301
VOLPAGO DEL MONTELLO	8.885

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

PROVINCIA DI PADOVA (n° comuni: 19)	93.567
ARQUA' PETRARCA	1.925
BATTAGLIA TERME	4.220
BOARA PISANI	2.532
CERVARESE SANTA CROCE	4.671
CODEVIGO	5.426
DUE CARRARE	7.473
ESTE (*) (d)	6.899
GALZIGNANO TERME	4.224
LOZZO ATESTINO	3.108
MONSELICE	17.360
PERNUMIA	3.748
POZZONOVO	3.574
ROVOLON	3.961
SACCOLONGO	4.381
SAN PIETRO VIMINARIO	2.408
SOLESINO	7.095
STANGHELLA	4.581
VEGGIANO	2.550
VO	3.431
(*) quota di popolazione	
PROVINCIA DI VICENZA (n° comuni: 49)	176.683
AGUGLIARO	1.230
ALBETTONI	1.973
ARSIERO	3.270
ASIGLIANO VENETO	822
BARBARANO VICENTINO	3.527
BROGLIANO	2.615
CAMPIGLIA DEI BERICI	1.744
CAMPOLONGO SUL BRENTA	819
CARRE'	2.984
CARTIGLIANO	3.454
CASTEGNERO	2.218
CASTELGOMBERTO	5.089
CHIAMPO (*) (e)	2.757

CHIUPPANO	2.454
CORNEDO VICENTINO	9.985
FARA VICENTINO	3.779
GAMBUGLIANO	753
GRANCONA	1.692
LONGARE	5.224
MAROSTICA	12.597
MASON VICENTINO	3.015
MOLVENA	2.336
MONTE DI MALO	2.664
MONTECCHIO PRECALCINO	4.413
MONTEGALDA	2.977
MONTEGALDELLA	1.647
MOSSANO	1.685
MUSSOLENTI	6.333
NANTO	2.187
NOVE	4.769
NOVENTA VICENTINA	8.048
PIANEZZE	1.785
PIOVENE ROCCHETTE	7.348
POIANA MAGGIORE	4.209
POVE DEL GRAPPA	2.734
ROMANO D'EZZELINO	13.185
SALCEDO	1.012
SAN GERMANO DEI BERICI	1.019
SAN NAZARIO	1.778
SARCEDO	4.894
SOLAGNA	1.675
SOSSANO	3.920
TONEZZA DEL CIMONE	639
TORREBELVICINO	5.182
TRISSINO	7.537
VELO D'ASTICO	2.293
VILLAGA	1.844
ZOVENCEDO	805
ZUGLIANO	5.764
(*) quota di popolazione	

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

PROVINCIA DI VENEZIA (n°comuni: 16)	341.693
CAMPAGNA LUPIA	6.200
CAORLE (*) (f)	1.808
CEGGIA	5.008
CHIOGGIA (*) (i)	37.866
CONCORDIA SAGITTARIA (*) (g)	4.809
ERACLEA	12.346
FOSSALTA DI PIAVE	3.837
MEOLO	5.681
MIRA	36.090
MUSILE DI PIAVE	9.765
NOVENTA DI PIAVE	5.834
PORTOGRUARO(*) (h)	10.351
SAN DONA' DI PIAVE	35.077
SANTO STINO DI LIVENZA	11.487
TORRE DI MOSTO	4.056
VENEZIA (*) (l)	151.478
(*) quota di popolazione	
TOTALE VENETO (n°comuni: 142)	904.869
(a) Quartieri di Rovigo	
Pop. al 1996	
Quartieri	31.196
Centro Storico	8.761
San Bartolomeo	4.585
Tassina	2.679
San Pio X	4.745
Commenda Ovest	5.840
Commenda Est	4.586
Frazioni	13.078
Boara Polesine	2.579
Buso	1.125
Concadirame	1.257
Fenil del Turco	654
Cantonazzo	459
Grignano Polesine	2.908
Mardimago	1.645


Roverdicrè	659
Sarzano	1.792
Totale	44.274

(b) Quartieri di Cerea	
Pop. al 1996	
Cerea Centro (da via C.Battisti a via Margherita, da via	4.959
Pitagora a via Monte Cervino, da via Calcara a	
via Don Mercante)	
Asparetto (da via Ronchiel a via Alberti, da via Campagnol	987
a P.zza Manzoni)	
S. Vito	2.191
Cà Bianca (comprende le vie F.Filzi e Ca' Bianca e	197
l'area della ex Perfosfati)	
Totale	8.334
(c) Quartieri di Legnago	
Pop. al 1996	
Porto	4701
Casette	3.802
fraz. Terranegra (esclusa la parte a nord della	3.013
variante S.S. 10 comprendente le Vie Arzerin	
e Paina (ex Scarlatti)	
fraz. Vangadizza (esclusa la parte sud comprendente	1.726
via Della Valle, Boara e Canaletto)	
Totale	13.242
(d) Quartieri di Este	
Pop. al 1996	
Centro occidentale - Pilastro	1.909
Meggiano Alto	1.046
Meggiano Basso	2.088
Zona Ospedale	1.161
Zona Frarica	695
Totale	6.899

(e) Quartieri di Chiampo	
Pop. al 1996	
Piazza Zanella	70
Pregiana - Portinari	1.050
Boschetti - Zonato - Stadio	917
Vignaga	200
Zona Peep	520
Totale	2.757
(f) Quartieri di Caorle	
Pop. al 1996	
Sansonessa	505
Villaggio dell'orologio	1.303
Totale	1.808
(g) Quartieri di Concordia Saggitaria	
Pop. al 1996	
Centro Storico	4.809
Totale	4.809
(h) Quartieri di Portogruaro	
Pop. al 1996	
Portogruaro Capoluogo Est	8.046
Portogruaro Capoluogo Ovest	2.305
Totale	10.351
(i) Quartieri di Chioggia	
Pop. al 1996	
Comune di Chioggia esclusi i quartieri Canali,	
Saloni, B.S. Giovanni, Sottomarina e Spiaggia	
Totale	37.866
(l) Quartieri di Venezia	
Pop. al 1996	
Venezia Terraferma	
Favaro Veneto	23.977
Carpenedo, Bissuola	39.672
Terraglio	4.119
S.Lorenzo	23.733
XXV Aprile	
Cipressina, Zelarino	14.495

Trivignano	
Piave 1866	23.897
Chirignago, Gazzera	21.585
Totale	151.478

Figura 2 - Aree a sostegno transitorio



2 MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

2.1 Il contesto socio-economico

Lo scenario di riferimento mostra una crescita lenta ma costante e questo sarà il trend dell'economia globale anche per il 2003, su cui, tuttavia, pesano in maniera significativa le incognite del dopo guerra in Iraq e della difficile situazione medio orientale.

Il clima di incertezza che ha caratterizzato l'economia italiana nel 2002, peraltro in linea con la dinamica prevalente nel resto d'Europa, potrebbe tuttavia lasciare spazio ad aspettative di graduale ripresa.

Il PIL regionale a prezzi costanti, secondo lo scenario predisposto, dovrebbe registrare nel 2002 un aumento dello 0,9%. Siamo in presenza di una sensibile diminuzione, rispetto alle previsioni precedenti (aprile +1,5% e settembre +1,1%), che riflette il progressivo rallentamento del quadro congiunturale. Una stima realistica e ottimistica, tenuto conto dell'andamento precario dell'industria manifatturiera e degli effetti negativi dovuti alle avverse condizioni climatiche, che hanno penalizzato pesantemente l'agricoltura e influito negativamente sulla stagione turistica estiva.

Quasi tutte le regioni italiane sono state interessate dal rallentamento della crescita. Tuttavia, il tasso di crescita regionale dovrebbe collocarsi sia sopra la media del Nord-est (+0,2%) che delle regioni Nord-occidentali (-0,1%) e secondo solo alla Valle d'Aosta.

Gli indicatori hanno quasi tutti confermato la congiuntura sfavorevole già emersa dalle previsioni. Sempre secondo le stime di scenario, le variazioni annuali del Veneto si sono presentate in termini reali (ossia al netto dell'inflazione):

negative per le esportazioni e per i consumi interni delle famiglie;

positive per gli investimenti fissi lordi in costruzioni e macchinari.

Ciò significa che, al di là del contenimento delle tendenze di mercato, gli investimenti regionali hanno continuato il loro trend positivo in previsione di un'inversione di tendenza nel mercato stesso.

D'altra parte, il grado di vulnerabilità delle esportazioni nelle province venete (legato al grado di tecnologia, incorporato nei beni esportati) è molto basso: ben quattro province (Padova, Treviso, Verona, Vicenza) appartengono alle dieci province italiane con rischio più basso di tale vulnerabilità (secondo la situazione economica fotografata al 2001). Inoltre, il tasso di disoccupazione regionale rimane il più basso del nostro Paese dopo il Trentino-Alto Adige.

Volendo sintetizzare, il 2002 non è stato un anno positivo per il Veneto, in linea con quanto evidenziato a livello nazionale. Bisognerà aspettare il 2004 per tornare sopra la soglia di crescita del 2%.

Nella seguente tabella sono illustrati gli indicatori caratteristici per Veneto e Italia (anni 2000-2004).

	2000	2001	2002	2003	2004
Valori assoluti					
Veneto					
PIL (mln di euro)	93.783	95.856	96.425	98.087	100.617
Unità di lavoro (000)	2.164	2.186	2.201	2.227	2.259
Produttività (000 di euro)	43,3	43,9	43,8	44,0	44,5
Italia					
PIL (mln di euro)	1.012.802	1.030.782	1.034.852	1.049.603	1.076.400
Unità di lavoro (000)	23.495	23.861	24.152	24.430	24.762
Produttività (000 di euro)	43,1	43,2	42,8	43,0	43,5
Var. % su anno precedente					
Veneto					
PIL (mln di euro)	3,4	2,2	0,6	1,7	2,6
Unità di lavoro (000)	2,4	1,0	0,7	1,2	1,4
Produttività (000 di euro)	1,0	1,2	-0,1	0,5	1,2
Italia					
PIL (mln di euro)	2,9	1,8	0,4	1,4	2,6
Unità di lavoro (000)	1,7	1,6	1,2	1,2	1,4
Produttività (000 di euro)	1,1	0,2	-0,8	0,3	1,2

In un panorama caratterizzato da una forte crescita del numero di imprese nel mezzogiorno, tra le regioni del Centro-Nord spetta al Veneto il miglior risultato in termini di variazione nello stock delle imprese: tra il 2001 e il 2002 la Regione ha visto crescere il numero delle imprese del 2,2%, precedendo Lazio e Marche (+1,9%) e quindi Lombardia, Emilia e Toscana (1,7%).

L'andamento demografico (natalità e mortalità) delle imprese non agricole rispetto alla forma giuridica adottata, evidenzia due tendenze. La prima riguarda il saldo delle ditte individuali, che risulta migliore rispetto a quello dell'anno precedente, con un tasso di crescita pari allo 0,9% (0,6% nel 2001). La seconda riguarda i saldi relativi alle società di capitale e alle società di persone che, pur mantenendo una dinamica positiva (rispettivamente +4.300 unità e +1.500 unità), registrano tassi di crescita inferiori al 2001 (rispettivamente +7,8% e +1,7% contro +10% e +2,9% del 2001).

Osservando la dinamica per settore di attività, nel corso del 2002 il settore delle *costruzioni* ha fatto registrare il migliore risultato sia in termini assoluti che relativi: infatti per effetto di un aumento dello stock di 2.200 imprese, il tasso di crescita è stato pari al 3,7% (3% nel 2001), un valore molto al di sopra rispetto al 2,2% fatto registrare dallo stock complessivo delle imprese non agricole. Secondo le stime, il valore aggiunto ha evidenziato un aumento del 7,3%, attestandosi a quota 5.515 milioni di euro. Nel 2002 la consistenza delle imprese attive a fine anno ha superato le 60mila unità. Sotto il profilo

occupazionale, tra il 2001 e il 2002 gli occupati nel settore delle costruzioni sono cresciuti di circa 8.000 unità, passando da 145 a 153mila (+6,1%), sintesi di una crescita di 6mila unità tra i dipendenti (7,7%) e di 2mila unità tra gli indipendenti (+4,2%).

A seguire troviamo il settore dei *servizi*, che ha ottenuto un saldo positivo pari a quasi 600 unità, corrispondente a un tasso di crescita pari al 1,3% ,un risultato positivo se si considera che a livello nazionale si è registrato un più contenuto +0,9%, anche se si osserva un rallentamento rispetto al dato registrato nel 2001 (3%). Ciò ha avuto riflessi positivi anche sull'occupazione, che ha segnato nel corso del 2002 un aumento di 21mila occupati (+2%), di cui 9mila dipendenti (+1,2%) e 12mila indipendenti (+3,8%). Anche sotto il profilo strutturale si è registrato un dato positivo con un aumento di 2.500 imprese (+2,2%), che attesta il comparto a 214.500 unità.

Per il settore del *commercio interno* il 2002 è stato un anno non del tutto soddisfacente, caratterizzato da una dinamica delle vendite al dettaglio piuttosto piatta e dall'aumento dei prezzi che ha frenato gli acquisti, specialmente quelli no-food, delle famiglie. L'indice Istat relativo al valore delle vendite totali ha evidenziato per il Nord-est un aumento dell'1,9% rispetto al 2001 con un incremento più sostenuto per i prodotti alimentari. Dal punto di vista della struttura imprenditoriale, interessanti appaiono i dati tratti dal Registro delle Imprese. A fine 2002 il numero delle imprese è risultato in diminuzione di 800 unità (-0,8%), attestandosi sotto le 105 unità. Affiancando i dati sull'occupazione nel settore del commercio (+12mila occupati dipendenti e +7mila indipendenti nel 2002), possiamo concludere che sta proseguendo l'attività di ammodernamento nella strutturazione del mercato dell'offerta verso il commercio all'ingrosso.

Per quanto riguarda il *commercio estero*, i dati del 2002 confermano per il Veneto il perdurare della situazione di difficoltà sul fronte del commercio internazionale iniziata alla fine dello scorso anno. Già nel terzo trimestre 2001 l'export regionale aveva mostrato segnali negativi, con una forte riduzione sia rispetto al trimestre precedente (-9,2%) sia rispetto allo stesso trimestre del 2000. Nel 2002 l'export del Veneto ha accusato una flessione del 2% rispetto al 2001, che ha fatto scendere il valore delle esportazioni a 38.637 milioni di euro. Tuttavia i dati dell'ultimo trimestre del 2002 hanno mostrato un discreto recupero dopo la sequenza di risultati tendenzialmente negativi registrati nel primo (-12,4%), nel secondo (-7,7%) e nel terzo trimestre (4,2%) e lasciano intravedere segnali di ripresa per il 2003. Il trend regionale non si discosta in misura significativa dalla media registrata nel Nord-est (-1,1%) e a livello nazionale (-2,8%), segno che le tendenze strutturali della congiuntura internazionale si stanno riversando sull'intera economia nazionale. Con riferimento alle importazioni, nel 2002 il Veneto ha raggiunto un valore pari a 29.163 milioni di euro, segnando un incremento dello 0,5% rispetto al 2001. Tale risultato colloca la regione al di sopra della media nazionale (-2,5%) e al di sotto della media delle regioni del Nord-est (+2,1%).

I dati raccolti sul settore turistico dalle APT provinciali, hanno evidenziato per il 2002 una flessione rispetto al 2001: gli arrivi sono diminuiti di 293mila unità (-2,4%), attestandosi comunque sopra la soglia degli 11,5 milioni, mentre le presenze sono scese di 2,3 milioni di unità (-3,9%). Il bilancio tuttavia è risultato in crescita rispetto al 2000 con un +1,6% negli arrivi e un +1% nelle presenze. Nell'analisi per comprensorio di offerta, solo quello relativo alle città d'arte ha presentato una situazione parzialmente positiva; tutti gli altri comprensori hanno evidenziato segnali di riduzione rispetto al 2001.

Per quanto riguarda l'artigianato e la piccola impresa, un primo indicatore da considerare è la consistenza delle imprese artigiane, che rappresentano il 40% delle imprese complessivamente operanti nel Veneto (se si esclude il settore agricolo). Nel 2002 in Veneto il numero delle imprese artigiane attive (non agricole) a fine anno è risultato pari a 139.600 unità, registrando rispetto allo stock del 2001 un aumento di 2.100 unità (+1,5%). Sotto il profilo della forma giuridica, il dato più rilevante è rappresentato dall'incremento delle società di capitali, la cui consistenza nel 2002 ha raggiunto le 2mila unità, raddoppiando il dato dell'anno precedente sia in termini assoluti che di incidenza sul totale delle imprese (dallo 0,8% all'1,5%). Tale incremento è da attribuire quasi totalmente alle modifiche e integrazioni alla legge quadro sull'artigianato, che a partire dal 2001 hanno consentito a molte imprese artigiane, sia nuove che esistenti, di assumere la forma giuridica di s.r.l. Le società di persone e le altre forme (cooperative e società consortili) non hanno subito variazioni rilevanti mentre sono apparse in lieve crescita le ditte individuali (+1.400, pari al 1,3%), che così raggiungono le 103mila unità (74% sul totale). Le imprese artigiane di produzione (98mila, 70% del totale) hanno evidenziato una crescita del 2,6% rispetto al 2001, a fronte di una riduzione del numero di imprese artigiane che operano nei servizi (41mila in Veneto), già iniziata nel 2001 (-1,5%) e proseguita nel 2002 (-1%). Un secondo indicatore dello stato dell'artigianato veneto è rappresentato dall'andamento dell'occupazione. Secondo l'indagine congiunturale, il 2002 si è chiuso con un lieve aumento nei livelli di occupazione dipendente (+0,9%), dopo la fase di contrazione iniziata nel secondo semestre 2001 (-2,1%) e proseguita nel primo semestre 2002 (-1,8%). La ripresa ha riguardato soprattutto il settore delle costruzioni con un +5,9% a fronte di un -0,4% del settore manifatturiero che ha recuperato terreno (-2,8% nel 2001). Nessun segnale di ripresa nel comparto dei servizi, dove l'occupazione dipendente si è contratta dello 0,4% come nel 2001. Un terzo "termometro" riguarda l'andamento dei principali indicatori congiunturali. I dati relativi ai due semestri del 2002, evidenziano un quadro non del tutto positivo per l'artigianato e il sistema delle piccole imprese del Veneto. In diminuzione l'andamento della domanda e del fatturato; in crescita l'andamento degli investimenti. Nel complesso, il saldo tra le imprese artigiane nate e cessate lo scorso anno si è attestato ad una crescita del 1,5%, alla fine del 2002, un valore migliore rispetto a quello fatto registrare lo scorso anno (+1%). Sotto il profilo territoriale, tra le regioni del Centro-Nord il Veneto occupa la seconda posizione, in tema di crescita delle imprese, dietro Emilia Romagna (+2%).

Nel 2002 il settore industriale, che comprende l'industria in senso stretto (manifatturiero, estrattivo, produzione estrattiva) e le costruzioni, ha registrato complessivamente un aumento del 2,2% nel numero di imprese attive, la cui consistenza a fine anno si è assestata a 129.500 unità (+3mila rispetto al 2001). Sotto il profilo occupazionale, il 2002 ha evidenziato una flessione dello 0,2% rispetto al 2001, che ha fatto scendere il numero totale degli occupati sotto la soglia delle 800mila unità (non accadeva dal 1997). Il calo che ha interessato gli occupati alle dipendenze (628mila, -0,8% rispetto al 2001) non è stato compensato dall'aumento degli occupati indipendenti (171mila unità, +2,1% rispetto al 2001). In termini di valore aggiunto, le stime hanno previsto una flessione attorno all'1%, che peggiora i caratteri negativi già espressi nell'anno precedente. Nel comparto dell'industria in senso stretto, l'anno 2002 si è chiuso con un bilancio non del tutto positivo, con risultati leggermente inferiori rispetto ai ritmi di sviluppo registrati nel 2001. Il rallentamento dell'economia internazionale e nazionale ha avuto ripercussioni anche in Veneto, dove la crescita ha segnato il passo. Le prime valutazioni sulla base dei dati disponibili indicano per il settore una flessione del valore aggiunto pari all'1% a prezzi costanti, un dato allineato alla previsione per il Nord-est e leggermente superiore alla flessione registrata a livello nazionale (0,9%). Tale performance ha portato il valore aggiunto regionale a quota 26.745 milioni di euro, contribuendo per il 29,5% al reddito regionale (era il 30% nel 2001). Sul versante della struttura produttiva, nel corso del 2002, si è osservata una sostanziale stabilità nel numero delle imprese (-0,3%), che a fine anno si è attestato a 69.400 unità; ciò ha comportato riflessi negativi sotto il profilo occupazionale, dove si è registrato un calo dell'1,6% (-11mila unità) nel numero degli occupati, quasi tutti dipendenti. Evidenti anche i riflessi sul piano della competitività: il 2002 ha evidenziato un aumento della produttività (valore aggiunto per unità di lavoro) solo dello 0,8%, a fronte del 2,9% registrato nel 2001. Per le imprese manifatturiere l'anno 2002 si è concluso con un bilancio non del tutto positivo, con risultati inferiori all'anno precedente. La congiuntura ha dato chiari segnali di rallentamento del tasso di crescita, che si è mitigato nella parte finale dell'anno. La produzione è aumentata dello 0,8% rispetto al 2001, per effetto di cali tendenziali nei primi due trimestri e un progressivo recupero nei due trimestri successivi. Più deludente l'andamento del fatturato, cresciuto solo dello 0,9%, in contro tendenza con la crescita del 2,5% riscontrata nel 2001. In crescita i prezzi di vendita (+2,4%), che hanno frenato la domanda interna. Il grado di utilizzo degli impianti ha raggiunto l'81,3%, quasi due punti in più rispetto al 2001, mentre la quota di vendite verso l'estero si è attestata al 33,4%, registrando un calo dell'1% rispetto al 2001.

La dinamica dell'occupazione ha confermato il trend moderatamente espansivo in atto da alcuni anni. Sempre caratterizzato da una situazione complessivamente non molto lontana dalla piena occupazione, il mercato del lavoro veneto continua a segnalare una positiva attitudine alla creazione di posti di lavoro. Nella rilevazione di ottobre, il tasso di disoccupazione nel Veneto si è attestato al 3,2%. Un dato che esprime in sostanza una disoccupazione a livello

“frizionale” su un valore di un solo decimo di punto superiore al minimo storico del 3,1% registrato nella rilevazione del luglio 2001. In Italia solamente il Trentino Alto Adige, con un tasso del 2,9%, segnala una disoccupazione inferiore a quella veneta.

Secondo la rilevazione Istat sulle forze lavoro, nel 2002 gli occupati in Veneto hanno raggiunto 1.987.000 unità, vale a dire lo 0,9% in più rispetto al 2001, che in termini assoluti corrisponde a circa 17mila persone.

Come già registrato in passato, il trend di crescita occupazionale ha interessato maggiormente le donne (+1,2%), piuttosto che gli uomini (+0,7%).

Con riferimento ai principali settori di attività i dati di ottobre evidenziano, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un incremento dell' 11,1% per l'industria delle costruzioni e un +0,1% per il settore delle “altre attività”, in virtù del 3,8% messo a segno dal settore del commercio, che ha compensato il calo del 1,3% registrato nell'ambito dei servizi.

La moderata impostazione positiva di fondo del mercato del lavoro veneto è confermata anche dall'andamento dei dati destagionalizzati in media d'anno che, meno soggetti alla variabilità stagionale, evidenziano un trend di crescita moderatamente positivo, su ritmi, peraltro, complessivamente modesti: +0,7% per gli occupati nel complesso, rispetto ai livelli dell'ottobre 2001. Un risultato moderatamente positivo favorito soprattutto dall'apporto dei settori del commercio (+7%) e delle costruzioni (+3,5%), che ha più che compensato la dinamica negativa registrata nell'agricoltura (-5,4%) e nell'industria in senso stretto, in calo del 2,6% rispetto ai livelli dell'anno precedente.

Con riferimento alla posizione professionale i dati destagionalizzati segnalano una crescita del 2,4% nel numero dei lavoratori indipendenti, a fronte di una situazione quasi stazionaria (+0,3%) dell'occupazione dipendente. L'incremento più elevato nell'ambito del lavoro autonomo è stato soprattutto registrato nei settori delle costruzioni (+4,5%), del commercio (+4,6%) e dei servizi (+3,3%).

Nel 2002 le persone in cerca di occupazione sono risultate circa 70mila, registrando una flessione dell'1% rispetto al 2001. La componente femminile (circa 61% delle persone in cerca di occupazione) ha registrato una contrazione del 2,7%, a fronte di un aumento della componente maschile pari al +1,7%. Pertanto il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,5% al 3,4%, sintesi di un 5,2% per la componente femminile (-0,2 rispetto al 2001) e di un 2,2% per quella maschile (+0,5% rispetto al 2001).

2.2 Il contesto istituzionale e operativo

Seguendo la metodologia suggerita nelle linee guida della Commissione Europea, che richiedono la verifica del principio della coerenza interna del programma e la gerarchizzazione degli obiettivi (obiettivi globali, specifici e operativi), la Regione assume, quale obiettivo globale del programma, la riduzione del divario tra aree centrali e aree periferiche.

In base a questo, è possibile individuare gli obiettivi da raggiungere nel complesso delle aree dell'Obiettivo 2, compatibili con le strategie regionali, considerando i risultati sinora ottenuti:

- *migliorare la competitività*: mirato a sostenere le attività produttive con una serie di iniziative capaci di favorire la nascita di nuove imprese e la crescita delle PMI esistenti. Le risorse disponibili saranno destinate al finanziamento di investimenti materiali e immateriali e alla diffusione delle innovazioni tecnologiche;
 - *recuperare e riqualificare i centri urbani* e i comuni delle aree interessate mediante un'opportuna valorizzazione del patrimonio edilizio e naturale;
 - *favorire uno sviluppo sostenibile*, allo scopo di migliorare la qualità della vita.
- Tali obiettivi richiedono, sul piano logico, che le azioni si articolino nelle seguenti aree di intervento:

- miglioramento della competitività attraverso il potenziamento e lo sviluppo delle imprese;
- superamento delle carenze infrastrutturali allo scopo di creare le condizioni di base per un ambiente favorevole alla crescita economica;
- valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;
- valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

Si tratta di strategie di sviluppo finalizzate alla rivitalizzazione delle aree periferiche venete che corrispondono agli Assi Prioritari di sviluppo.

L'individuazione di tali assi risponde ai seguenti criteri guida:

- *efficacia delle azioni* attraverso l'individuazione di strumenti capaci di condividere obiettivi e strategie dei programmi e/o politiche comunitari, nazionali e regionali;
- *coerenza con l'analisi socioeconomica dei punti di forza e di debolezza* delineati nei capitoli precedenti;
- *individuazione di gruppi omogenei di interventi* validi su tutto il territorio delimitato e ricercando, ricorrendo a un numero limitato di priorità che saranno definite nel Complemento di Programmazione, interventi organici e significativi per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile;
- *aggregazione degli interventi* secondo una logica di organicità interna, operatività e funzionalità in termini di efficienza della spesa pubblica.

Il DOCUP si articola così in 4 assi ai quali si aggiunge il tradizionale "Assistenza tecnica":

Asse 1 – Potenziamento e sviluppo delle imprese	
Misura 1.1	Aiuti agli investimenti di piccole e medie imprese
<i>Azione a1)</i>	<i>Aiuti agli investimenti delle PMI L.488/92 - Industria</i>
<i>Azione a2)</i>	<i>Aiuti agli investimenti delle PMI L.488/92 - Turismo</i>
<i>Azione b1)</i>	<i>Aiuti agli investimenti delle piccole imprese già esistenti a prevalente partecipazione femminile</i>
<i>Azione b2)</i>	<i>Aiuti agli investimenti delle PMI di nuova costituzione a prevalente partecipazione femminile</i>
Misura 1.2	Fondo di rotazione per l'artigianato
Misura 1.3	Aiuti alla capitalizzazione consorzi fidi
Misura 1.4	Aiuti al commercio e rivitalizzazione centri urbani
<i>Azione a)</i>	<i>Attrezzature complementari ed interventi di qualificazione dell'offerta nei centri urbani</i>
<i>Azione b)</i>	<i>Qualificazione degli esercizi commerciali</i>
Misura 1.5	Servizi alle imprese
Misura 1.6	Interventi di animazione economica
Misura 1.7	Contributi per la ricerca e l'innovazione
<i>Azione a)</i>	<i>Contributi per l'attività di ricerca applicata e di innovazione</i>
<i>Azione b)</i>	<i>Contributi per l'utilizzo da parte delle PMI di strutture qualificate per l'attività di ricerca</i>
Asse 2 – Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale	
Misura 2.1	Aree attrezzate per l'ubicazione di servizi alle imprese
Misura 2.2	Investimenti di carattere energetico
Misura 2.3	Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia
Misura 2.4	Intermodalità e logistica
Misura 2.5	Sviluppo della società dell'informazione
<i>Azione a)</i>	<i>Infrastrutture telematiche e portali di informazione degli Enti Pubblici</i>
<i>Azione b)</i>	<i>Promozione dell'accesso ai servizi a agli investimenti immateriali e materiali da parte delle PMI</i>

Asse 3 – Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale	
Misura 3.1	Ricettività e strutture a supporto dell'attività turistica
Misura 3.2	Diversificazione dell'offerta turistica e prolungamento della stagionalità
Azione a)	<i>Attività informativa e di pubblicizzazione</i>
Azione b)	<i>Recupero e valorizzazione di beni ambientali, architettonici, artistici e culturali connessi con funzioni turistiche</i>
Azione c)	<i>Ricettività a basso costo, interventi di informazione</i>
Azione d)	<i>Realizzazione e/o riqualificazione di infrastrutture per il consolidamento di nuove attività economiche legate al turismo</i>
Asse 4 – Ambiente e territorio	
Misura 4.1	Infrastrutture ambientali
Azione a)	<i>Gestione dei rifiuti</i>
Azione b)	<i>Gestione delle acque</i>
Misura 4.2	Tutela del territorio
Azione a)	<i>Recupero ad uso economico-produttivo di aree inquinate e risanamento emergenze ambientali</i>
Azione b)	<i>Salvaguardia e valorizzazione di aree costiere, lagunari e zone umide a vocazione turistica-balneare o visitazionale</i>
Misura 4.3	Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale
Azione a)	<i>Controllo ambientale</i>
Azione b)	<i>Educazione ed informazione ambientale</i>
Misura 4.4	Aiuti alle imprese per la tutela dell'ambiente
Asse 5 – Assistenza tecnica	
Misura 5.1	Assistenza tecnica
Azione a)	<i>Informazione e pubblicità</i>
Azione b)	<i>Assistenza tecnica alle strutture</i>

3 STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE

ASSE 1: POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE Misura 1.1 “Aiuti agli investimenti di piccole e medie imprese”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	98.020.067	14.703.010	7.351.505	7.351.505	7.259.760	91.745	0	83.317.057
	sostegno transitorio	40.271.053	6.040.658	3.020.329	3.020.329	2.926.872	93.457	0	34.230.395
2002	Obiettivo 2	108.337.960	16.250.694	8.125.347	8.125.347	8.023.946	101.401	0	92.087.266
	sostegno transitorio	42.981.600	6.447.240	3.223.620	3.223.620	3.123.873	99.747	0	36.534.360
2003	Obiettivo 2	98.020.053	14.703.008	7.351.504	7.351.504	7.259.759	91.745	0	83.317.045
	sostegno transitorio	33.688.280	5.053.242	2.526.621	2.526.621	2.448.439	78.182	0	28.635.038
2004	Obiettivo 2	80.995.520	12.149.328	6.074.664	6.074.664	5.998.855	75.809	0	68.846.192
	sostegno transitorio	22.846.067	3.426.910	1.713.455	1.713.455	1.660.436	53.019	0	19.419.157
2005	Obiettivo 2	70.677.653	10.601.648	5.300.824	5.300.824	5.234.670	66.154	0	60.076.005
	sostegno transitorio	15.101.640	2.265.246	1.132.623	1.132.623	1.097.577	35.046	0	12.836.394
2006	Obiettivo 2	59.843.814	8.976.572	4.488.286	4.488.286	4.432.276	56.010	0	50.867.242
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	515.895.067	77.384.260	38.692.130	38.692.130	38.209.266	482.864	0	438.510.807
	sostegno transitorio	154.888.640	23.233.296	11.616.648	11.616.648	11.257.197	359.451	0	131.655.344

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2001	Obiettivo 2	14.703.010	0	0	
	Sostegno transitorio	6.040.658	0	0	
2002	Obiettivo 2	16.250.694	0	0	
	Sostegno transitorio	6.447.240	0	0	
2003	Obiettivo 2	14.703.008			
	Sostegno transitorio	5.053.242			
2004	Obiettivo 2	12.149.328			
	Sostegno transitorio	3.426.910			
2005	Obiettivo 2	10.601.648			
	Sostegno transitorio	2.265.246			
2006	Obiettivo 2	8.976.572			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	77.384.260	0	0	
	Sostegno transitorio	23.233.296	0	0	

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Azione a1)			
Imprese beneficiarie	N	700	0
Nuove imprese	N	70	0
Imprese mantenute	N	630	0
Investimenti attivati per tipologia	Meuro	480	0
Azione a2)			
Imprese beneficiarie	N	250	0
Nuove imprese	N	30	0
Imprese mantenute	N	220	0
Interventi	N	Superiore a 250	0
Investimenti attivati per tipologia	Meuro	157	0
Azione b1)			
Imprese beneficiarie	N	25	0
Imprese mantenute	N	25	0
Interventi	N	Superiore a 25	0
Investimenti attivati per tipologia	Meuro	17	0
Azione b2)			
Imprese beneficiarie	N	25	0
Nuove imprese	N	25	0
Interventi	N	25	0

Azione a1) Aiuti agli investimenti di PMI Legge 488/92 – Industria
Azione a2) Aiuti agli investimenti di PMI Legge 488/92 – Turismo

Stato di attuazione dell'azione

La Misura 1.1 azione a) è da attivarsi tramite il cofinanziamento del regime di aiuto della L. 488/92 a gestione del Ministero per le Attività produttive. La procedura per l'attivazione degli interventi previsti nella Misura 1.1 azione a) ha preso avvio con la DGR n. 1444 del 31.05.2002 con la quale è stato approvato l'affidamento al Ministero delle Attività Produttive dell'incarico di attuazione degli interventi previsti dalle azioni a.1) e a.2) della Misura 1.1, nonché il relativo schema di convenzione da sottoscrivere tra le due Amministrazioni. Tutto ciò a seguito di accordi intercorsi tra l'Autorità di Gestione ed il Ministero delle Attività produttive. La stipula della convenzione è prevista per il 2003.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Industria n. 5393 del 20 dicembre 2002 è stato disposto il 1° trasferimento di risorse, relativamente all'azione a.1) – Industria, al Ministero per le Attività produttive; in particolare della somma di € 20.000.000, da utilizzare per lo scorrimento della graduatoria relativa al bando 11° della L. 488/92 e nel caso in cui residuassero risorse per lo scorrimento anche della graduatoria relativa al bando 14°.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Alla data del 31.12.2002 non sono stati riscontrati particolari problemi di gestione e attuazione dell'azione.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

L'istruttoria e quindi i controlli di 1° livello, relativi alle fasi attuative della Misura, sono svolti da banche o da società di servizi da esse controllate, sulla base di un'apposita convenzione da esse stipulata con il Ministero delle Attività Produttive. Una volta effettuati i riparti delle risorse a disposizione saranno effettuati anche i controlli relativamente alle fasi esecutive dell'azione.

Previsioni per il 2003

Per il 2003 si prevede di pervenire alla stipula della convenzione tra Autorità di Gestione e Ministero delle Attività produttive per la gestione e attuazione della Misura e tra Autorità di gestione e I.P.I. per l'attività di Assistenza Tecnica.

Si procederà inoltre, oltre che all'approvazione di nuovi bandi anche allo scorrimento delle graduatorie dei bandi precedenti sia per l'azione a 1) Industria che per l'azione a 2) Turismo.

Azione b1) Aiuti agli investimenti delle piccole imprese già esistenti a prevalente partecipazione femminile

Stato di attuazione dell'azione

L'azione prevede, attraverso le risorse comunitarie, l'ampliamento delle disponibilità finanziarie regionali a valere sulla legge statale n. 215 del 25.02.1992, per il sostegno degli investimenti delle piccole imprese a prevalente partecipazione femminile nelle aree del territorio ammissibile e nei settori: industria, artigianato, commercio, turismo e servizi.

Al 31.12.2002 il bando di gara risulta in fase di predisposizione. Se ne prevede l'approvazione per i primi mesi del 2003.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Alla data del 31.12.2002 non sono stati riscontrati particolari problemi di gestione e attuazione dell'azione.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsioni per il 2003

Si prevede l'uscita del bando entro i primi mesi del 2003 e l'approvazione della graduatoria entro il mese di giugno.

Azione b2) Aiuti agli investimenti delle PMI di nuova costituzione a prevalente partecipazione femminile

Stato di attuazione dell'azione

L'azione prevede, attraverso le risorse comunitarie, l'ampliamento, nelle zone di aiuto, delle disponibilità finanziarie regionali a valere sulla legge regionale n.1 del 20.01.2000, destinate all'avvio delle piccole e medie imprese a connotazione femminile e dirette a promuovere, sostenere e incrementare il lavoro femminile, al fine di qualificarne la presenza nei settori produttivi del sistema economico veneto, tramite contributi agli investimenti per l'avvio dell'impresa.

Il bando è stato approvato con DGR 3920 del 31/12/2001; con tale DGR sono stati riservati complessivamente € 3.000.000 di cui 2.250.000 per gli interventi in area Obiettivo 2 ed € 750.000 per interventi in area a Sostegno transitorio. Sono pervenute 97 domande; con decreto del Dirigente della Direzione Industria è stato approvato il piano di riparto che prevede un impegno di € 1.463.176,00 per gli interventi in area Obiettivo 2 e un impegno di € 291.678,99 per gli interventi in area a Sostegno transitorio.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della Misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Sino ad ora sono stati svolti i previsti controlli istruttori delle domande presentate; scaduti i termini per la rendicontazione delle attività intraprese saranno svolti anche i controlli relativamente alle azioni attuate dai beneficiari.

Previsioni per il 2003

Come previsto nel bando di gara, gli interventi dovranno essere completamente rendicontati entro il 30.06.2003.

Misura 1.2 “Fondo di rotazione per l’artigianato”

Piano finanziario

Anno		Costo Totale	Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri	Privati
2001	Obiettivo 2	51.935.707	7.790.356	3.895.178	3.895.178	2.726.625	1.168.553	0	44.145.351
	sostegno transitorio	19.967.333	2.995.100	1.497.550	1.497.550	1.048.285	449.265	0	16.972.233
2002	Obiettivo 2	57.402.627	8.610.394	4.305.197	4.305.197	3.013.638	1.291.559	0	48.792.233
	sostegno transitorio	21.311.293	3.196.694	1.598.347	1.598.347	1.118.843	479.504	0	18.114.599
2003	Obiettivo 2	51.935.707	7.790.356	3.895.178	3.895.178	2.726.625	1.168.553	0	44.145.351
	sostegno transitorio	16.703.440	2.505.516	1.252.758	1.252.758	876.931	375.827	0	14.197.924
2004	Obiettivo 2	42.915.293	6.437.294	3.218.647	3.218.647	2.253.053	965.594	0	36.477.999
	sostegno transitorio	11.327.627	1.699.144	849.572	849.572	594.700	254.872	0	9.628.483
2005	Obiettivo 2	37.448.373	5.617.256	2.808.628	2.808.628	1.966.040	842.588	0	31.831.117
	sostegno transitorio	7.487.747	1.123.162	561.581	561.581	393.107	168.474	0	6.364.585
2006	Obiettivo 2	31.708.106	4.756.216	2.378.108	2.378.108	1.664.674	713.434	0	26.951.890
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	273.345.813	41.001.872	20.500.936	20.500.936	14.350.655	6.150.281	0	232.343.941
	sostegno transitorio	76.797.440	11.519.616	5.759.808	5.759.808	4.031.866	1.727.942	0	65.277.824

Stato di avanzamento finanziario

Anno		Spesa pubbl, programmata	REALIZZAZIONI			
			impegni		pagamenti	
			importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0		0	
	Sostegno transitorio	0	0		0	
2001	Obiettivo 2	7.790.356	0		0	
	Sostegno transitorio	2.995.100	0		0	
2002	Obiettivo 2	8.610.394	0		0	
	Sostegno transitorio	3.196.694	0		0	
2003	Obiettivo 2	7.790.356				
	Sostegno transitorio	2.505.516				
2004	Obiettivo 2	6.437.294				
	Sostegno transitorio	1.699.144				
2005	Obiettivo 2	5.617.256				
	Sostegno transitorio	1.123.162				
2006	Obiettivo 2	4.756.216				
	Sostegno transitorio	0				
Tot	Obiettivo 2	41.001.872	0		0	
	Sostegno transitorio	11.519.616	0		0	

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Imprese beneficiarie	N	1.000	0
Nuove imprese	N	100	0
Imprese mantenute	N	900	0
Strumenti innovativi attivati	N	Superiore a 1	0
Intermediari finanziari interessati	N	20	0

Stato di attuazione della Misura

La Misura ha avuto un rallentamento nell'avvio in quanto sono state elaborate alcune proposte di modifica al Complemento di Programmazione, successivamente approvate dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20.11.2002.

Successivamente con DGR n. 3855 del 22.11.2002 si è approvato il testo della convenzione con Veneto Sviluppo S.p.a.; contestualmente si è impegnata la spesa delle quote del 2002 del piano finanziario.

I bandi per le aree Obiettivo 2 e Sostegno transitorio sono ancora in fase di elaborazione.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Le maggiori difficoltà sono state rilevate nella definizione dei rapporti con Veneto Sviluppo S.p.a. anche a seguito dell'opportunità di considerare la complementarietà del Fondo della Misura con gli altri Fondi di rotazione regionali per l'artigianato e le piccole e medie imprese.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della Misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsione per il 2003

Risolti i principali problemi procedurali, per il 2003 si prevede di pervenire alla stipula della convenzione con Veneto Sviluppo S.p.a. ed alla costituzione del fondo dando quindi avvio ai primi finanziamenti alle imprese.

Misura 1.3 “Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi”

Piano finanziario

Anno		Costo Totale	Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri	Privati
2001	Obiettivo 2	38.325.587	5.748.838	2.874.419	2.874.419	2.012.093	862.326	0	32.576.749
	sostegno transitorio	21.759.320	3.263.898	1.631.949	1.631.949	1.142.364	489.585	0	18.495.422
2002	Obiettivo 2	42.359.867	6.353.980	3.176.990	3.176.990	2.223.893	953.097	0	36.005.887
	sostegno transitorio	23.223.893	3.483.584	1.741.792	1.741.792	1.219.254	522.538	0	19.740.309
2003	Obiettivo 2	38.325.587	5.748.838	2.874.419	2.874.419	2.012.093	862.326	0	32.576.749
	sostegno transitorio	18.202.520	2.730.378	1.365.189	1.365.189	955.632	409.557	0	15.472.142
2004	Obiettivo 2	31.669.040	4.750.356	2.375.178	2.375.178	1.662.625	712.553	0	26.918.684
	sostegno transitorio	12.344.240	1.851.636	925.818	925.818	648.073	277.745	0	10.492.604
2005	Obiettivo 2	27.634.760	4.145.214	2.072.607	2.072.607	1.450.825	621.782	0	23.489.546
	sostegno transitorio	8.159.747	1.223.962	611.981	611.981	428.387	183.594	0	6.935.785
2006	Obiettivo 2	23.398.786	3.509.818	1.754.909	1.754.909	1.228.436	526.473	0	19.888.968
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	201.713.627	30.257.044	15.128.522	15.128.522	10.589.965	4.538.557	0	171.456.583
	sostegno transitorio	83.689.720	12.553.458	6.276.729	6.664.748	4.393.710	1.883.019	0	71.136.262

Stato di avanzamento finanziario

Anno		Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
			impegni		pagamenti	
			importo	importo	%	importo
2000	Obiettivo 2	0	0		0	
	Sostegno transitorio	0	0		0	
2001	Obiettivo 2	5.748.838	0		0	
	Sostegno transitorio	3.263.898	0		0	
2002	Obiettivo 2	6.353.980	0		0	
	Sostegno transitorio	3.483.584	0		0	
2003	Obiettivo 2	5.748.838				
	Sostegno transitorio	2.730.378				
2004	Obiettivo 2	4.750.356				
	Sostegno transitorio	1.851.636				
2005	Obiettivo 2	4.145.214				
	Sostegno transitorio	1.223.962				
2006	Obiettivo 2	3.509.818				
	Sostegno transitorio	0				
Tot	Obiettivo 2	30.257.044	0		0	
	Sostegno transitorio	12.553.458	0		0	

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Operazioni effettuate	N	9.700	0
Cons/coop. fidi e garanzia beneficiari	N	20	0
Imprese beneficiarie	N	9.215	0
Utilizzazione fondo garanzia (annuo)	%	100	0

Stato di attuazione della Misura

La Misura persegue l'obiettivo generale di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. L'azione per promuovere e raggiungere questo obiettivo viene individuata nella creazione e nel consolidamento di Fondi di Garanzia gestiti da organismi di garanzia fidi organizzati come consorzi, società consortili e società, iscritti all'Albo degli intermediari finanziari, ai sensi della normativa in materia di credito (Decreto Legislativo n. 385 del 01.09.1993 articolo 106).

Il bando è stato approvato con DGR 3219/2002; con la stessa sono stati riservate le complessive risorse a servizio della Misura pari a € 42.810.520, di cui € 30.257.044 per interventi in area Obiettivo 2 e € 12.553.458 per interventi in area a Sostegno transitorio. Le risorse a disposizione per la costituzione di fondi di garanzia destinati alle piccole e medie imprese del settore turistico ammontano a € 8.000.000

I termini per la presentazione delle domande scadranno il 4 marzo 2003

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Alla data del 31.12.2002 non sono stati riscontrati particolari problemi di gestione e attuazione della Misura.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsioni per il 2003

Nei primi mesi del 2003 si prevede di pervenire alla individuazione dei consorzi fidi e alla attivazione dei fondi di garanzia.

Misura 1.4 “Aiuti al commercio e rivitalizzazione dei centri urbani”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	5.578.280	4.629.972	2.314.986	2.314.986	1.620.490	138.899	555.597	948.308
	sostegno transitorio	2.144.378	1.779.834	889.917	889.917	622.942	53.395	213.580	364.544
2002	Obiettivo 2	6.165.465	5.117.336	2.558.668	2.558.668	1.791.068	153.520	614.080	1.048.129
	sostegno transitorio	2.288.711	1.899.630	949.815	949.815	664.871	56.989	227.955	389.081
2003	Obiettivo 2	5.578.280	4.629.972	2.314.986	2.314.986	1.620.490	138.899	555.597	948.308
	sostegno transitorio	1.793.855	1.488.900	744.450	744.450	521.115	44.667	178.668	304.955
2004	Obiettivo 2	4.609.419	3.825.818	1.912.909	1.912.909	1.339.036	114.775	459.098	783.601
	sostegno transitorio	1.216.523	1.009.714	504.857	504.857	353.400	30.291	121.166	206.809
2005	Obiettivo 2	4.022.231	3.338.452	1.669.226	1.669.226	1.168.458	100.154	400.614	683.779
	sostegno transitorio	804.143	667.438	333.719	333.719	233.603	20.023	80.093	136.705
2006	Obiettivo 2	3.405.686	2.826.720	1.413.360	1.413.360	989.353	84.801	339.206	578.966
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	29.359.361	24.368.270	12.184.135	12.184.135	8.528.895	731.048	2.924.192	4.991.091
	sostegno transitorio	8.247.610	6.845.516	3.422.758	3.422.758	2.395.931	205.365	821.462	1.402.094

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2001	Obiettivo 2	4.629.972	0	0	
	Sostegno transitorio	1.779.834	0	0	
2002	Obiettivo 2	5.117.336	0	0	
	Sostegno transitorio	1.899.630	0	0	
2003	Obiettivo 2	4.629.972			
	Sostegno transitorio	1.488.900			
2004	Obiettivo 2	3.825.818			
	Sostegno transitorio	1.009.714			
2005	Obiettivo 2	3.338.452			
	Sostegno transitorio	667.438			
2006	Obiettivo 2	2.826.720			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	24.368.270	0	0	
	Sostegno transitorio	6.845.516	0	0	

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Azione a)			
Centri urbani riattivati e/o riqualificati	N	90	0
Superficie oggetto di intervento	Mq	10.000	0
Popolazione utente di riferimento	N	45.000	0
Interventi	N	120	0
Azione b)			
Interventi	N	150	0
Imprese beneficiarie	N	150	0

Stato di attuazione della Misura

Il bando pubblico per l'attuazione della misura "Arredo e accessibilità ai centri urbani a sostegno del piccolo dettaglio" è stato approvato con DGR n. 73/2002; la scadenza delle domande era prevista per il 9.05.2002.

Per quanto riguarda i progetti integrati A+B sono stati presentati n. 202 progetti, nei termini previsti dal bando, di cui n. 169 in Obiettivo 2 e n. 33 in Sostegno Transitorio.

Per i singoli progetti dell'azione A sono state presentate n. 123 domande, nei termini previsti dal bando, di cui n. 71 in Obiettivo 2 e n. 52 in Sostegno Transitorio.

Al 31.12.2002 l'istruttoria delle domande è ancora in corso.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Si sono riscontrati problemi sia sotto il profilo della quantità (al di là di ogni aspettativa) delle domande da esaminare, sia sotto il profilo della qualità delle stesse, ovverosia sul come sono state presentate. In particolare, per ovviare a quest'ultimo aspetto si è provveduto a fornire ai soggetti interessati un costante sostegno dando ampia disponibilità per ogni chiarimento (ricevimento del pubblico, telefonate a ripetizione, comunicazioni scritte, etc...). Sono stati inoltre predisposti un "protocollo di lavoro", inviato a tutti i soggetti pubblici, che fornisce delucidazioni e detta indirizzi procedurali ed un prospetto riassuntivo di quelle che sono le spese ammissibili e quindi rendicontabili.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsioni per il 2003

Nel 2003 si darà priorità all'attivazione della graduatoria relativa ai progetti integrati A+B avviando quanto prima i finanziamenti.

Misura 1.5 “Servizi alle imprese”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	8.389.553	2.516.866	1.258.433	1.258.433	880.903	377.530	0	5.872.687
	sostegno transitorio	2.007.913	602.374	301.187	301.187	210.831	90.356	0	1.405.539
2002	Obiettivo 2	9.272.667	2.781.800	1.390.900	1.390.900	973.630	417.270	0	6.490.867
	sostegno transitorio	2.143.060	642.918	321.459	321.459	225.021	96.438	0	1.500.142
2003	Obiettivo 2	8.389.553	2.516.866	1.258.433	1.258.433	880.903	377.530	0	5.872.687
	sostegno transitorio	1.679.700	503.910	251.955	251.955	176.369	75.586	0	1.175.790
2004	Obiettivo 2	6.932.420	2.079.726	1.039.863	1.039.863	727.904	311.959	0	4.852.694
	sostegno transitorio	1.139.107	341.732	170.866	170.866	119.606	51.260	0	797.375
2005	Obiettivo 2	6.049.307	1.814.792	907.396	907.396	635.177	272.219	0	4.234.515
	sostegno transitorio	752.967	225.890	112.945	112.945	79.061	33.884	0	527.077
2006	Obiettivo 2	5.122.047	1.536.614	768.307	768.307	537.815	230.492	0	3.585.433
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	44.155.547	13.246.664	6.623.332	6.623.332	4.636.332	1.987.000	0	30.908.883
	sostegno transitorio	7.722.747	2.316.824	1.158.412	1.158.412	810.888	347.524	0	5.405.923

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0	0	0
	Sostegno transitorio	0	0	0	0
2001	Obiettivo 2	2.516.866	0	0	0
	Sostegno transitorio	602.374	0	0	0
2002	Obiettivo 2	2.781.800	0	0	0
	Sostegno transitorio	642.918	0	0	0
2003	Obiettivo 2	2.516.866			
	Sostegno transitorio	503.910			
2004	Obiettivo 2	2.079.726			
	Sostegno transitorio	341.732			
2005	Obiettivo 2	1.814.792			
	Sostegno transitorio	225.890			
2006	Obiettivo 2	1.536.614			
	Sostegno transitorio	0			
Totale	Obiettivo 2	13.246.664	0	0	0
	Sostegno transitorio	2.316.824	0	0	0

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Imprese beneficiarie	N	460	0
Interventi	N	480	0
Soggetti attuatori	N	5	0
Imprese beneficiarie per l'introduzione di sistemi di qualità	N	335	0
Imprese certificate	N	335	0
Prodotti certificati	N	167	0

Stato di attuazione della Misura

La Misura prevede la concessione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese per l'abbattimento dei costi dalle stesse sostenuti per l'acquisizione di servizi qualificati tesi a:

- innalzamento dei livelli di qualità aziendale e di innovazione tecnologica di processo e di prodotto;
- miglioramento dei livelli di sicurezza, di igiene e di impatto ambientale;
- introduzione in azienda di strategie e metodiche tecniche, commerciali ed organizzative innovative;
- introduzione in azienda della marcatura e/o certificazione aziendale dei prodotti;
- adesione a certificazioni volontarie internazionalmente riconosciute presso organismi accreditati.

La procedura di affidamento dei servizi di istruttoria si è conclusa nei primi giorni di ottobre con l'individuazione del soggetto gestore attraverso gara pubblica di DGR n. 1634 del 21.06.2002.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

L'individuazione del soggetto gestore esterno, curatore dell'istruttoria, ha comportato la conseguente necessità di espletare le previste procedure di gara pubblica; ciò ha comportato un rallentamento delle fasi esecutive della Misura.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsioni per il 2003

Si prevede per gli inizi del 2003 l'approvazione del bando per l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese.

Misura 1.6 “Interventi di animazione economica”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	1.287.187	1.158.468	579.234	579.234	405.464	156.393	17.377	128.719
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	Obiettivo 2	1.422.680	1.280.412	640.206	640.206	448.144	172.856	19.206	142.268
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	Obiettivo 2	1.287.187	1.158.468	579.234	579.234	405.464	156.393	17.377	128.719
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	Obiettivo 2	1.063.622	957.260	478.630	478.630	335.041	129.230	14.359	106.362
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	Obiettivo 2	928.129	835.316	417.658	417.658	292.361	112.767	12.530	92.813
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	Obiettivo 2	785.864	707.278	353.639	353.639	247.547	95.483	10.609	78.586
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	6.774.669	6.097.202	3.048.601	3.048.601	2.134.021	823.122	91.458	677.467
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2001	Obiettivo 2	1.158.468	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2002	Obiettivo 2	1.280.412	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2003	Obiettivo 2	1.158.468			
	Sostegno transitorio	0			
2004	Obiettivo 2	957.260			
	Sostegno transitorio	0			
2005	Obiettivo 2	835.316			
	Sostegno transitorio	0			
2006	Obiettivo 2	707.278			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	6.097.202	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Interventi	N	95	0
Imprese interessate	N	900	0
Soggetti attuatori	N	Superiore a 5	0

Stato di attuazione della Misura

La Misura prevede la concessione di contributi relativamente a varie attività di animazione economica destinate solo alle piccole e medie imprese operanti nell'area di aiuto Obiettivo 2 (non sono previsti aiuti per le imprese operanti in aree phasing out).

In particolare sono previste attività di:

- a) informazione, sensibilizzazione, sostegno organizzativi per l'orientamento manageriale, finanziario e tecnologico finalizzato alla creazione di nuove imprese;
- b) di promozione di progetti di interesse generale volti a migliorare le condizioni di accesso al mercato dell'energia;
- c) di promozione di programmi di sviluppo territoriale tramite azioni di marketing territoriale e reti integrate di comunicazione ed informazione;
- d) di realizzazione di certificazioni ambientali di distretto;
- e) di realizzazione di progetti per gestione integrata delle funzioni logistiche a livello di imprese associate ed aggregate per gruppi di interesse.

Con DGR n. 2077 del 26.07.2002 è stato approvato il bando relativo alle attività sopra richiamate con la lettera a) ; la stessa ha riservato € 1.801.724 (il 30 % della disponibilità finanziaria totale). I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il giorno 22 ottobre 2002. Con Decreto della Direzione Industria 603/2002 sono stati impegnati € 1.041.840,65. I termini per lo svolgimento delle attività sono fissati entro giugno 2003

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Alla data del 31.12.2002 non sono stati riscontrati particolari problemi di gestione e attuazione dell'azione.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Relativamente al primo bando sono in corso di effettuazione dei sopralluoghi per la verifica delle attività svolte dai beneficiari

Previsioni per il 2003

Si prevede per gli inizi del 2003 l'approvazione anche del bando di gara relativo ad interventi di promozione di progetti volti a migliorare le condizioni di accesso al mercato dell'energia, a promuovere lo sviluppo territoriale, a favorire l'ottenimento di certificazioni ambientali e ad agevolare la gestione integrata tra imprese.

Misura 1.7 “Contributi per la ricerca e l’innovazione”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	3.281.016	1.640.508	820.254	820.254	574.178	246.076	0	1.640.508
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	Obiettivo 2	3.626.384	1.813.192	906.596	906.596	634.617	271.979	0	1.813.192
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	Obiettivo 2	3.281.016	1.640.508	820.254	820.254	574.178	246.076	0	1.640.508
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	Obiettivo 2	2.711.156	1.355.578	677.789	677.789	474.452	203.337	0	1.355.578
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	Obiettivo 2	2.365.784	1.182.892	591.446	591.446	414.012	177.434	0	1.182.892
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	Obiettivo 2	2.003.148	1.001.574	500.787	500.787	350.551	150.236	0	1.001.574
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	17.268.504	8.634.252	4.317.126	4.317.126	3.021.988	1.295.138	0	8.634.252
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0		0	
	Sostegno transitorio	0		0	
2001	Obiettivo 2	1.640.508		0	
	Sostegno transitorio	0		0	
2002	Obiettivo 2	1.813.192		0	
	Sostegno transitorio	0		0	
2003	Obiettivo 2	1.640.508			
	Sostegno transitorio	0			
2004	Obiettivo 2	1.355.578			
	Sostegno transitorio	0			
2005	Obiettivo 2	1.182.892			
	Sostegno transitorio	0			
2006	Obiettivo 2	1.001.574			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	8.634.252	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Azione a)			
Imprese beneficiarie	N	8	0
Interventi	N	11	0
Azione b)			
Beneficiari	N	2	0
Interventi	N	2	0
Centri/università di ricerca coinvolti	N	1	0
Progetti gestiti in cooperazione	N	1	0

Azione a) Contributi per l'attività di ricerca applicata e di innovazione

Stato di attuazione dell'azione

L'azione prevede attraverso l'utilizzo delle risorse comunitarie, l'ampliamento delle disponibilità finanziarie regionali a valere sulla legge statale n. 140/1997, per il sostegno degli investimenti delle imprese, finalizzati al miglioramento di prodotti esistenti, alla realizzazione di prototipi, nuovi prodotti, processi o servizi ed al miglioramento delle tecnologie produttive impiegate.

Il bando di gara è in fase di predisposizione.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Alla data del 31.12.2002 non sono stati riscontrati particolari problemi di gestione e attuazione dell'azione.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsione per il 2003

E' prevista l'approvazione del bando di gara per i primi mesi del 2003.

Azione b) Contributi per l'utilizzo da parte delle PMI di strutture qualificate per l'attività di ricerca

Stato di attuazione dell'azione

L'azione si pone come obiettivo lo sviluppo della competitività delle piccole e medie imprese facilitando l'acquisizione da parte di esse di conoscenze innovative, da strutture esterne, qualificate, di ricerca e servizi.

Gli interventi ammissibili sono i seguenti:

- studi di fattibilità tecnica, tecnico-finanziaria e di mercato preliminari ad attività di ricerca industriale e di sviluppo preconcorsenziali;
- progetti di ricerca;
- progetti di attività di sviluppo precompetitivo.

Il bando di gara è in fase avanzata di redazione.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Anche alla luce delle modifiche al Complemento di programmazione apportate e richieste relativamente alla Misura 2.3, si sono posti dei problemi di sovrapposizione delle azioni previste da quest'ultima rispetto a quelle previste dalla Misura 1.7 azione b; ciò ha comportato un rallentamento delle fasi esecutive (emanazione del bando) anche di quest'ultima azione.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsioni per il 2003

E' prevista l'approvazione del bando di gara per i primi mesi del 2003.

ASSE 2 INFRASTRUTTURE PER LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

Misura 2.1 “Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	3.479.364	3.479.364	1.739.682	1.739.682	1.217.777	0	521.905	0
	sostegno transitorio	4.315.884	4.315.884	2.157.942	2.157.942	1.510.559	0	647.383	0
2002	Obiettivo 2	5.306.030	5.306.030	2.653.015	2.653.015	1.857.111	0	795.904	0
	sostegno transitorio	5.128.742	5.128.742	2.564.371	2.564.371	1.795.060	0	769.311	0
2003	Obiettivo 2	7.045.714	7.045.714	3.522.857	3.522.857	2.466.000	0	1.056.857	0
	sostegno transitorio	4.548.128	4.548.128	2.274.064	2.274.064	1.591.845	0	682.219	0
2004	Obiettivo 2	7.480.634	7.480.634	3.740.317	3.740.317	2.618.222	0	1.122.095	0
	sostegno transitorio	3.193.368	3.193.368	1.596.684	1.596.684	1.117.679	0	479.005	0
2005	Obiettivo 2	9.220.318	9.220.318	4.610.159	4.610.159	3.227.111	0	1.383.048	0
	sostegno transitorio	2.167.618	2.167.618	1.083.809	1.083.809	758.666	0	325.143	0
2006	Obiettivo 2	10.960.000	10.960.000	5.480.000	5.480.000	3.836.000	0	1.644.000	0
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	43.492.060	43.492.060	21.746.030	21.746.030	15.222.221	0	6.523.809	0
	sostegno transitorio	19.353.740	19.353.740	9.676.870	9.676.870	6.773.809	0	2.903.061	0

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0	0	0
	Sostegno transitorio	0	0	0	0
2001	Obiettivo 2	3.479.364	0	0	0
	Sostegno transitorio	4.315.884	0	0	0
2002	Obiettivo 2	5.306.030	0	0	0
	Sostegno transitorio	5.128.742	0	0	0
2003	Obiettivo 2	7.045.714			
	Sostegno transitorio	4.548.128			
2004	Obiettivo 2	7.480.634			
	Sostegno transitorio	3.193.368			
2005	Obiettivo 2	9.220.318			
	Sostegno transitorio	2.167.618			
2006	Obiettivo 2	10.960.000			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	43.492.060	0	0	0
	Sostegno transitorio	19.353.740	0	0	0

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Azione a)			
Imprese beneficiarie	N	8	0
Interventi	N	11	0
Azione b)			
Beneficiari	N	2	0
Interventi	N	2	0
Centri/università di ricerca coinvolti	N	1	0
Progetti gestiti in cooperazione	N	1	0

Stato di attuazione della Misura

La Misura è attuata sia a bando che a regia regionale. Per quanto concerne gli interventi a bando con DGR n. 2070 del 26.07.2002 è stato approvato il bando relativo alle aree Obiettivo 2; alla scadenza del 21.11.2002 sono pervenute n. 67 domande; la scadenza prevista per il periodo istruttorio è il 20.05.2003.

Con DGR n. 2368 del 09.08.2002 è stato approvato il bando relativo alle aree a Sostegno transitorio, le cui domande pervenute sono n. 19. La scadenza prevista per l'istruttoria è il 10.06.2003.

Per quanto concerne i progetti a regia regionale, dopo il necessario accordo espresso dal Tavolo di Partenariato regionale, con DGR n. 834 del 12.04.2002, con DGR n. 2372 del 09.08.2002 e con DGR n. 4145 del 30.12.2002 sono stati approvati n. 15 progetti illustrati nella tabella seguente.

COD.	Progetto		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto attuatore	Investiment o indicativo (Meuro)	Contributo indicativo (Meuro)		DGR
	Titolo	Breve descrizione					Ob. 2	Sostegno transitorio	
P 1	Centro universitario	Recupero nell'area ex ospedale psichiatrico di Feltre di alcuni manufatti per la creazione di un centro universitario per attività relative alle PMI (pubbliche relazioni per l'impresa)	Feltre	BL	Comune di Feltre	6,000	3,900		n.834 del 12/4/2002
P 2	Recupero centro chimica	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un insediamento produttivo nell'area ex chimica industriale di Sospirolo	Sospirolo	BL	Comune di Sospirolo	3,500	2,300		n.834 del 12/4/2002
P 3	Recupero ex zuccherificio	Ristrutturazione e risanamento di ex zuccherificio Montesi in Comune di Cartura per la realizzazione di spazi a favore delle PMI	Cartura	PD	COSECON	6,000	3,900		n.834 del 12/4/2002
P 4	Centro Servizi Rovigo	Restauro di vecchi fabbricati nell'area ex SIIZ e infrastrutturazione di aree da adibire a servizi per le PMI	Rovigo	RO	CENSER	6,000	3,900		n.834 del 12/4/2002
P 5	Ristrutturazione zuccherificio	ex Ristrutturazione di ex zuccherificio in comune di Cavarzere per la realizzazione di nuovi spazi a favore delle PMI	Cavarzere	VE	COSECON	4,400	2,900		n.834 del 12/4/2002
P 6	Giudecca: area CNOMV	ex Creazione di un incubatore di imprese operanti in settori innovativi e ad alto sviluppo tecnologico	Venezia - Giudecca	VE	Comune di Venezia	5,200	3,400		n.834 del 12/4/2002
P 7	Venice refitting	Recupero, ristrutturazione e infrastrutturazione di area in disuso da adibire a laboratori per la ricerca e lo sviluppo tecnologico su nuovi materiali e tecnologie per la nautica e alla manutenzione straordinaria per super/mega yacht	Venezia - Marghera	VE	Comune di Venezia	7,500	4,900		n.834 del 12/4/2002
P 8	Laboratorio Nanotecnologie	Creazione di un laboratorio di nanotecnologia nell'ambito del Parco scientifico VEGA	Venezia - Marghera	VE	VEGA	7,000	4,600		n.834 del 12/4/2002
P 9	Incubatore di imprese - Ca' Emiliani	Costruzione di un immobile ad uso produttivo e creazione di infrastrutture di servizio per l'insediamento di nuove imprese	Venezia - Marghera	VE	Comune di Venezia	2,000	1,300		n.834 del 12/4/2002

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

P 10	Sacca Serenella - Murano	Completamento dell'infrastrutturazione dell'isola mediante opere di urbanizzazione primaria e bonifica ambientale del canale interno per l'insediamento di nuove imprese; riqualificazione delle aree scoperte tramite un ridisegno degli spazi	Venezia - Murano	VE	Comune di Venezia	2,500	1,600		n.834 del 12/4/2002
P 11	Recupero Palazzo Baggio	Recupero di un lotto di Palazzo Baggio per la realizzazione di spazi per le PMI	Marostica	VI	Comune di Marostica	2,000		1,300	n.834 del 12/4/2002
P 61	Centro di alta Formazione e ricerca per PMI	Realizzazione di un centro a servizio delle PMI per: a) innovazione e ricerca; b) certificazione; c) formazione.	Castellavazzo	BL	Comunità Montana Cadore Longarone Zoldo	1,100	0,715		n.2372 del 9/8/2002
P 62	Centro di eccellenza "Ezzelino"	Realizzazione struttura di servizio per le PMI dell'area pedemontana: a) formazione; b) sportello; c) incubatore di imprese.	Romano d'Ezzelino	VI	Comune di Romano d'Ezzelino	1,600		1,040	n.2372 del 9/8/2002
P 63	Incubatori	Realizzazione del 1° stralcio funzionale di struttura da adibire a incubatore di imprese.	Asolo	TV	Consorzio per il recupero "La Fornace di Asolo"	1,200		0,780	n.2372 del 9/8/2002
P 64	Incubatore di attività per PMI	Creazione di un incubatore per l'inserimento di aziende di piccole dimensioni in località "La Duda"	Danta di Cadore	BL	Comune di Danta	1,10	0,66		n. 4145 del 30/12/2002

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Particolare attenzione è stata riposta nell'inserimento dei bandi di gara della tematica ambientale, con particolare riferimento alla direttiva comunitaria *Habitat* ed allo strumento della *Valutazione di Incidenza*.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsioni per il 2003

Per quanto concerne i progetti a regia regionale, nel 2003 si prevede di dare esecuzione a tutti i progetti individuati.

Relativamente ai progetti a bando, invece, si prevede l'approvazione della graduatoria entro i primi mesi dell'anno.

Misura 2.2 “Investimenti di carattere energetico”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	969.610	969.610	484.805	484.805	339.364	0	145.441	0
	sostegno transitorio	1.335.208	1.335.208	667.604	667.604	467.323	0	200.281	0
2002	Obiettivo 2	1.478.654	1.478.654	739.327	739.327	517.529	0	221.798	0
	sostegno transitorio	1.586.682	1.586.682	793.341	793.341	555.339	0	238.002	0
2003	Obiettivo 2	1.963.460	1.963.460	981.730	981.730	687.211	0	294.519	0
	sostegno transitorio	1.407.056	1.407.056	703.528	703.528	492.470	0	211.058	0
2004	Obiettivo 2	2.084.660	2.084.660	1.042.330	1.042.330	729.631	0	312.699	0
	sostegno transitorio	987.934	987.934	493.967	493.967	345.777	0	148.190	0
2005	Obiettivo 2	2.569.466	2.569.466	1.284.733	1.284.733	899.313	0	385.420	0
	sostegno transitorio	670.596	670.596	335.298	335.298	234.708	0	100.590	0
2006	Obiettivo 2	3.054.268	3.054.268	1.527.134	1.527.134	1.068.993	0	458.141	0
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	12.120.118	12.120.118	6.060.059	6.060.059	4.242.041	0	1.818.018	0
	sostegno transitorio	5.987.476	5.987.476	2.993.738	2.993.738	2.095.617	0	898.121	0

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2001	Obiettivo 2	969.610	0	0	
	Sostegno transitorio	1.335.208	0	0	
2002	Obiettivo 2	1.478.654	0	0	
	Sostegno transitorio	1.586.682	0	0	
2003	Obiettivo 2	1.963.460			
	Sostegno transitorio	1.407.056			
2004	Obiettivo 2	2.084.660			
	Sostegno transitorio	987.934			
2005	Obiettivo 2	2.569.466			
	Sostegno transitorio	670.596			
2006	Obiettivo 2	3.054.268			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	12.120.118	0	0	
	Sostegno transitorio	5.987.476	0	0	

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Potenza installata	MW	1,2	0
Interventi	N	24	0

Stato di attuazione della Misura

Con DGR n.1682 del 21.06.2002 (pubblicata nel BUR n. 68 del 12.07.2002) è stato approvato il bando per la presentazione delle domande.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato il 9.11.2002.

Il termine per l'approvazione delle graduatorie è previsto entro giugno 2003.

Sono pervenute n. 75 domande, attualmente in corso di istruttoria.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Con DGR n. 2803 del 4.10.2002 (pubblicata sul BUR n. 112 del 19.11.2002, quindi successivamente alla chiusura del bando in argomento), la Regione ha fissato la procedura per le valutazioni di incidenza ambientale dei progetti (Rete Natura 2000). A tale nuova disposizione sono quindi assoggettati anche i progetti già presentati ed in corso di istruttoria. Conseguentemente sono in corso le richieste di ottemperare alle nuove disposizioni.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsioni per il 2003

Si prevede l'approvazione della graduatoria entro giugno 2003. Nel caso di risorse residuali si procederà all'assorbimento attraverso la regia regionale.

Misura 2.3 “Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	271.166	271.166	135.583	135.583	94.908	40.675	0	0
	sostegno transitorio	433.540	433.540	216.770	216.770	151.739	65.031	0	0
2002	Obiettivo 2	413.526	413.526	206.763	206.763	144.734	62.029	0	0
	sostegno transitorio	515.194	515.194	257.597	257.597	180.318	77.279	0	0
2003	Obiettivo 2	549.110	549.110	274.555	274.555	192.189	82.366	0	0
	sostegno transitorio	456.870	456.870	228.435	228.435	159.905	68.530	0	0
2004	Obiettivo 2	583.004	583.004	291.502	291.502	204.051	87.451	0	0
	sostegno transitorio	320.782	320.782	160.391	160.391	112.274	48.117	0	0
2005	Obiettivo 2	718.588	718.588	359.294	359.294	251.506	107.788	0	0
	sostegno transitorio	217.744	217.744	108.872	108.872	76.210	32.662	0	0
2006	Obiettivo 2	854.170	854.170	427.085	427.085	298.959	128.126	0	0
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	3.389.564	3.389.564	1.694.782	1.694.782	1.186.347	508.435	0	0
	sostegno transitorio	1.944.130	1.944.130	972.065	972.065	680.446	291.619	0	0

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI				
		impegni		pagamenti		
		importo	importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0		0	
	Sostegno transitorio	0	0		0	
2001	Obiettivo 2	271.166	0		0	
	Sostegno transitorio	433.540	0		0	
2002	Obiettivo 2	413.526	0		0	
	Sostegno transitorio	515.194	0		0	
2003	Obiettivo 2	549.110				
	Sostegno transitorio	456.870				
2004	Obiettivo 2	583.004				
	Sostegno transitorio	320.782				
2005	Obiettivo 2	718.588				
	Sostegno transitorio	217.744				
2006	Obiettivo 2	854.170				
	Sostegno transitorio	0				
Tot	Obiettivo 2	3.389.564	0		0	
	Sostegno transitorio	1.944.130	0		0	

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Interventi	N	24	0
Beneficiari	N	17	0

Stato di attuazione della Misura

La Misura si pone come obiettivo lo sviluppo dell'attività di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica per mantenere la competitività e sviluppare i processi di riconversione e di innovazione delle piccole e medie imprese.

E' previsto il finanziamento di progetti volti al potenziamento e allo sviluppo delle attività di laboratori e di centri di ricerca operanti nell'area oggetto di aiuto. L'attivazione della Misura con la pubblicazione del bando, sarà effettuata solo dopo che la Commissione europea esprimerà un suo parere in merito alle modifiche del Complemento di Programmazione approvate dal Comitato di sorveglianza del 20.11.2002.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

L'esatta ridefinizione, sopra richiamata, di alcuni elementi del Complemento di programmazione hanno comportato un rallentamento nell'emanazione del bando.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsioni per il 2003

Nel caso di accordo da parte della Commissione europea sulla nuova scheda misura, si procederà all'approvazione del bando di gara.

Misura 2.4 “Intermodalità e logistica”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	3.796.112	3.796.112	1.898.056	1.898.056	1.328.639	0	569.417	0
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	Obiettivo 2	5.789.070	5.789.070	2.894.535	2.894.535	2.026.175	0	868.360	0
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	Obiettivo 2	7.687.128	7.687.128	3.843.564	3.843.564	2.690.495	0	1.153.069	0
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	Obiettivo 2	8.161.640	8.161.640	4.080.820	4.080.820	2.856.574	0	1.224.246	0
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	Obiettivo 2	10.059.698	10.059.698	5.029.849	5.029.849	3.520.894	0	1.508.955	0
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	Obiettivo 2	11.957.754	11.957.754	5.978.877	5.978.877	4.185.214	0	1.793.663	0
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	47.451.402	47.451.402	23.725.701	23.725.701	16.607.991	0	7.117.710	0
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2001	Obiettivo 2	3.796.112	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2002	Obiettivo 2	5.789.070	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2003	Obiettivo 2	7.687.128			
	Sostegno transitorio	0			
2004	Obiettivo 2	8.161.640			
	Sostegno transitorio	0			
2005	Obiettivo 2	10.059.698			
	Sostegno transitorio	0			
2006	Obiettivo 2	11.957.754			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	47.451.402	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Strutture di stoccaggio e lavorazione intermodali	N	3	0
Strutture intermodali	N	4	0
Superficie infrastrutturata	Mq	100.000	0
Interventi	N	8	0

Ulteriori indicatori di natura specialistica verranno individuati in fase di prima attuazione del DOCUP.

Stato di attuazione della Misura

La Misura è attuata sia a bando sia a regia regionale.

Con DGR n. 2383 del 09.08.2002 è stato approvato il bando, le cui domande pervenute alla scadenza del 12.12.2002 sono n.17 (delle quali n.14 da istruire).

La scadenza prevista per l'istruttoria è il 10.06.2003.

Per quanto concerne i progetti a regia regionale, dopo il necessario accordo espresso dal Tavolo di Partenariato regionale, con DGR n. 834 del 12.04.2002 e DGR n. 4145 del 30.12.2002 sono stati approvati n.9 progetti illustrati nella tabella seguente.

COD.	Progetto		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto attuatore	Investiment o indicativo (Meuro)	Contributo indicativo (Meuro)		DGR
	Titolo	Breve descrizione					Ob. 2	Sostegno transitorio	
P 12	Interporto logistica	Magazzino Realizzazione di un magazzino e relativi piazzali per la movimentazione delle merci e sosta automezzi	Rovigo	RO	Interporto di Rovigo s.p.a	3,400	2,200		n. 834 del 12/4/2002
P 13	Interporto spedizioni	Capannone Realizzazione di un capannone ad uso spedizionieri con ribalta lato gomma/gomma e relativi piazzali per la movimentazione delle merci e sosta automezzi	Rovigo	RO	Interporto di Rovigo s.p.a	2,200	1,400		n. 834 del 12/4/2002
P 14	Interporto Edificio Servizi	Realizzazione di un edificio servizi e relative opere di sistemazione a parcheggio e a verde dell'area esterna	Rovigo	RO	Interporto di Rovigo s.p.a	1,600	1,000		n. 834 del 12/4/2002
P 15	Val da Rio	Completamento infrastrutture di movimentazione merci del porto di Val da Rio	Chioggia S. Giovanni	VE	ASPO	10,000	6,500		n. 834 del 12/4/2002
P 16	Porto di Venezia	Sistemazione stazione marittima al fabbricato 103 2° lotto	Venezia	VE	Autorità Portuale	7,000	3,300		n. 834 del 12/4/2002
P 65	Servizi logistici	Autoparco e autoporto con struttura a servizi logistici	Conselve	PD	COSECON di Conselve	7,500	4,830		n. 4145 del 30/12/2002
P 66	Recupero sito dismesso	Infrastrutture produttive e servizi logistici con recupero sito chimico dismesso	Sospirolo	BL	Consorzio URBAN (Immobiliare Veneziana+Co nsorzio Darsena)	3,346	2,170		n. 4145 del 30/12/2002
P 67	Recupero area dismessa	Recupero area ex Agrimont	Porto Marghera - Venezia - 1° zona industriale	VE	Consorzio ZAI - Quadrante Europa	4,300	2,785		n. 4145 del 30/12/2002
P 68	Autoparco	Autoparco a servizio PMI	Rosolina	RO	Comune di Rosolina	0,510	0,331		n. 4145 del 30/12/2002

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Particolare attenzione è stata riposta nell'inserimento dei bandi di gara della tematica ambientale, con particolare riferimento alla direttiva comunitaria *Habitat* ed allo strumento della *Valutazione di Incidenza*.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsioni per il 2003

Per quanto concerne i progetti a regia regionale, nel 2003 si prevede di dare esecuzione a tutti i progetti individuati.

Relativamente ai progetti a bando, invece, si prevede l'approvazione della graduatoria entro i primi mesi dell'anno.

Misura 2.5 “Sviluppo della società dell’informazione”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	841.341	631.006	315.503	315.503	220.852	28.395	66.256	210.335
	sostegno transitorio	1.438.819	1.079.114	539.557	539.557	377.690	48.560	113.307	359.705
2002	Obiettivo 2	1.283.051	962.288	481.144	481.144	336.800	43.303	101.041	320.763
	sostegno transitorio	1.709.805	1.282.354	641.177	641.177	448.823	57.706	134.648	427.451
2003	Obiettivo 2	1.703.715	1.277.786	638.893	638.893	447.224	57.501	134.168	425.929
	sostegno transitorio	1.516.245	1.137.184	568.592	568.592	398.013	51.174	119.405	379.061
2004	Obiettivo 2	1.808.888	1.356.666	678.333	678.333	474.833	61.050	142.450	452.222
	sostegno transitorio	1.064.595	798.446	399.223	399.223	279.456	35.930	83.837	266.149
2005	Obiettivo 2	2.229.555	1.672.166	836.083	836.083	585.258	75.248	175.577	557.389
	sostegno transitorio	722.637	541.978	270.989	270.989	189.693	24.389	56.907	180.659
2006	Obiettivo 2	2.650.231	1.987.674	993.837	993.837	695.687	89.445	208.705	662.557
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	10.516.781	7.887.586	3.943.793	3.943.793	2.760.654	354.942	828.197	2.629.195
	sostegno transitorio	6.452.101	4.839.076	2.419.538	2.419.538	1.693.675	217.759	508.104	1.613.025

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0	0	0
	Sostegno transitorio	0	0	0	0
2001	Obiettivo 2	631.006	0	0	0
	Sostegno transitorio	1.079.114	0	0	0
2002	Obiettivo 2	962.288	0	0	0
	Sostegno transitorio	1.282.354	0	0	0
2003	Obiettivo 2	1.277.786			
	Sostegno transitorio	1.137.184			
2004	Obiettivo 2	1.356.666			
	Sostegno transitorio	798.446			
2005	Obiettivo 2	1.672.166			
	Sostegno transitorio	541.978			
2006	Obiettivo 2	1.987.674			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	7.887.586	0	0	0
	Sostegno transitorio	4.839.076	0	0	0

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Azione a)			
Superficie cablata	Km	20	0
Portali Enti pubblici	N	8	0
Altre dotazioni hardware	N	Da rilevare in fase di attuazione	0
Enti collegati	N	Da rilevare in fase di attuazione	0
Nodi di rete	N	Da rilevare in fase di attuazione	0
Sistemi informativi collegati	N	Da rilevare in fase di attuazione	0
Terminali	N	Da rilevare in fase di attuazione	0
Azione b)			
Sistemi di accesso in rete	N	n.d.	0
Postazioni/terminali installati	N	n.d.	0
Imprese beneficiarie	N	Da rilevare in fase di attuazione	0

Ulteriori indicatori di natura specialistica saranno individuati in fase di prima attuazione del DOCUP.

Stato di attuazione della Misura

Come previsto dal DOCUP, l'avvio della Misura doveva essere preceduto dal *Piano di sviluppo della società veneta dell'informazione* (adottato con DGR n. 531 del 08.03.2002) seguito poi dal *Piano strategico della Società dell'Informazione della Regione Veneto* (adottato con DGR n. 2386 del 09.08.2002).

Si sono attuati i contatti preliminari con la Direzione Sistema Informatico e con i consulenti regionali esterni per l'e-governement.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Si sono riscontrate difficoltà sulla valutazione di complementarità e non sovrapponibilità con interventi della L.reg. n. 3/2001 "Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane".

Ulteriori problemi li ha dati la valutazione tecnico-economica degli interventi che saranno proposti dai potenziali soggetti beneficiari.

E' prevista la reiscrizione in bilancio 2003 per una quota del Piano finanziario riferita all'esercizio 2002, considerato che i bandi verranno completati nel 2003. E' stata fatta la ripartizione dello stanziamento totale tra azione a) e azione b).

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsioni per il 2003

Per il 2003 si prevede l'approvazione del bando di gara nonché l'individuazione di eventuali progetti a regia regionale relativamente all'azione a) a carattere infrastrutturale.

ASSE3: TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE

Il DOCUP ed il Complemento di Programmazione dispongono che il finanziamento delle iniziative previste nelle misure dell'Asse 3 sia attuato tramite Progetti Integrati, la cui individuazione è demandata alla Regione. Il Progetto Integrato costituisce una modalità specifica di attuazione del principio di integrazione volto a realizzare un insieme di iniziative (infrastrutturali, produttive, promozionali), in ambiti territoriali circoscritti e caratterizzati da particolari potenzialità di sviluppo territoriale. Tenuto conto di tale innovativa modalità di attuazione delle misure dell'asse turismo, si è proceduto ad avviare una attività di informazione sul territorio, in particolare un'adeguata attività di concertazione con gli enti pubblici, finalizzata, in primo luogo, all'individuazione degli ambiti territoriali costituenti i Progetti integrati stessi, ed in secondo luogo alla loro attuazione tramite la stipula di accordi di collaborazione ex art 15 legge 241/1990 (pur non escludendosi in linea di principio il bando pubblico). Si è pertanto provveduto a richiedere a Comuni, Province, Comunità Montane ed Enti Parco l'indicazione delle iniziative progettuali ritenute più significative ed in linea con la descrizione delle misure contenute nel DOCUP e nel relativo Complemento di Programmazione. Di particolare significato sono risultati i quattro incontri organizzati per ambito provinciale ed in sedi decentrate cui sono stati invitati gli enti territoriali che il DOCUP elenca come possibili beneficiari finali:

- il 14.01.2002 per gli Enti territoriali delle Province di Belluno e Treviso;
- il 17.01.2002 mattina, per gli Enti territoriali delle Province di Rovigo, Padova,
- il 17.01.2002 pomeriggio, per gli Enti territoriali delle Province Verona e Vicenza;
- l'8.02.2002 per gli Enti territoriali della Provincia di Venezia;

A tali incontri hanno partecipato, con notevole adesione, gli enti interessati, esprimendo un grado di partecipazione significativo.

L'attività di informazione è comunque proseguita con incontri presso gli uffici regionali, su richiesta degli interessati, o in loco, sempre d'intesa con gli enti territoriali competenti.

I criteri guida per la definizione dei progetti integrati sono stati presentati in sede di partenariato del 18.04.2002. In tale sede è stata confermata la necessità di individuare per progetto integrato, le caratteristiche di appartenenza storica, economica e sociale e di risorsa turistica, evidenziando i punti di forza e di debolezza del territorio, al fine di programmare obiettivi a medio e breve termine, come raggiungerli e come individuarne le priorità.

Sulla base di quanto emerso nelle riunioni e negli incontri sopramenzionati, con DGR n 1763 del 28/6/02 sono stati approvati gli ambiti territoriali ed i contenuti dei Progetti Integrati.

I Progetti integrati previsti sono sei:

1. Le lagune e l'entroterra
2. La montagna veneta
 - 2.1 - Le Dolomiti e le Prealpi
 - 2.2 - L'altopiano di Asiago
 - 2.3 - Le piccole Dolomiti
 - 2.4 - I monti Lessini e il monte Baldo
3. I parchi nazionali, regionali e le riserve naturali
 - 3.1 - Il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e aree protette limitrofe
 - 3.2 - il Parco regionale dei Colli Euganei e aree protette limitrofe
 - 3.3 - il Parco regionale della Lessinia e aree protette limitrofe
 - 3.4 - il Parco regionale del Delta del Po e aree protette limitrofe
4. le città murate e i sistemi fortificati
5. le Ville Venete
6. itinerari e sistemi fluviali

Per ogni progetto integrato è stata elaborata una scheda contenente:

- la descrizione del territorio;
- l'elenco dei Comuni rientranti nel progetto;
- i dati relativi alla popolazione, al numero di imprese, al flusso turistico, alle strutture ricettive e ai posti letto (sia alberghieri che extra – alberghiere), gli attrattori culturali (musei, Ville Venete), e le infrastrutture per lo sport invernale (piste da sci, impianti di risalita);
- i punti di forza e di debolezza del territorio;
- l'indicazione degli obiettivi a medio (o breve) termine;
- le strategie per raggiungerli.

Allegate alle schede, sono state inoltre predisposte alcune mappe tematiche che delineano visivamente i Progetti Integrati ed i Comuni rientranti (con specifica delle aree Obiettivo 2 e Sostegno Transitorio).

Con stessa deliberazione è stato inoltre approvata la bozza di accordo di collaborazione da sottoscrivere tra Regione ed ente pubblico beneficiario dei fondi ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990, e stabilito l'iter procedurale da seguire per ciascuna misura (fasi procedurali e le modalità attuative dei progetti integrati dettagliando il percorso di individuazione, elaborazione, verifica della coerenza con gli strumenti di programmazione, partenariato, responsabilità, selezione dei progetti, monitoraggio e controllo) come richiesto dalla nota della Commissione Europea del 6.04.2002.

Misura 3.1 “Ricettività e strutture a supporto dell’attività turistica”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	20.581.747	3.087.262	1.543.631	1.543.631	1.080.542	463.089	0	17.494.485
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	Obiettivo 2	26.715.413	4.007.312	2.003.656	2.003.656	1.402.559	601.097	0	22.708.101
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	Obiettivo 2	27.777.093	4.166.564	2.083.282	2.083.282	1.458.297	624.985	0	23.610.529
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	Obiettivo 2	28.403.160	4.260.474	2.130.237	2.130.237	1.491.166	639.071	0	24.142.686
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	Obiettivo 2	29.213.613	4.382.042	2.191.021	2.191.021	1.533.715	657.306	0	24.831.571
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	Obiettivo 2	30.276.974	4.541.546	2.270.773	2.270.773	1.589.541	681.232	0	25.735.428
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	162.968.000	24.445.200	12.222.600	12.222.600	8.555.820	3.666.780	0	138.522.800
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0

Stato di avanzamento finanziamento

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2001	Obiettivo 2	3.087.262	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2002	Obiettivo 2	4.007.312	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2003	Obiettivo 2	4.166.564			
	Sostegno transitorio	0			
2004	Obiettivo 2	4.260.474			
	Sostegno transitorio	0			
2005	Obiettivo 2	4.382.042			
	Sostegno transitorio	0			
2006	Obiettivo 2	4.541.546			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	24.445.200	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Azione a)			
Imprese beneficiarie	N	100	0
Posti letto	N	400	0
Interventi	N	100	0
Azione b)			
Capienza (posti) strutture/spazi	N	n.d.	0
Interventi	N	16	0
Strutture complementari	N	16	0
Superficie oggetto di intervento	Mq	Da rilevare in fase di attuazione	0
Azione c)			
Superficie oggetto di intervento	Mq	n.d.	0
Lunghezza interventi	Km	n.d.	0
Interventi	N	16	0
Capienza (posti) strutture/spazi	N	Da rilevare in fase di attuazione	0
Azione d)			
Imprese beneficiarie	N	15	0
Interventi	N	15	0
Soggetti attuatori	N	Superiore a 5	0

Stato di attuazione della Misura

In attuazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 1763 del 28/6/02, che ha individuato gli ambiti dei sei Progetti Integrati, è stato indetto con D.G.R. 3217 del 08/11/2002 il bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la Misura e ne è stata affidata l'istruttoria alla Veneto Sviluppo Spa, una società finanziaria partecipata a maggioranza dalla Regione Veneto, su cui esercita anche un controllo operativo. Successivamente con DGR n. 4141 del 30.12.2002 sono state operate alcune integrazioni al bando relativamente alle schede di monitoraggio fisico-ambientale e all'elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS). La misura prevede l'assegnazione di contributi alle piccole e medie imprese turistiche o che operano nel settore turistico che intendono riqualificare strutture ricettive, strutture ed infrastrutture complementari alla capacità ricettiva locale nonché per acquisire servizi e sviluppare attività di ricerca e innovazione. Gli interventi devono rivolgersi alle seguenti tipologie di azioni:

Azione a) riqualificazione e realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, compresi i connessi servizi ed attrezzature; stabilimenti balneari, stabilimenti termali;

Azione b) riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi quali campi da tennis, piscine, campi da golf, palazzetti del ghiaccio, altri impianti sportivi destinati al turista; strutture congressuali, porticcioli turistici, impianti per l'attracco, l'alaggio e il ricovero di natanti;

Azione c) riqualificazione e realizzazione impianti di risalita, piste da sci alpino, piste da fondo, impianti per l'innevamento artificiale, sistemi di distacco preventivo di valanghe;

Azione d) acquisizione di servizi (attività promozionali e di commercializzazione; organizzazione e partecipazione a borse e fiere), ricerca ed innovazione (certificazione di qualità e compatibilità ambientale).

L'efficacia dell'Azione c) è stata sospesa ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE n. 659/1999 in quanto con DGR n. 3213 del 8.11.2002 si è proceduto alla relativa notifica, sulla base dell'art. 88 (ex art. 93) del Trattato CE, ai fini di poter fruire della maggiorazione dell'intensità di aiuto previsto dalla nota della Commissione C (2002) 599 fin avente ad oggetto "Aiuto di Stato n. 376/2001 – Italia. Regime di aiuto in favore degli impianti a fune".

Con la medesima Deliberazione si è provveduto ad adeguare in tal senso la scheda misura del DOCUP integrando il punto B.7 "Procedura di notifica".

Le scadenze per la presentazione delle domande sono quattro:

- Primo scaglione : dal 15.11.2002 al 31.12.2002;
- Secondo scaglione : dal 1.01.2003 al 31.03.2003;
- Terzo scaglione : dal 1.05.2003 al 31.07.2003;
- Quarto scaglione: dal 1.08.2003 al 30.09.2003.

Le domande presentate nel primo scaglione sono state in tutto 65 suddivise in:

- n. 46 per l'azione a);
- n. 4 per l'azione b);
- n. 13 per l'azione c);
- n. 2 per l'azione d).

La relativa istruttoria è tuttora in corso.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

La notifica sulla base dell'articolo 88 (ex articolo 93) del Trattato CE, alla Commissione europea ai fini di poter fruire della maggiorazione dell'intensità di aiuto previsto dalla nota della Commissione C(2002) 599 fin avente ad oggetto "Aiuto di stato n. 376/2001 – Italia. Regime di aiuto in favore degli impianti a fune" ha comportato un ritardo di avvio del procedimento per quanto riguarda l'azione c).

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsione per il 2003

L'approvazione della prima graduatoria è prevista entro giugno 2003, mentre quella relativa alla seconda scadenza è prevista per settembre.

Misura 3.2 “Diversificazione dell’offerta turistica e prolungamento della stagionalità”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	6.911.180	6.220.062	3.110.031	3.110.031	2.177.022	279.903	653.106	691.118
	sostegno transitorio	5.526.931	4.974.238	2.487.119	2.487.119	1.740.984	223.841	522.294	552.693
2002	Obiettivo 2	8.970.813	8.073.732	4.036.866	4.036.866	2.825.806	363.318	847.742	897.081
	sostegno transitorio	6.232.500	5.609.250	2.804.625	2.804.625	1.963.238	252.416	588.971	623.250
2003	Obiettivo 2	9.327.320	8.394.588	4.197.294	4.197.294	2.938.106	377.756	881.432	932.732
	sostegno transitorio	5.240.951	4.716.856	2.358.428	2.358.428	1.650.900	212.258	495.270	524.095
2004	Obiettivo 2	9.537.544	8.583.790	4.291.895	4.291.895	3.004.326	386.271	901.298	953.754
	sostegno transitorio	3.547.376	3.192.638	1.596.319	1.596.319	1.117.424	143.669	335.226	354.738
2005	Obiettivo 2	9.809.691	8.828.722	4.414.361	4.414.361	3.090.053	397.292	927.016	980.969
	sostegno transitorio	2.458.013	2.212.212	1.106.106	1.106.106	774.274	99.549	232.283	245.801
2006	Obiettivo 2	10.166.756	9.150.080	4.575.040	4.575.040	3.202.528	411.754	960.758	1.016.676
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	54.723.304	49.250.974	24.625.487	24.625.487	17.237.841	2.216.294	5.171.352	5.472.330
	sostegno transitorio	23.005.771	20.705.194	10.352.597	10.352.597	7.246.820	931.733	2.174.044	2.300.577

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2001	Obiettivo 2	6.220.062	0	0	
	Sostegno transitorio	4.974.238	0	0	
2002	Obiettivo 2	8.073.732	0	0	
	Sostegno transitorio	5.609.250	0	0	
2003	Obiettivo 2	8.394.588			
	Sostegno transitorio	4.716.856			
2004	Obiettivo 2	8.583.790			
	Sostegno transitorio	3.192.638			
2005	Obiettivo 2	8.828.722			
	Sostegno transitorio	2.212.212			
2006	Obiettivo 2	9.150.080			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	49.250.974	0	0	
	Sostegno transitorio	20.705.194	0	0	

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Azione a)			
Interventi	N	10	0
Imprese interessate	N	10	0
Azione b)			
Superficie area interessata	Mq	Da rilevare in fase di attuazione	0
Interventi	N	18	0
Azione c)			
Posti letto	N	150	0
Interventi	N	3	0
Imprese beneficiarie	N	3	0
Azione d)			
Superficie oggetto di intervento	Mq.	n.d.	0
Interventi	N	14	0
Capienza (posti) strutture/spazi	N	Da rilevare in fase di attuazione	0

Stato di attuazione della Misura

In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1763 del 28 giugno 2002 citata e sulla base delle schede di interesse fatte pervenire dagli enti, si sono individuate con Deliberazione della Giunta regionale n. 2381 del 9 agosto 2002, le iniziative pubbliche ammesse ai benefici dei fondi comunitari per le quali è possibile stipulare l'accordo di collaborazione finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa.

Sono stati individuati in totale n. 101 progetti per una spesa complessiva di euro 47.700.000.00, così suddivisi per Progetto Integrato:

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

PROGETTO INTEGRATO	Iniziative ammesse	SPESA COMPLESSIVA EURO
1. Le lagune e l'entroterra	4	5.550.000,00
2. La montagna Veneta		
2.1 - Dolomiti e le Prealpi	28	14.600.000,00
2.2 - 'altopiano di Asiago	9	3.450.000,00
2.3 - Le piccole Dolomiti	6	4.200.000,00
2.4 - I monti Lessini e il monte Baldo	2	750.000,00
3. i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali		
3.1 - Il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e aree protette limitrofe	13	4.000.000,00
3.2 - il Parco regionale dei Colli Euganei e aree protette limitrofe	2	850.000,00
3.3 - il Parco regionale della Lessinia e aree protette limitrofe	9	4.000.000,00
3.4 - il Parco regionale del Delta del Po e aree protette limitrofe	4	600.000,00
4 le città murate e i sistemi fortificati	9	4.600.000
5 le Ville Venete	8	2.600.000,00
6 itinerari e sistemi fluviali	7	2.500.000,00
Totale	101	47.700.000,00

Successivamente, da settembre a gennaio 2003, si sono organizzati incontri con gli Enti beneficiari coinvolgendo, per la competente istruttoria tecnica le Direzioni Lavori Pubblici e Mobilità, al fine di valutare il possesso di tutti i requisiti previsti dal Complemento di Programmazione e dal Progetto integrato di riferimento, per poi stipulare l'accordo di collaborazione.

Per ogni incontro è stato predisposto il verbale contenente la descrizione dell'iniziativa, lo stato della progettazione, il piano finanziario dell'opera e la spesa ammissibile, la capacità di cofinanziamento e le indicazioni e prescrizioni progettuali, nonché i termini per la presentazione della documentazione necessaria per una completa istruttoria.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

La prescritta modalità di attuazione delle misura dell'asse 3 "Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale" tramite i Progetti Integrati ha senz'altro il merito di favorire una ampia partecipazione e concentrazione tra i soggetti protagonisti dello sviluppo sociale ed economico del territorio, stimolandone il coinvolgimento responsabile e facendo convergere le varie risorse su obiettivi condivisi.

Tuttavia tale modalità è risultata particolarmente onerosa sia in termini di tempo sia in termini di procedure amministrative che, al di là dell'attività informativa - concertativa, risultano indispensabili per dare attuazione alle decisioni concordate e realizzare le opere pubbliche finanziate con la misure 3.2.

Previsioni per il 2003

Si prevede nel 2003 di dare avvio alla maggior parte dei progetti individuati a regia regionale.

Si prevede inoltre, nei primi mesi del 2003, l'uscita del bando di gara relativo alle Ville Venete.

ASSE4: AMBIENTE E TERRITORIO

Misura 4.1 “Infrastrutture ambientali”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	2.679.382	2.679.382	1.339.691	1.339.691	937.784	0	401.907	0
	sostegno transitorio	1.431.978	1.431.978	715.989	715.989	501.192	0	214.797	0
2002	Obiettivo 2	3.477.876	3.477.876	1.738.938	1.738.938	1.217.257	0	521.681	0
	sostegno transitorio	1.614.782	1.614.782	807.391	807.391	565.174	0	242.217	0
2003	Obiettivo 2	3.616.088	3.616.088	1.808.044	1.808.044	1.265.631	0	542.413	0
	sostegno transitorio	1.357.884	1.357.884	678.942	678.942	475.259	0	203.683	0
2004	Obiettivo 2	3.697.590	3.697.590	1.848.795	1.848.795	1.294.157	0	554.638	0
	sostegno transitorio	919.094	919.094	459.547	459.547	321.683	0	137.864	0
2005	Obiettivo 2	3.803.100	3.803.100	1.901.550	1.901.550	1.331.085	0	570.465	0
	sostegno transitorio	636.848	636.848	318.424	318.424	222.897	0	95.527	0
2006	Obiettivo 2	3.941.528	3.941.528	1.970.764	1.970.764	1.379.533	0	591.231	0
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	21.215.564	21.215.564	10.607.782	10.607.782	7.425.447	0	3.182.335	0
	sostegno transitorio	5.960.586	5.960.586	2.980.293	2.980.293	2.086.205	0	894.088	0

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0	0	0
	Sostegno transitorio	0	0	0	0
2001	Obiettivo 2	2.679.382	0	0	0
	Sostegno transitorio	1.431.978	0	0	0
2002	Obiettivo 2	3.477.876	0	0	0
	Sostegno transitorio	1.614.782	0	0	0
2003	Obiettivo 2	3.616.088			
	Sostegno transitorio	1.357.884			
2004	Obiettivo 2	3.697.590			
	Sostegno transitorio	919.094			
2005	Obiettivo 2	3.803.100			
	Sostegno transitorio	636.848			
2006	Obiettivo 2	3.941.528			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	21.215.564	0	0	0
	Sostegno transitorio	5.960.586	0	0	0

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Azione a)			
Interventi	N	10	0
Capacità (inceneritori)	Tonn./anno	Da rilevare in fase di attuazione	0
Capacità (discariche)	Mq	Da rilevare in fase di attuazione	0
Quantitativi rifiuti recuperati	Ton./anno	300.000	0
Fasi degli interventi	N	10	0
Popolazione interessata	N	Da rilevare in fase di attuazione	0
Azione b)			
Interventi gestione delle acque	N	5	0
Interventi	N	5	0
Lunghezza rete	Km	10	0
Impianti di depurazione adeguati	N	4	0
Capacità impianti	Mcg	Da rilevare in fase di attuazione	0
Abitanti equivalenti	N	Da rilevare in fase di attuazione	0

Stato di attuazione della Misura

La Misura è attuata attraverso la regia regionale.

Dopo il necessario accordo espresso dal Tavolo di Partenariato regionale con DGR n. 835 del 12.04.2002 e DGR n. 4145 del 30.12.2002 sono stati approvati complessivamente n. 21 progetti relativi alla misura 4.1. Successivamente con DGR n 1991 del 19.07.2002 è stata confermata l'assegnazione del contributo ai beneficiari finali ed assegnato, a ciascuno, un termine per la presentazione del progetto definitivo nonché un termine per l'ultimazione dei lavori secondo lo schema seguente:

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

COD.	Progetto	Soggetto attuatore	Prov	Stralcio funzionale (Meuro)	Contributo indicativo (Meuro)		Termine presentazione progetto definitivo	Termine ultimazione lavori
					Ob. 2	Sostegno Transitorio		
P 17 GCA	Razionalizzazione fonti e rete acquedottistica nel Comune di Recoaro Terme	Comune di Recoaro Terme	VI	1,500	1,275		22/08/2002	31/12/2003
P 18 GCA	Collegamento acquedottistico Rocca Pietore-Arabba	Comuni di Rocca Pietore e Livinallongo	BL	2,000	1,700		22/08/2002	31/12/2004
P 19 GCA	Adeguamento dello schema fognario-depurativo del Comune di Lorenzago	Comune di Lorenzago	BL	0,500	0,425		22/08/2002	30/09/2003
P 20 GCA	MOSAV - Adduzione idrica a servizio delle zone industriali del medio e alto polesine	Polesine Acque	RO	2,000	1,000		22/08/2002	31/12/2005
P 21 GCA	MOSAV - Collegamento Monselice con Este Z.I.	Centro Veneto Servizi	PD	3,500	1,750		22/08/2002	31/12/2004
P 22 GCA	Ampliamento dello schema fognario depurativo del Comune di Pramaggiore	Comune di Pramaggiore	VE	0,500	0,425		15/08/2002	31/01/2004
P 23 GCA	Ampliamento schema fognario-depurativo comuni siti nel Parco Regionale della Lessinia	Comunità della Lessinia	VR	1,500	1,275		22/08/2002	30/06/2004
P 24 GCA	Ampliamento schema fognario-depurativo del Comune di Cavarzere	Comune di Cavarzere	VE	1,500	1,275		22/08/2002	31/12/2003
P 25 GCA	Ampliamento schema fognario-depurativo Consorzio Acquedotto Medio Delta Po	Consorzio Acquedotto Medio Delta Po	RO	1,800	0,900		15/08/2002	31/12/2004
P 27 DS	Interventi per la conservazione funzionale di opere idrauliche ai fini della salvaguardia delle risorse idriche	Consorzio di Bonifica Valli Grandi	VR	1,800	1,530		28/02/2003	31/10/2004
P 28 AMB	Impianto recupero frazione secca- impianto raffinazione CDR	Autorità d'Ambito RO1	RO	0,971	0,486		30/10/2002	31/12/2003
P 29 AMB	Impianto recupero frazione secca - impianto produzione CDR	Comune Legnago	VR	3,050	2,582		30/09/2002	30/06/2005
P 30 AMB	Progetto integrato di infrastrutture per recupero di materia da rifiuti	Com.Mont. Feltrina	BL	1,000	0,500		30/11/2002	30/12/2004
P 31 AMB	Impianto di selezione e compostaggio	ASVO - Portogruaro	VE	2,000	1,000		30/04/2003	31/12/2004
P 32 AMB	Impianto pressatura, pellettizzazione e caricamento CDR - Fusina		VE	2,400	1,200		31/07/2002	31/12/2003
P 33 GCA	MOSAV : collegamento Monselice-Monselice Z.I.	Centro Veneto Servizi	PD	1,150		0,575	22/08/2002	31/12/2004

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

P 34 GCA	Ampliamento schema fognario-depurativo recapitante all'impianto di Sernaglia della Battaglia	Comuni di Farra di Soligo e Pieve di Soligo.	TV	1,175		1,000	22/08/2002	30/06/2005
P 35 DS	Interventi per il risparmio e la migliore gestione della risorsa idrica - I stralcio	Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella	TV	2,000		1,700	01/12/2002	31/12/2004
P 36 DS	Interventi per il risparmio e la migliore gestione della risorsa idrica	Consorzio di Bonifica Sinistra Piave	TV	2,500		2,125	30/04/2003	30/06/2005
P 56 GCA	Collegamento acquedottistico Comelico Superiore	Comune di Comelico Superiore	BL	1,000	0,850		22/08/2002	31/12/2004
P 57 GCA	MOSAV - Adduzione idrica a servizio delle zone industriali del medio e alto polesine	Polesine Acque	RO	2,000	1,000		22/08/2002	31/12/2005

Con D.D.R n. 267 del 19.11.2002 sono stati finanziati, per l'importo complessivo di € 13.450.000,00 i seguenti interventi :

COD.	Progetto	Soggetto beneficiario	Prov	Stralcio funzionale (Meuro)	Contributo concesso (Meuro)	
					Cap. 51250	Cap. 51251
P 17 GCA	Razionalizzazione fonti e rete acquedottistica nel Comune di Recoaro Terme	Comune di Recoaro Terme	VI	1,500	1,275	
P 18 GCA	A Collegamento acquedottistico Rocca Pietore-Arabba (Tratto Padon-Arabba nel comune di Livinallongo)	Comune di Livinallongo del Col di Lana	BL	1,000	0,850	
	B Collegamento acquedottistico Rocca Pietore-Arabba	Comune di Rocca Pietore	BL	1,000	0,850	
P 19 GCA	Adeguamento dello schema fognario-depurativo del Comune di Lorenzago	Comune di Lorenzago	BL	0,500	0,425	
P 20 P 57 GCA	MOSAV - Adduzione idrica a servizio delle zone industriali del medio e alto polesine	Polesine Acque	RO	4,900	2,000	
P 21 GCA	MOSAV - Collegamento Monselice con Este Z.I.	Centro Veneto Servizi	PD	3,711	1,750	
P 22 GCA	Ampliamento dello schema fognario depurativo del Comune di Pramaggiore	Comune di Pramaggiore	VE	0,500	0,425	

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

P 23 GCA	A	Ampliamento schema fognario- depurativo comuni siti nel Parco Regionale della Lessinia (Intervento nel Comune di Erbezzo)	Comunità Montana della Lessinia	VR	0,448	0,319	
	B	Ampliamento schema fognario- depurativo comuni siti nel Parco Regionale della Lessinia (Intervento nel Comune di Roverè Veronese)	Comunità Montana della Lessinia	VR	0,436	0,321	
	C	Ampliamento schema fognario- depurativo comuni siti nel Parco Regionale della Lessinia (Intervento nel Comune di Velo Veronese)	Comunità Montana della Lessinia	VR	0,333	0,251	
	D	Ampliamento schema fognario- depurativo comuni siti nel Parco Regionale della Lessinia (Intervento nel Comune di S. Anna di Alfaedo)	Comunità Montana della Lessinia	VR	0,508	0,384	
P 24 GCA	Ampliamento schema fognario- depurativo del Comune di Cavarzere	Comune di Cavarzere	VE	1,549	1,275		
P 25 GCA	Ampliamento schema fognario- depurativo Conorzio Acquedotto Medio Delta Po	Polesine Acque	RO	1,800	0,900		
P 33 GCA	MOSAV : collegamento Monselice- Monselice Z.I.	Centro Veneto Servizi	PD	1,455		0,575	
P 34 GCA	Ampliamento schema fognario- depurativo recapitante all'impianto di Sernaglia della Battaglia	Comuni di Farra di Soligo e Pieve di Soligo.	TV	1,175		1,000	
P 56 GCA	Collegamento acquedottistico Comelico Superiore	Comune di Comelico Superiore	BL	1,019	0,850		
TOTALE PER CAPITOLO						11,875	1,575
TOTALE COMPLESSIVO						13,450	

Alla spesa occorrente si è parzialmente provveduto mediante il seguente impegno di spesa:

ESERCIZIO FINANZIARIO		2002	
051250 Cod. Mis. 0241	OBIETTIVO 2 (2000-2006) REG. CE N. 1261/99 – INFRASTRUTTUR E AMBIENTALI (MIS. 4.1) Capitoli di entrata connessi : 3203- 3204 (finanziamento misto (u.e. – stato))	€ 5.233.670	
		FESR (58,82%) 3.078.629	FdR (41,18%) 2.155.041
051251 Cod. Mis. ST41	OBIETTIVO 2 (2000-2006) REG. CE N. 1261/99 – INFRASTRUTTUR E AMBIENTALI (MIS. 4.1) – PHASING OUT Capitoli di entrata connessi : 3201- 3202 (finanziamento misto (u.e. – stato))	€ 1.575.000,00	
		FESR (58,82%) 926.415	FdR (41,18%) 648.585
Totale		€ 6.808.670	

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Sono state riscontrate delle difficoltà derivanti dal recepimento da parte sia degli enti attuatori che degli uffici regionali, delle direttive comunitarie inerenti la valutazione di incidenza.

Iniziative intraprese: adozione di modalità procedurali (D.G.R. 2803/2002) in grado di fornire agli enti attuatori un indirizzo sia per la stesura della relazione, che per la successiva valutazione;

Inoltre sono stati riscontrati ritardi da parte di alcune Province nella fase di esame progetto e rilascio autorizzazione.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsioni per il 2003

Si prevede nel 2003 di dare esecuzione a tutti i progetti individuati a regia regionale.

Misura 4.2 “Tutela del territorio”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	3.243.462	3.243.462	1.621.731	1.621.731	1.135.212	0	486.519	0
	sostegno transitorio	1.733.446	1.733.446	866.723	866.723	606.706	0	260.017	0
2002	Obiettivo 2	4.210.060	4.210.060	2.105.030	2.105.030	1.473.521	0	631.509	0
	sostegno transitorio	1.954.736	1.954.736	977.368	977.368	684.158	0	293.210	0
2003	Obiettivo 2	4.377.372	4.377.372	2.188.686	2.188.686	1.532.080	0	656.606	0
	sostegno transitorio	1.643.754	1.643.754	821.877	821.877	575.314	0	246.563	0
2004	Obiettivo 2	4.476.030	4.476.030	2.238.015	2.238.015	1.566.611	0	671.404	0
	sostegno transitorio	1.112.588	1.112.588	556.294	556.294	389.406	0	166.888	0
2005	Obiettivo 2	4.603.752	4.603.752	2.301.876	2.301.876	1.611.313	0	690.563	0
	sostegno transitorio	770.922	770.922	385.461	385.461	269.822	0	115.639	0
2006	Obiettivo 2	4.771.324	4.771.324	2.385.662	2.385.662	1.669.963	0	715.699	0
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	25.682.000	25.682.000	12.841.000	12.841.000	8.988.700	0	3.852.300	0
	sostegno transitorio	7.215.446	7.215.446	3.607.723	3.607.723	2.525.406	0	1.082.317	0

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2001	Obiettivo 2	3.243.462	0	0	
	Sostegno transitorio	1.733.446	0	0	
2002	Obiettivo 2	4.210.060	0	0	
	Sostegno transitorio	1.954.736	0	0	
2003	Obiettivo 2	4.377.372			
	Sostegno transitorio	1.643.754			
2004	Obiettivo 2	4.476.030			
	Sostegno transitorio	1.112.588			
2005	Obiettivo 2	4.603.752			
	Sostegno transitorio	770.922			
2006	Obiettivo 2	4.771.324			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	25.682.000	0	0	
	Sostegno transitorio	7.215.446	0	0	

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Azione a)			
Interventi	N	7	0
Volume materiali inquinanti rimossi / trattati	Mc	100.000	0
Superficie bonificata	Ha	200	0
Azione b)			
Interventi	N	3	0
Lunghezza opere	Ml	2.750	0
Lunghezza arenile	Km	2,5	0
Superficie aree lagunari	Ha	1300	0

Stato di attuazione della Misura:

La Misura è attuata a regia regionale.

Dopo il necessario accordo espresso dal Tavolo di Partenariato regionale, con DGR n. 835 del 12.04.2002 sono stati ammessi a contributo n. 22 progetti per i quali con successiva DGR n. 2091 dello 02.08.2002 sono stabiliti i tempi di attuazione e scadenze per la presentazione dei progetti definitivi.

Per uno di questi interventi relativo alla bonifica dell'area ex Polywood si è proceduto all'eliminazione poiché, in base a specifiche dichiarazioni del Sindaco del Comune di Sernaglia, non risultava più necessario.

Diversamente, con DGR n. 4145 del 30.12.2002 si è provveduto ad aggiungere un ulteriore intervento finalizzato all'asportazione meccanica di materiale all'incile del lago di Alleghe, con deposito e formazione di scogliere o strutture analoghe di protezione.

L'elenco completo dei progetti approvati è illustrato nella successiva tabella.

Stato di attuazione per intervento:

COD.	Progetto		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto attuatore	Investimento indicativo (Meuro)	Termine presentazione progetto definitivo	Ultimazione lavori (DGR 2091/2002)	Contributo indicativo (Meuro)		DGR
	Titolo	Breve descrizione							Ob. 2	Sost. Trans.	
P 37	Riqualificazione della sponda del fiume Lemene in loc. Boldara con la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale ed un'area attrezzata con finalità sportive e turistiche in Comune di Gruaro	Riqualificazione spondale. Percorso pedonale di collegamento con l'area comunale sportiva dotata di vari impianti tra i quali attracchi per canoe.	Boldara - Gruaro	VE	Comune di Gruaro	0,516	31/07/02	31/12/03	0,438		
P 38	Intervento di riqualificazione ambientale del comprensorio di Valle Vecchia in Comune di Caorle	Realizzazione di un'area umida; rinaturalizzazione dei canali e creazione dei bacini ed anse; realizzazione di macchie boscate e manutenzione degli imboscamenti di recente impianto.	Valle Vecchia - Caorle	VE	Veneto Agricoltura	6,244	1/10/02	10/04	2,000		n. 835 del 12/4/2002
P 39	Intervento di valorizzazione e promozione del turismo naturalistico nel comprensorio di Valle Vecchia e predisposizione di strutture a basso impatto ambientale per fini didattico-divulgativi e agroturistici in Comune di Caorle	Sistemazione di edifici inutilizzati con strutture di pari volumetria, aventi tipologia a casone. Demolizione e risistemazione del sistema d'attracchi.	Valle Vecchia - Caorle	VE	Veneto Agricoltura	5,634	1/10/02	10/04	2,419		n. 835 del 12/4/2002

P 40	PRUSST - opere di difesa costiera II stralcio	L'intervento, compreso nel PRUSST del Veneto Orientale, vuole realizzare un'efficace difesa dall'aggressione del mare, un recupero in termini paesaggistici e di rispetto ambientale della fascia costiera, al fine di una migliore valorizzazione turistico – ricreativa. Si prevedono la fornitura e posa in opera di massi ciclopici per la ricarica l'allungamento e la formazione di pennelli, il ripascimento con sabbia, proveniente da fondali marini o barra di foce, di tratti della costa antistante gli abitati di Eraclea e di Caorle (I lotto)	Caorle, Eraclea	VE	Comune di Caorle	6,000	30/04/03	30/05/04	2,400		n. 835 del 12/4/2002
P 41	Vivificazione della sacca degli Scardovari ai fini dell'acquacoltura	Ripristino delle naturali condizioni idraulico - ambientali mediante interventi di vivificazione che aumentino la circolazione dell'acqua all'interno della laguna pur assicurando la sicurezza idraulica dall'intrusione del mare. Con questi interventi si vuole ottenere un miglioramento dello stato idraulico della laguna, ricreando condizioni idonee all'allevamento della vongola e consentendo un migliore sviluppo turistico della zona.	Porto Tolle	RO	Consorzio di Bonifica Delta Po Adige	2,833	30/06/03	31/12/05	2,408		n. 835 del 12/4/2002
P 42	Sistemazione collettore Zerpano anche ai fini della realizzazione di un percorso delle città murate	L'intervento si inserisce in un piano di sistemazione idraulica e valorizzazione turistico ambientale dell'est veronese. Si prevede di ripristinare le condizioni qualitative delle acque derivabili a fini irrigui dal Collettore Zerpano con la realizzazione di due bacini di fitodepurazione e mediante l'aumento della capacità fitodepurativa dello Zerpano con la realizzazione di fasce tampone erbacee e boscate	Minerbe, Bevilacqua, Veronella, Cologna V.ta, Pressana	VR	Consorzio Zerpano Adige Guà	2,500	30/04/03	31/12/04	0,531	1,594	n. 835 del 12/4/2002
P 43	Realizzazione di pennelli a difesa delle attrezzature turistiche	Si prevede il completamento delle opere già eseguite per assicurare la necessaria sicurezza nei confronti del moto ondoso alle strutture turistiche presenti, le opere consistono nella realizzazione di 6 pennelli a mare in massi distanti circa 300 m, il ripascimento dei tratti di spiaggia interclusi per ripristinare una adeguata profondità e la chiusura a cella con berme soffolte.	Rosolina	RO	Comune di Rosolina	3,500	30/06/03	31/12/04	1,000		n. 835 del 12/4/2002

P 44	Riqualificazione ambientale dell'area del centro abitato di Bovolenta compresa tra il canale Cagnola e la nuova inalveazione del canale Roncajette, ai fini del potenziamento dell'offerta di turismo ecosostenibile - I stralcio	Si prevede quindi di realizzare la chiusura del tratto di canale, con manufatti scatolari delle dimensioni di 4.00 x 3.00 m, che consentirebbero di assicurare la continuità del corso d'acqua per la vivificazione del tratto di valle, di razionalizzare gli spazi attorno alla zona terminale per un più corretto inserimento delle strutture ricettive legate all'approdo turistico, di escludere il centro storico dalle piene.	Bovolenta	PD	Comune di Bovolenta	1,900	30/06/03	31/08/04	1,615	n. 835 del 12/4/2002
P 45	Vivificazione della laguna di Caleri - opere di completamento	Si prevede il completamento funzionale delle opere già eseguite con il DOCUP realizzando il dragaggio di alcuni canali sublagunari e delle bocche di Caleri e Pozzadini; la demolizione del vecchio manufatto di accesso all'isola di Albarella, l'adeguamento della bocca Pozzadini e di opere di difesa spondale; la realizzazione di una garrita e locale di manovra paratoie; infine una nuova pista di servizio della Valle Pozzadini	Rosolina	RO	Consorzio di Bonifica Delta Po Adige	1,500	30/06/03	31/12/05	1,275	n. 835 del 12/4/2002
P 46	Bonifica discarica Legnago	la discarica di Legnago è stata attivata a partire dalla fine degli anni 70 nell'ex alveo del F. Tartaro; l'intervento propone di realizzare una serie di apprestamenti ambientali finalizzati in particolare alla captazione del percolato ed all'impermeabilizzazione dell'area	Legnago Loc. Torretta	VR	Comune Legnago	2,500	15/09/02	31/12/04	1,500	n. 835 del 12/4/2002
P 47	Riqualificazione ambientale con bonifica discarica Villadose	L'intervento prevede di intervenire per eliminare la situazione di rischio ambientale per le acque superficiali e per quelle di falda in corrispondenza della ex-discarica in località Villadose mediante diaframmatrice perimetrale, scavo dei rifiuti ed asportazione del percolato	Villadose	RO	Autorità d'Ambito RO1	4,200	31/10/02	31/12/03	2,100	n. 835 del 12/4/2002
P 48	Risanamento ambientale Lago di Cencenighe	asportazione meccanica o con fluitazione attraverso gli scarichi di fondo dei materiali alluvionali; sistemazione opere di difesa idraulica; asportazione meccanica del materiale alluvionale a monte del lago in corrispondenza del nucleo abitato	Cencenighe	BL	Provincia Belluno	0,250	31/10/02	31/10/04	0,213	n. 835 del 12/4/2002

P 49	Risanamento ambientale Lago di Alleghe	Sfangamento area lacuale mediante asporto meccanico e deposito a valle di almeno 120.000 mc di materiale; asportazione limi in corrispondenza traversa ENEL con sistemi non impattanti; formazione di scogliere protettive; valorizzazione area costiera a vocazione turistica	Alleghe	BL	Provincia Belluno	1,400	31/10/02	31/10/06	1,190		n. 835 del 12/4/2002
P 50	Risanamento ambientale Lago di Auronzo	asportazione meccanica di circa 100.000 mc di materiali alluvionali; valorizzazione area costiera a vocazione turistica con interventi di arredo urbano, portuale, difesa spondale	Auronzo	BL	Provincia Belluno	0,700	31/10/02	31/10/06	0,595		n. 835 del 12/4/2002
P 51	Ricomposizione ambientale dell'area di pertinenza dell'incompiuta diga di Digonera	il progetto prevede operazioni di difesa idrogeologica e valorizzazione turistica in corrispondenza dell'area che insiste a monte della diga di sbarramento del t. Cordevole (ubicata tra Caprile di Alleghe e Savinerdi Laste), la cui realizzazione, quasi completata, è stata abbandonata a seguito della tragedia del Vajont	Alleghe Loc. Caprile	BL	Comunità Montana Agordina	0,324	31/10/02	31/10/05	0,275		n. 835 del 12/4/2002
P 52	Bonifica area Enichem ex Perfosfati	E' un insediamento industriale dismesso, acquisito dal Comune di Portogruaro, fortemente contaminato a seguito della presenza di residui di lavorazione (ceneri di pirite, metalli pesanti) provenienti dalla demolizione degli impianti produttivi. Il progetto prevede la bonifica (in parte già attuata) (I lotto).	Portogruaro	VE	Comune Portogruaro	7,500	31/10/02	31/12/05	1,500		n. 835 del 12/4/2002
P 53	Bonifica Case Bianche	ex discarica per RSU (circa 6.600 mc) caratterizzata dalla presenza di una falda in probabile contatto con i rifiuti. L'intervento è relativo al confinamento dell'area mediante impermeabilizzazione della superficie e ad un monitoraggio	Musile	VE	Comune di Musile	0,103	30/09/02	31/12/05	0,088		n. 835 del 12/4/2002

P 55	Sistemazione canale del Morto	Si vuole dare completamente alle opere idraulico ambientali già eseguite, con fondi per la salvaguardia di Venezia attraverso un consolidamento arginale con rinaturalizzazione, ricalibratura d'alveo, costruzione di banchine e piantumazione di phragmites, diaframmature arginali, adeguamento elettromeccanico e di carpenteria al sostegno anti-intrusione salina di Priula ed alle porte vinciane Pallade, opere di integrazione con i bacini di fitodepurazione di Ca di Mezzo e Pallade, segnaletica e cartellonistica descrittiva delle opere ambientali; consentendo una migliore fruizione turistica e culturale delle opere ambientali già eseguite	Codevigo, Chioggia	PD-VE	Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione	2,600	30/06/03	31/12/06	1,652	n. 835 del 12/4/2002
P 58	Intervento di riqualificazione ambientale del comprensorio di Valle Vecchia in Comune di Caorle	Realizzazione di un'area umida; rinaturalizzazione dei canali e creazione dei bacini ed anse; realizzazione di macchie boscate e manutenzione degli imboschimenti di recente impianto (II lotto).	Valle Vecchia - Caorle	VE	Veneto Agricoltura	6,244	1/10/02	31/12/06	0,681	n. 835 del 12/4/2002
P 59	PRUSST - opere di difesa costiera II stralcio	L'intervento, compreso nel PRUSST del Veneto Orientale, vuole realizzare un'efficace difesa dall'aggressione del mare, un recupero in termini paesaggistici e di rispetto ambientale della fascia costiera, al fine di una migliore valorizzazione turistico – ricreativa. Si prevedono la fornitura e posa in opera di massi ciclopici per la ricarica l'allungamento e la formazione di pennelli, il ripascimento con sabbia, proveniente da fondali marini o barra di foce, di tratti della costa antistante gli abitati di Eraclea e di Caorle (II lotto)	Caorle, Eraclea	VE	Comune di Caorle e Eraclea	6,000	30/06/03	10/04	2,000	n. 835 del 12/4/2002
P 60	Bonifica area Enichem ex Perfosfati	E' un insediamento industriale dismesso, acquisito dal Comune di Portogruaro, fortemente contaminato a seguito della presenza di residui di lavorazione (ceneri di pirite, metalli pesanti) provenienti dalla demolizione degli impianti produttivi. Il progetto prevede la bonifica (in parte già attuata) (II lotto).	Portogruaro	VE	Comune Portogruaro	7,500	31/10/02	31/05/04	1,500	n. 835 del 12/4/2002

P71	Risanamento ambientale del lago di Alleghe	Asportazione meccanica di circa 70.000mc di materiale all'incile del lago di Alleghe con deposito e formazione di scogliere o strutture analoghe di protezione	Comune di Alleghe	BL	Amm. Prov. Belluno	0,71	30/06/03	31/12/05			n. 4145 del 30/12/2002
-----	--	--	-------------------	----	--------------------	------	----------	----------	--	--	------------------------

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Risulta tuttora difficilmente quantificabile il ritardo di esecuzione dell'intervento P39 relativo alla "Valorizzazione nel comprensorio di Valle Vecchia".

L'intervento di "Risanamento del lago di Alleghe" P49/a, seppur semplice, ha presentato una complessa serie di problemi di tipo ambientale risolti in sede di conferenza di servizi. Si è verificato pertanto uno slittamento dei tempi rilevante, aggravato anche dall'impossibilità di procedere con i lavori nella stagione turistica ed in quella fredda per esigenze operative.

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsioni per il 2003

Si prevede nel 2003 di dare esecuzione a tutti i progetti individuati a regia regionale.

Misura 4.3 “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	564.080	564.080	282.040	282.040	197.428	84.612	0	0
	sostegno transitorio	301.468	301.468	150.734	150.734	105.514	45.220	0	0
2002	Obiettivo 2	732.184	732.184	366.092	366.092	256.264	109.828	0	0
	sostegno transitorio	339.954	339.954	169.977	169.977	118.984	50.993	0	0
2003	Obiettivo 2	761.282	761.282	380.641	380.641	266.449	114.192	0	0
	sostegno transitorio	285.870	285.870	142.935	142.935	100.055	42.880	0	0
2004	Obiettivo 2	778.440	778.440	389.220	389.220	272.454	116.766	0	0
	sostegno transitorio	193.494	193.494	96.747	96.747	67.723	29.024	0	0
2005	Obiettivo 2	800.652	800.652	400.326	400.326	280.228	120.098	0	0
	sostegno transitorio	134.074	134.074	67.037	67.037	46.925	20.112	0	0
2006	Obiettivo 2	829.798	829.798	414.899	414.899	290.430	124.469	0	0
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	4.466.436	4.466.436	2.233.218	2.233.218	1.563.253	669.965	0	0
	sostegno transitorio	1.254.860	1.254.860	627.430	627.430	439.201	188.229	0	0

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2001	Obiettivo 2	564.080	0	0	
	Sostegno transitorio	301.468	0	0	
2002	Obiettivo 2	732.184	0	0	
	Sostegno transitorio	339.954	0	0	
2003	Obiettivo 2	761.282			
	Sostegno transitorio	285.870			
2004	Obiettivo 2	778.440			
	Sostegno transitorio	193.494			
2005	Obiettivo 2	800.652			
	Sostegno transitorio	134.074			
2006	Obiettivo 2	829.798			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	4.466.436	0	0	
	Sostegno transitorio	1.254.860	0	0	

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Azione a)			
Banche dati	N	7	0
Osservatori realizzati/potenziati	N	8	0
Postazioni di rilevazione	N	14	0
Area interessata	Kmq	Da rilevare in fase di attuazione	0
Centri operativi attrezzati	N	Da rilevare in fase di attuazione	0
Enti coinvolti	N	Da rilevare in fase di attuazione	0
Imprese coinvolte	N	Da rilevare in fase di attuazione	0
Giornate/Uomo	N	Da rilevare in fase di attuazione	0
Interventi	N	Da rivedere in fase di attuazione	0
Popolazione di riferimento	N	Da rivedere in fase di attuazione	0
Sistemi informativi territoriali/GIS	N	Da rilevare in fase di attuazione	0
Azione b)			
Interventi	N	16	0
Imprese interessate	N	16	0
Laboratori territoriali realizzati e/o potenziati	N	7	0
Area interessata	Kmq	Da rilevare in fase di attuazione	0
Popolazione di riferimento	N	Da rilevare in fase di attuazione	0
Soggetti attuatori	N	Da rilevare in fase di attuazione	0

Stato di attuazione della Misura

La Misura, attuata dal beneficiario predeterminato Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, è suddivisa in due azioni:

Azione a) “Controllo ambientale”

Azione b) “ Informazione ed Educazione Ambientale”

Azione a) “Controllo ambientale”

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2384 del 9.8.2002, è stato approvato il Programma dell'ARPAV relativo alla presente Misura, che destina complessivamente un importo di 4.121.296,00 euro all'azione a), da utilizzare in aree obiettivo 2 per 2.866.436,00 euro e 1.254.860,00 euro in zone a sostegno transitorio, suddiviso per i seguenti progetti:

Progetti	Finanziamento Totale (euro)
Rete di monitoraggio della qualità dell'aria <i>Obiettivo 2</i> <i>Sostegno transitorio</i>	2.500.000,00 1.924.440,00 575.560,00
Sistema integrato monitoraggio meteoambientale. <i>Obiettivo 2</i> <i>Sostegno transitorio</i>	850.000,00 523.412,80 326.587,20
SAMPAS Acque sotterranee <i>Obiettivo 2</i> <i>Sostegno transitorio</i>	771.296,00 418.583,20 352.712,80

Progetto 1

Ottimizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria del Veneto e mappatura di aree remote.

Provvedimenti adottati dal beneficiario finale

DDG n. 771 del 14.10.02 – Modifica n. 4 sistemi di acquisizione dati dedicati alla gestione degli analizzatori di BTX presso le stazioni di Bissuola, Circonvallazione e presso due stazioni rilocabili.

DDG n. 775 del 16.10.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Asse 4 “Ambiente e territorio”, Misura 4.3 “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale”. – Accertamento fondi.

DDG n. 807 del 28.10.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Asse 4 “Ambiente e territorio”, Misura 4.3 “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale”. – Procedura di selezione pubblica per l'attivazione di una collaborazione coordinata e continuativa per la figura di “perito chimico”.

DDG n.997 del 18.12.2002– Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 anni 2000-2006 Misura 4.3: Progetto di “Ottimizzazione della rete di

monitoraggio della qualità dell'aria del Veneto". Piano di riparto del finanziamento regionale per l'anno 2002. Approvazione convenzione con Università Ca' Foscari di Venezia e affidamento incarico alla dr.ssa Erika Baraldo.

Stato di avanzamento al 31.12.2002

Il Progetto preliminare prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- Analisi dello stato attuale della rete di monitoraggio; aggiornamento del database della rete.
- Realizzazione di campagne informative destinate ai EE.LL. e ai cittadini
- Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e delle stazioni rilocabili mediante opere tecnologiche, impiantistiche e di approntamento strumentale.
- Mappatura delle aree remote
- Inserimento della rete di monitoraggio in un Sistema Qualità
- Visualizzazione dei dati qualità dell'aria tramite web
- Reporting

Nel corso del trimestre ottobre-dicembre 2002 è stata realizzata l'analisi dei siti di monitoraggio esistenti (microposizionamento, cartografia, metadati, dotazione strumentale); è stato individuato il numero di stazioni ricadenti nelle aree "obiettivo 2" e in quelle a "sostegno transitorio".

Nell'ambito dell'attività 3 si è proceduto all'acquisto di quattro sistemi di acquisizione dati dedicati alla gestione degli analizzatori di BTX (benzene, toluene, xilene) presso le stazioni di Parco Bissuola, Via Circonvallazione e presso due stazioni rilocabili del Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia, come da D.D.G. n. 771 del 14/10/2002.

Nell'ambito dell'attività 4 sono stati raccolti i dati riguardanti gli inquinanti non convenzionali (PM10, IPA, BTX) monitorati tramite la rete fissa di monitoraggio e le campagne effettuate con le stazioni rilocabili sul territorio regionale.

E' stato predisposto, da parte di ciascun Dipartimento ARPAV Provinciale, il piano di ristrutturazione della "propria" rete di monitoraggio della qualità dell'aria. Ciascun piano

contiene la descrizione dello stato delle stazioni fisse di misura e dei mezzi rilocabili, i parametri attualmente monitorati e gli interventi previsti.

Contestualmente sono state effettuate, ad opera dei dipendenti ARPAV, attività di carattere amministrativo, gestionale e di coordinamento, finalizzate alla stesura del Progetto Esecutivo (Primo lotto) completo di analisi dei costi e capitolati tecnici.

Progetto 2

Sistema integrato di monitoraggio meteoambientale

Provvedimenti adottati dal beneficiario finale

DDG n. 775 del 16.10.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Asse 4 “Ambiente e territorio”, Misura 4.3 “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale”. – Accertamento fondi.

La DDG comprendente il quadro economico del Progetto completo di titoli di spesa è in fase di approvazione

Stato di avanzamento al 31.12.2002

Nell'ambito delle attività previste si è provveduto a svolgere la selezione, in data 18.12.2002, per gli incarichi di collaborazione, in attesa di ratifica con opportuno provvedimento

Progetto 3

Sistema Attrezzato di Monitoraggio per la Protezione delle Acque Sotterranee (SAMPAS)

Provvedimenti adottati dal beneficiario finale

DDG n. 775 del 16.10.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Asse 4 “Ambiente e territorio”, Misura 4.3 “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale”. – Accertamento fondi.

Non è stato adottato alcun provvedimento attuativo nel corso del 2002.

Stato di avanzamento al 31.12 2002

In sintesi la realizzazione del Progetto prevede l'attivazione di 8 programmi specifici da adottare in ogni singola situazione provinciale:

- Costituzione “UNITA' OPERATIVA ACQUE SOTTERRANEE”
- Censimento di episodi di inquinamento
- Produzione Atlante Sorgenti
- Raccolta delle informazioni esistenti per la caratterizzazione dei Bacini Idrogeologici
- Estensione ed ottimizzazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee
- Monitoraggio sostanze inquinanti di origine naturale
- Determinazioni biologiche
- Progetto sperimentale per attivazione di stazioni automatiche di misura di portata (sorgenti), di livello (piezometri) e qualitative.

Sono state predisposte presso ogni Dipartimento ARPAV Provinciale le modalità realizzative di alcuni programmi di cui sopra.

Azione b) “Informazione ed Educazione Ambientale”

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1768 del 6.7.2001, ha approvato il Piano Triennale di Educazione Ambientale, individuando nell'ARPAV il Centro Regionale di Coordinamento della rete regionale I.N.F.E.A. (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale) previsto dall'Accordo tra lo Stato e le Regione e Province Autonome del 23.11.2000 e ripreso dagli Accordi del 17.1.2002 e del 9.5.2002, relativi all'attuazione di una nuova programmazione concertata in materia.

La Giunta regionale ha pertanto assunto la deliberazione n. 1347 del 31.5.2002, inviata al Ministero con nota del 11.6.2002, n. 1979/4600, con cui è stato approvato il Documento di Programmazione I.N.F.E.A. della Regione Veneto, per gli anni 2002 – 2003, predisposto dall'ARPAV.

Tale Documento prende altresì in considerazione il fatto che l'ARPAV sia stata indicata quale beneficiario finale all'interno del Complemento di Programmazione previsto dal Documento Unico di Programmazione (DOCUP Obiettivo 2) di cui alla Decisione C(2001) n. 2889 del 26.11.2001 della Commissione Europea.

Infatti, con deliberazione della Giunta regionale n. 2384 del 9.8.2002, è stato approvato il Programma dell'ARPAV relativo alla presente Misura, che destina 1.600.000.000 euro all'azione a), da utilizzare in aree obiettivo 2.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2255 del 9.8.2002, è stato successivamente approvato lo schema di accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione del Veneto, sottoscritto in data 25.10.2002.

Provvedimenti adottati dal beneficiario finale

DDG n. 775 del 16.10.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Asse 4 "Ambiente e territorio", Misura 4.3 "Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale". – Accertamento fondi.

DDG n. 834 del 7.11.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 anni 2000-2006. Asse 4 "Ambiente e territorio", Misura 4.3 – Azione b) – Programma di "Informazione ed educazione ambientale". Approvazione elenco progetti.

DDG n. 174 del 18.3.2002 - Realizzazione del Progetto "Rifiuto=risorsa ideale futura in una terra ospitale" nell'ambito della manifestazione Sep Pollution 2002

DDG 835 del 7.11.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Misura 4.3 – Programma di "Informazione ed educazione ambientale". Bando per la realizzazione di uno studio nell'ambito territoriale del fiume Livenza finalizzato allo sviluppo di attività di educazione ambientale.

DDG n. 907 del 26.11.2002 – Completamento del Progetto "Rifiuto=Risorsa ideale futura in una terra ospitale" ed iscrizione della spesa complessiva a carico dei fondi vincolati recati dal DOCUP obiettivo 2 anni 2000-2006. Asse 4 "Ambiente e territorio". Misura 4.3 azione b) Programma di informazione ed educazione ambientale.

DDG n. 1052 del 30.12.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Misura 4.3 – Programma di “Informazione ed educazione ambientale”. Affidamento incarico per la realizzazione di un progetto di educazione ambientale sul fiume Loncon al Comune di Pramaggiore (VE).

DDG n.1053 del 30.12.2002 - Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Misura 4.3 – Programma di “Informazione ed educazione ambientale”. Affidamento incarico alla Mostra Nazionale Vini di Pramaggiore per la realizzazione di un progetto di educazione ambientale orientato alla promozione e alla diffusione di pratiche agricole per la sostenibilità delle attività produttive .

DDG n. 1054 del 30.12.2002 Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Misura 4.3 – Programma di “Informazione ed educazione ambientale”. Affidamento incarico per la realizzazione del Progetto “Recupero e valorizzazione ambientale antica strada consortiva tra Gruaro e Bagnara” al Comune di Gruaro.

DDG n. 1056 del 30.12.2002 - Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Misura 4.3 – Programma di “Informazione ed educazione ambientale”. Affidamento incarico per la realizzazione del “Progetto di educazione ambientale per le scuole del Veneto Orientale alla Società A.S.V.O.

DDG n. 1057 del 30.12.2002 - Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Misura 4.3 – Programma di “Informazione ed educazione ambientale”. Affidamento incarico per la realizzazione di attività di educazione ambientale al Consorzio Pro Loco Veneto Orientale.

Stato di avanzamento al 31.12.2002

All'interno delle tipologie di intervento indicate dalla Regione Veneto per l'attuazione del Programma di Informazione ed Educazione Ambientale (Misura 4.3 azione b) del DOCUP obiettivo 2 anni 2000-2006), sono stati individuati come prioritari da attivare nel 2002 nove progetti, secondo 3 priorità tematiche:

- Campagne educative regionali
- Azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale
- Indagine statistica sui comportamenti

Progetti conclusi

Rifiuto=Risorsa ideale futura in una terra ospitale”

Tipologia di intervento: campagna educativa regionale

Il progetto è stato avviato nel marzo del 2002 con DDG N. 174 del 18.03.2002 e successivamente completato con DDG n. 907 del 26.11.2002.

Progetti attivati

Biodiversità nell'ambito Liventino – excursus storico naturalistico per la conoscenza delle trasformazioni ambientali e dei modi di vita

Tipologia di intervento: azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale

Il progetto è stato affidato, in seguito a gara, all'A.PRO.VE. Associazione per la promozione delle Venezie (DDG N. 1058 del 30.12.2002) e prevede la realizzazione di uno studio dell'asta del fiume Livenza rientrante nella zonizzazione Regionale delle aree ad obiettivo 2, per avviare un processo di maggior conoscenza e considerazione della valenza ambientale del territorio propedeutica all'educazione ed al rispetto dello stesso.

Fiume Loncon: monitoraggio della fauna e realizzazione di un punto di osservazione

Tipologia di intervento: azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale.

Il progetto è stato affidato con DDG n. 1052 del 30.12.02 al Comune di Pramaggiore e prevede la realizzazione di una pubblicazione riguardante otto itinerari sul fiume Loncon al fine di migliorare la conoscenza degli aspetti naturalistici del fiume stesso, e di un osservatorio naturalistico per lo sviluppo di attività di educazione ambientale.

Centro per la promozione e la diffusione di pratiche agricole per la sostenibilità delle attività produttive nel Veneto Orientale.

Tipologia di intervento: azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale

Il progetto è stato affidato, alla Società Cooperativa S.r.l. Mostra Nazionale Vini di Pramaggiore (VE) con DDG n. 1053 del 30.12.2002 e prevede la predisposizione di un laboratorio di educazione ambientale come punto cardine dell'attività educativa, un programma sulla gestione dei rifiuti agricoli con interventi per limitarne la produzione e sensibilizzare e coinvolgere le aziende agricole della zona sul tema, la realizzazione di una pubblicazione e di un convegno espositivo sull'agricoltura biologica e la gestione ambientale del territorio.

Recupero e valorizzazione ambientale dell'antica strada consortiva tra Gruaro e Bagnara

Tipologia di intervento: azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale

Il progetto è stato affidato con DDG n. 154 del 30.12.2002 al Comune di Gruaro (VE) e prevede opere di sistemazione e consolidamento di un sito di alto valore naturalistico e culturale tra il Comune di Gruaro e la vicina frazione di Bagnara, per lo sviluppo di attività di educazione ambientale.

Percorso di Educazione Ambientale nel Veneto Orientale.

Tipologia di intervento: azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale

Il progetto è stato affidato alla Società A.S.V.O. S.p.a. – Ambiente Servizi Venezia Orientale con DDG n. 1056 del 30.12.2002 ed è articolato in una serie di attività di informazione ed educazione ambientale rivolte ad alunni, docenti, cittadini dei comuni del Veneto orientale soci dell'A.S.V.O.

Giornate ecologiche a tema nel Veneto Orientale

Tipologia di intervento: azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale

Il progetto è stato affidato al Consorzio Pro Loco Veneto Orientale con DDG n. 1057 del 30.12.2002 e prevede il coinvolgimento delle scuole, dei cittadini, delle associazioni di volontariato, delle amministrazioni comunali e di altri enti operanti nel territorio in attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione ambientale su varie tematiche ambientali, Il progetto prevede inoltre il recupero di tre aree ad elevata valenza naturalistica in condizioni di elevato degrado al fine di favorire attività di educazione ambientale.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Progetti non ancora attivati:

Linee guida per la pianificazione, la progettazione e manutenzione di itinerari ciclabili

Tipologia di intervento: azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale

Il progetto è stato differito ai primi mesi del 2003 in quanto il recente avvio da parte della Regione del censimento della rete di piste ciclabili e redazione del piano regionale della mobilità ciclistica affidato con DGR n.3891 del 30.12.2002 all'Associazione FIAB, ha determinato l'opportunità di ridefinire lo schema progettuale precedentemente predisposto da ARPAV .

Osservatorio regionale sui comportamenti e l'educazione ambientale

Tipologia di intervento: indagine statistica sui comportamenti

Per l'avvio del progetto è stato ritenuto utile attendere i risultati della prima indagine conoscitiva sui comportamenti ambientali realizzata da ARPAV, nel corso del 2002, ed in fase di conclusione. L'analisi dei dati rilevati da questa prima indagine permetterà di orientare in modo più efficace le attività previste nell'ambito dell'Osservatorio, la cui attivazione è pertanto differita ai primi mesi del 2003.

Previsioni per il 2003

Nel 2003 si prevede la prosecuzione da parte dell'ARPAV degli interventi attivati e l'avvio di quelli non ancora attivati.

Misura 4.4 “Aiuti alle imprese per la tutela dell’ambiente”

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	3.760.533	564.080	282.040	282.040	197.428	84.612	0	3.196.453
	sostegno transitorio	2.009.800	301.470	150.735	150.735	105.515	45.220	0	1.708.330
2002	Obiettivo 2	4.881.240	732.186	366.093	366.093	256.265	109.828	0	4.149.054
	sostegno transitorio	2.266.373	339.956	169.978	169.978	118.984	50.994	0	1.926.417
2003	Obiettivo 2	5.075.213	761.282	380.641	380.641	266.449	114.192	0	4.313.931
	sostegno transitorio	1.905.800	285.870	142.935	142.935	100.054	42.881	0	1.619.930
2004	Obiettivo 2	5.189.613	778.442	389.221	389.221	272.454	116.767	0	4.411.171
	sostegno transitorio	1.289.947	193.492	96.746	96.746	67.722	29.024	0	1.096.455
2005	Obiettivo 2	5.337.680	800.652	400.326	400.326	280.229	120.097	0	4.537.028
	sostegno transitorio	893.813	134.072	67.036	67.036	46.926	20.110	0	759.741
2006	Obiettivo 2	5.531.948	829.792	414.896	414.896	290.429	124.467	0	4.702.156
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	29.776.227	4.466.434	2.233.217	2.233.217	1.563.254	669.963	0	25.309.793
	sostegno transitorio	8.365.733	1.254.860	627.430	627.430	439.201	188.229	0	7.110.873

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0	0	0	
	Sostegno transitorio	0	0	0	
2001	Obiettivo 2	564.080	0	0	
	Sostegno transitorio	301.470	0	0	
2002	Obiettivo 2	732.186	0	0	
	Sostegno transitorio	339.956	0	0	
2003	Obiettivo 2	761.282			
	Sostegno transitorio	285.870			
2004	Obiettivo 2	778.442			
	Sostegno transitorio	193.492			
2005	Obiettivo 2	800.652			
	Sostegno transitorio	134.072			
2006	Obiettivo 2	829.792			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	4.466.434	0	0	
	Sostegno transitorio	1.254.860	0	0	

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Imprese beneficiarie	N	20	0
Imprese certificate	N	10	0
Interventi	N	20	0
Superficie bonificata	Ha	Da rilevare in fase di attuazione	0
Volume materiali inquinanti rimossi /trattati	Mc	Da rilevare in fase di attuazione	0

Stato di attuazione della Misura

Con DGR n. 1295 del 17.05.2002 è stato approvato il bando di gara riferito alla Misura in oggetto. Alla data del 31.10.2002 sono pervenute alla Direzione tutela dell'ambiente nove domande di finanziamento di cui otto ricevibili e una irricevibile in quanto spedita fuori termine.

Con decreto n. 131 del 25.11.2002 del Dirigente per la tutela dell'ambiente, è stata costituita la Commissione istruttoria con il compito di valutare le istanze per l'accesso ai contributi; delle riunioni della Commissione istruttoria è stato redatto verbale. La Commissione ha preliminarmente stabilito i criteri per la valutazione delle istanze, concordando di procedere ad una doppia verifica tesa in primo luogo ad accertare la corrispondenza dei progetti presentati alle finalità del bando di gara e in secondo luogo ad analizzare le domande sotto il profilo della modulistica tecnica e la relativa documentazione grafica, soffermandosi in particolare a stimare il beneficio ambientale apportato dalle singole iniziative.

Con deliberazione n. 367 del 14.02.2003 si è conclusa la fase istruttoria: nessuna delle otto istanze ricevibile è stata ammessa a finanziamento.

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Il motivo principale per il quale la Misura 4.4 ha avuto uno scarso riscontro tra le imprese può individuarsi nella ridotta percentuale di contributo stabilita (15 % o 7,5 % della spesa ammessa) per progetti con previsione di spesa consistente, tenuto conto che il taglio minimo dell'intervento poteva raggiungere l'importo di 500.000,00 Euro. A seguito di tali considerazioni il Comitato di Sorveglianza del 21.11.2002 ha provveduto ad approvare una modifica del Complemento di Programmazione riducendo a 50.000 Euro il taglio minimo dei progetti ammissibili ed inserendo la possibilità di avvalersi anche di aiuti a titolo "de minimis".

Altro motivo dello scarso successo della Misura va ricercato nel ridotto ammontare del contributo messo a bando, pari a Euro 1.296.266,00 suddivisi tra le zone a sostegno transitorio e le zone Obiettivo 2, che si è dimostrato di scarso incentivo per le imprese.

Altre questioni hanno riguardato l'applicazione delle condizioni fissate nel bando, in particolare laddove si affermava che la spesa ammissibile doveva essere rapportata alla parte di investimento aggiuntivo strettamente necessaria all'ottenimento del miglioramento ambientale e qualora l'investimento fosse migliorativo delle capacità produttive di impianti già esistenti, ritenere ammissibili solo i costi suddetti proporzionati alla capacità dell'impianto. Tale dicitura ha reso difficoltoso quantificare le somme da finanziare in quanto si rendeva necessario estrapolare dal complesso dell'intervento quella parte di investimento aggiuntivo strettamente necessaria all'ottenimento del miglioramento ambientale.

Inoltre, in ossequio a quanto riportato nel Complemento di programmazione, l'istanza per la richiesta di finanziamento doveva essere completa di un progetto definitivo o esecutivo che risultava di difficile produzione tenuto conto del ridotto spazio di tempo per la presentazione della domanda (45 giorni dalla pubblicazione del bando nel BURV).

Descrizione delle attività di controllo di primo livello

Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario.

Previsioni per il 2003

Nei primi mesi del 2003 si provvederà all'approvazione di un nuovo bando di gara che tenga conto delle modifiche al Complemento di programmazione approvate dal Comitato di Sorveglianza del 20.11.2002.

ASSE 5: ASSISTENZA TECNICA

Misura 5.1

Piano finanziario

Anno	Costo Totale	Spesa Pubblica						Privati	
		Totale Pubblico	UE	Totale Nazionale	Stato	Regione	Altri		
2001	Obiettivo 2	255.798	255.798	127.899	127.899	89.529	38.370	0	0
	sostegno transitorio	122.844	122.844	61.422	61.422	42.995	18.427	0	0
2002	Obiettivo 2	310.806	310.806	155.403	155.403	108.782	46.621	0	0
	sostegno transitorio	136.712	136.712	68.356	68.356	47.849	20.507	0	0
2003	Obiettivo 2	316.418	316.418	158.209	158.209	110.746	47.463	0	0
	sostegno transitorio	112.938	112.938	56.469	56.469	39.528	16.941	0	0
2004	Obiettivo 2	296.372	296.372	148.186	148.186	103.730	44.456	0	0
	sostegno transitorio	77.272	77.272	38.636	38.636	27.045	11.591	0	0
2005	Obiettivo 2	301.184	301.184	150.592	150.592	105.414	45.178	0	0
	sostegno transitorio	52.178	52.178	26.089	26.089	18.262	7.827	0	0
2006	Obiettivo 2	305.994	305.994	152.997	152.997	107.098	45.899	0	0
	sostegno transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot	Obiettivo 2	1.786.572	1.786.572	893.286	893.286	625.299	267.987	0	0
	sostegno transitorio	501.944	501.944	250.972	250.972	175.679	75.293	0	0

Stato di avanzamento finanziario

Anno	Spesa Pubbl. Programmata	REALIZZAZIONI			
		impegni		pagamenti	
		importo	%	importo	%
2000	Obiettivo 2	0		0	
	Sostegno transitorio	0		0	
2001	Obiettivo 2	255.798		0	
	Sostegno transitorio	122.844		0	
2002	Obiettivo 2	310.806	438.794	141%	133.264
	Sostegno transitorio	136.712	184.566	135%	54.008
2003	Obiettivo 2	316.418			
	Sostegno transitorio	112.938			
2004	Obiettivo 2	296.372			
	Sostegno transitorio	77.272			
2005	Obiettivo 2	301.184			
	Sostegno transitorio	52.178			
2006	Obiettivo 2	305.994			
	Sostegno transitorio	0			
Tot	Obiettivo 2	1.786.572	438.794	25%	133.264
	Sostegno transitorio	501.944	184.566	37%	54.008

Indicatori di realizzazione fisica

Indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Valori realizzati
Attività	N	25	15
Attività	N	10	8
Gg. attività di valutazione	N	150 giorni/anno	75 gg.
Contratti	N	Superiore a 3	2
Giornate/uomo	N	Da rilevare in fase di attuazione	

Stato di attuazione della Misura

Gli interventi realizzati nell'ambito dell'Assistenza Tecnica sono illustrati nei successivi paragrafi 6.5 "Ricorso all'Assistenza Tecnica" e 6.6 "Misure adottate per garantire la pubblicità dell'intervento".

Sintesi dei principali problemi riscontrati

Alla data del 31.12.2002 non sono stati riscontrati particolari problemi di gestione e attuazione della Misura.

Descrizione dell'attività di controllo di primo livello

L'ufficio interessato all'attuazione della Misura, nonché l'Autorità di Gestione per quanto concerne la sua funzione di coordinamento, hanno provveduto per ogni singolo intervento avviato a verificare il rispetto dei documenti di programmazione e delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di ammissibilità delle spese e appalti pubblici, la veridicità delle spese dichiarate e la correttezza dei beni e/o servizi forniti, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE 438/2001.

Previsione per il 2003

Nel 2003 è prevista la prosecuzione delle attività di informazione e pubblicità previste dal Piano di Comunicazione.

Inoltre si proseguirà nell'attuazione delle attività già avviate nel 2002, in particolare per quanto concerne le attività di consulenza (IPI), il personale a tempo determinato e la valutazione intermedia.

4 PROGETTI DI PRIMA FASE

Nel corso del 2002 l'Autorità di Gestione ha provveduto ad una ricognizione dei cosiddetti progetti di Prima Fase, relativi cioè a scelte effettuate prima dell'approvazione dei criteri di selezione da parte dei Comitati di Sorveglianza.

L'individuazione specifica di tali progetti e la certificazione della loro coerenza con le norme comunitarie e nazionali pertinenti, con gli obiettivi globali e specifici del DOCUP e con le disposizioni particolari per i singoli assi e misure, sarà oggetto di un atto formale che verrà adottato entro i termini previsti dalla Commissione europea (30.04.2003).

I progetti individuati sono individuati nella successiva tabella:

COD.	Misura 1.4 "Aiuto al commercio e rivitalizzazione centri urbani"			Prov	Soggetto attuatore	Investimento indicativo (Meuro)	Contributo indicativo (Meuro)		DGR
	Progetto		Localizzazione (Comune/ Quartiere)				Ob. 2	Sostegno transitorio	
	Titolo	Breve descrizione							
C 1	Riqualificazione del centro urbano del capoluogo: miglioramento accessibilità e parcheggi	Realizzazione di nuovi camminamenti e parcheggi in fregio a via XXV Aprile - 2° stralcio (via Roma)	Cerea	VR	Comune di Cerea	0,535		0,361	n. 988 del 19/04/2002
C 2	Riqualificazione del centro urbano del capoluogo: miglioramento accessibilità e parcheggi	Realizzazione di nuovi camminamenti e parcheggi in fregio a via XXV Aprile - 3° stralcio (via Roma)	Cerea	VR	Comune di Cerea	0,252		0,173	n. 988 del 19/04/2002
C 3	Riqualificazione centro urbano di Asparetto: miglioramento accessibilità e parcheggi	Arredo e sistemazione degli spazi urbani in via Belle Arti	Cerea	VR	Comune di Cerea	0,671		0,470	n. 988 del 19/04/2002
C 4	Miglioramento accessibilità e parcheggio	Realizzazione di un percorso pedonale lungo via Garibaldi	Cerea	VR	Comune di Cerea	0,053		0,037	n. 988 del 19/04/2002
C 5	Miglioramento accessibilità e parcheggi	Sistemazione dell'area antistante la chiesa parrocchiale di San Vito e realizzazione di un percorso pedonale lungo via Pascoli	Cerea	VR	Comune di Cerea	0,280		0,196	n. 988 del 19/04/2002
C 6	Miglioramento accessibilità e parcheggi	Costruzione del marciapiede di via S. Pietro, del parcheggio di via SS. Martiri	Concordia Sagittaria	VE	Comune di Concordia Sagittaria	0,417		0,288	n. 988 del 19/04/2002
C 7	Miglioramento accessibilità e parcheggi	Sistemazione e realizzazione del marciapiede di via Spareda nel tratto compreso tra via San Pietro e via Candiani	Concordia Sagittaria	VE	Comune di Concordia Sagittaria	0,197		0,138	n. 988 del 19/04/2002
C 8	Realizzazione di nuovi parcheggi	Costruzione del parcheggio di p.zza Matteotti	Concordia Sagittaria	VE	Comune di Concordia Sagittaria	0,168		0,118	n. 988 del 19/04/2002

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

C 9	Realizzazione percorsi pedonali protetti	Realizzazione percorsi pedonali protetti: tratti frazione Terranegra – Capoluogo e frazione San Vito – quartiere Porto	Legnago	VR	Comune di Legnago	0,690		0,483	n. 988 del 19/04/2002
C 10	Accessibilità	Realizzazione di una passerella pedonale e di due ascensori in fregio al ponte “P. Umberto”	Legnago	VR	Comune di Legnago	1,300		0,910	n. 988 del 19/04/2002
C 11	Miglioramento accessibilità e parcheggi, arredo urbano	Intervento di riqualificazione urbana del centro di Porto l'intervento ha l'intento di riconfigurare la piazza restituendole il ruolo di aggregazione religiosa e civile nonché riordinando la sosta degli autoveicoli.	Legnago	VR	Comune di Legnago	0,600		0,420	n. 988 del 19/04/2002
C 12	Accessibilità e arredo urbano	Riqualificazione dei centri urbani nei quartieri di Porto, Casette, Terranegra e Vangadizza con interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento di strade, marciapiedi e pertinenze (1^ parte)	Legnago	VR	Comune di Legnago	0,540		0,378	n. 988 del 19/04/2002
C 13	Miglioramento accessibilità e parcheggi	Sistemazione incrocio viale Udine, via Rosmini e marciapiedi al fine di migliorare l'accesso al centro urbano	Portogruaro	VE	Comune di Portogruaro	0,020		0,014	n. 988 del 19/04/2002
C 14	Miglioramento accessibilità e parcheggi; realizzazione parcheggi	Sistemazione e parcheggi esterni alla chiesa di S. Rita da Cascia entro il canale tombinato Ronchi	Portogruaro	VE	Comune di Portogruaro	0,026		0,018	n. 988 del 19/04/2002
C 15	Arredo e sistemazione spazi urbani; miglioramento ambientale; realizzazione e sistemazione spazi verdi	Interventi di tutela e valorizzazione del verde pubblico nel centro urbano	Portogruaro	VE	Comune di Portogruaro	0,079		0,055	n. 988 del 19/04/2002
T O T A L E						5,828	0,000	4,059	

Misura 2.1 "Aree attrezzate per l'ubicazione di servizi alle imprese"									
COD.	Progetto		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto attuatore	Investimento indicativo (Meuro)	Contributo indicativo (Meuro)		DGR
	Titolo	Breve descrizione					Ob. 2	Sostegno transitorio	
C17	Recupero e ristrutturazione immobile	Progetto di recupero e ristrutturazione immobile ex sede scuole elementari Zanella - 1° stralcio: realizzazione spazi per servizi alle imprese nel piano secondo e in porzione nel piano primo	Chiampo	VI	Comune di Chiampo	1,009		0,706	n. 988 del 19/04/2002
T O T A L E						1,009	0,000	0,706	

Misura 2.1 "Aree attrezzate per l'ubicazione di servizi alle imprese"									
COD.	Progetto		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto attuatore	Investimento indicativo (Meuro)	Contributo indicativo (Meuro)		DGR
	Titolo	Breve descrizione					Ob. 2	Sostegno transitorio	
C17	Recupero e ristrutturazione immobile	Progetto di recupero e ristrutturazione immobile ex sede scuole elementari Zanella - 1° stralcio: realizzazione spazi per servizi alle imprese nel piano secondo e in porzione nel piano primo	Chiampo	VI	Comune di Chiampo	1,009		0,706	n. 988 del 19/04/2002
T O T A L E						1,009	0,000	0,706	

COD.	Misura 2.2 "Investimenti di carattere energetico"								
	Progetto		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto attuatore	Investimento indicativo (Meuro)	Contributo indicativo (Meuro)		DGR
	Titolo	Breve descrizione					Ob. 2	Sostegno transitorio	
E 1	Centralina idroelettrica	Impianti ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica	Comune di Rocca Pietore	BL	Comune di Rocca Pietore	0,720	0,022		n. 3295 del 30/11/2001
E 2	Centralina idroelettrica	Impianti ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica	Comune di Comelico Superiore	BL	Comune di Comelico Superiore	0,141	0,042		n. 3295 del 30/11/2001
E 3	Centralina idroelettrica	Impianti ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica	Comune di Santa Giustina	BL	Comune di Santa Giustina	0,516	0,155		n. 3295 del 30/11/2001
E 4	Centralina idroelettrica	Impianti ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica	Comune di Santa Giustina	BL	Comune di Santa Giustina	0,170	0,051		n. 3295 del 30/11/2001
E 5	Centralina idroelettrica	Impianti ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica	Comune di Taibon Agordino	BL	Comune di Taibon Agordino	0,145	0,043		n. 3295 del 30/11/2001
E 6	Centralina idroelettrica	Impianti ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica	Comune di Auronzo di Cadore	BL	Comune di Auronzo di Cadore	0,044	0,013		n. 3295 del 30/11/2001
E 7	Fotovoltaico c/o Rifugio Casera Ere	Installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica	Comune di San Gregorio nelle Alpi	BL	Comune di San Gregorio nelle Alpi	0,007	0,007		n. 3295 del 30/11/2001
E 8	Fotovoltaico c/o Centro Didattico Malga Valpore	Installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica	Comune di Seren del Grappa	BL	Comune di Seren del Grappa	0,101	0,101		n. 3295 del 30/11/2001
E 9	Fotovoltaico c/o Malga Galmararetta	Installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica	Comune di Asiago	VI	Comune di Asiago	0,119	0,119		n. 3295 del 30/11/2001
E 10	Fotovoltaico c/o Rifugio Angelini	Installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica	Comune di Forno di Zoldo	BL	Comune di Forno di Zoldo	0,085	0,085		n. 3295 del 30/11/2001
E 11	Fotovoltaico c/o Malga Ombretta	Installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica	Comune di Rocca Pietore	BL	Comune di Rocca Pietore	0,027	0,027		n. 3295 del 30/11/2001
E 12	Fotovoltaico c/o Malga Campolongo	Installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica	Comune di Rotzo	VI	Consorzio Rotzo - San Pietro - Pedescaia	0,121	0,121		n. 3295 del 30/11/2001

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

E 13	Fotovoltaico c/o Malga Porta Manazzo	Installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica	Comune di Asiago	VI	Comune di Asiago	0,179	0,179		n. 3295 del 30/11/2001
E 14	Fotovoltaico c/o Malga Franzedaz	Installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica	Comune di Rocca Pietore	BL	Comune di Rocca Pietore	0,027	0,027		n. 3295 del 30/11/2001
E 15	Fotovoltaico c/o Malga Dosso di Sopra	Installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica	Comune di Asiago	VI	Comune di Asiago	0,080	0,080		n. 3295 del 30/11/2001
E 16	Biomasse Legnose	Installazione di caldaie a legna per il riscaldamento	Comune di Torrelvicino	VI	Comunità Montana Leogra - Timonchio	0,127		0,039	n. 3295 del 30/11/2001
E 17	Biomasse Legnose	Installazione di caldaie a legna per il riscaldamento	Comune di Monte di Malo	VI	Comunità Montana Leogra - Timonchio	0,123		0,038	n. 3295 del 30/11/2001
T O T A L E						2,732	1,072	0,077	

COD.	Misura 4.1 "Infrastrutture ambientali"								
	Progetto		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto attuatore	Investimento indicativo (Meuro)	Contributo indicativo (Meuro)		DGR
	Titolo	Breve descrizione					Ob. 2	Sostegno transitorio	
IP 1	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto Centrale. Condotta Cavarzere - Corbola - Taglio di Po	Intervento migliorativo della qualità del servizio idropotabile a sostegno dello sviluppo turistico dell'area del delta del Po	Comuni di Corbola e Taglio di Po	RO	Consorzio Acquedotto Medio Delta Po	3,615	1,807		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

IP 2	Razionalizzazione del sistema acquedottistico comunale	Intervento migliorativo della qualità del servizio idropotabile a sostegno dello sviluppo turistico dell'area del territorio montano	Comune di Cibiana	BL	Comune di Cibiana	0,516	0,439		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
IP 3	Ampliamento dello schema fognario e depurativo nel Comune di Piacenza d'Adige	Razionalizzazione e adeguamento delle strutture fognarie e depurative per lo sviluppo di comprensori industriali/artigianali	Comune di Piacenza d'Adige	PD	Azienda Speciale Centro Veneto Servizi CVS	0,258	0,129		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
IP 4	Ampliamento dello schema fognario e depurativo nel Comune di Sant'Urbano	Razionalizzazione e adeguamento delle strutture fognarie e depurative per lo sviluppo di comprensori industriali/artigianali	Comune di Sant'Urbano	PD	Azienda Speciale Centro Veneto Servizi CVS	0,258	0,129		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
IP 5	Ampliamento dello schema fognario e depurativo nel Comune di Urbana	Razionalizzazione e adeguamento delle strutture fognarie e depurative per lo sviluppo di comprensori industriali/artigianali	Comune di Urbana	PD	Azienda Speciale Centro Veneto Servizi CVS	0,258	0,129		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
IP 6	Ampliamento dello schema fognario e depurativo nel Comune di Megliadino San Fidenzio	Razionalizzazione e adeguamento delle strutture fognarie e depurative per lo sviluppo di comprensori industriali/artigianali	Comune di Megliadino San Fidenzio	PD	Azienda Speciale Centro Veneto Servizi CVS	0,258	0,129		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
IP 7	Ampliamento dello schema fognario e depurativo consorziale	Razionalizzazione e adeguamento delle strutture fognarie e depurative per lo sviluppo di aree a spiccata vocazione turistica	Comuni di Meduna di Livenza, Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza	VE	Consorzio Interregionale Basso Livenza	1,033	0,516		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

IP 8	Ampliamento dello schema fognario	Intervento migliorativo del servizio di fognatura e depurazione a sostegno dello sviluppo turistico del territorio montano	Comune di Bosco Chiesanuova e San Mauro di Saline	VR	Comunità Montana della Lessina	0,942	0,753		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
IP 9	Completamento fognature a Recoaro Mille e Fongara a protezione opere di presa acquadottistiche della Valle dell'Agno	Intervento migliorativo del servizio di fognatura e depurazione a sostegno dello sviluppo turistico del territorio montano	Comune di Recoaro	VI	Comune di Recoaro	0,516	0,439		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
IP 10	Dismissione impianto di depurazione e collegamento rete Acque a Tonezza	Intervento migliorativo del servizio di fognatura e depurazione a sostegno dello sviluppo turistico del territorio montano	Comune di Tonezza del Cimone	VI	Comunità Montana Alto Astico e Posina	1,032	0,878		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
IP 11	Ampliamento schema fognario nel Comune di Gruaro	Realizzazione e adeguamento delle strutture fognarie e depurative per lo sviluppo di comprensori industriali/artigianali	Comune di Gruaro	VE	Comune di Gruaro	0,475	0,413		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
IP 12	Ampliamento schema fognario	Realizzazione e adeguamento delle strutture fognarie e depurative	Comune di Teglio Veneto	VE	Comune di Teglio Veneto	0,119	0,103		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
IP 13	Ampliamento schema fognario e depurativo comunale	Realizzazione e adeguamento delle strutture fognarie e depurative per lo sviluppo di turistico legato alla città murata	Comune di Montagnana	PD	Comune di Montagnana	0,516	0,439		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002

Obiettivo 2 (2000-2006)
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002

IP 14	Ampliamento schema fognario e depurativo comunale	Realizzazione e adeguamento delle strutture fognarie e depurative per lo sviluppo di compresori industriali/artigianali	Comune di Motta di Livenza	TV	Comune di Motta di Livenza	0,775		0,658	n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
IP 15	Collegamento allo schema fognario comunale con impianto consortile di Sernaglia della Battaglia	Realizzazione e adeguamento delle strutture fognarie e depurative per lo sviluppo di compresori industriali/artigianali	Comune di Refrontolo	TV	Comune di Refrontolo	0,516		0,439	n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
IP 16	Ampliamento schema fognario comunale	Intervento migliorativo del servizio di fognatura a sostegno dello sviluppo turistico del territorio montano	Comune di Calalzo di Cadore	BL	Comune di Calalzo di Cadore	0,516	0,439		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
IP 17	Ampliamento schema fognario comunale	Intervento migliorativo del servizio di fognatura a sostegno dello sviluppo turistico del territorio montano	Comune di Forno di Zoldo	BL	Comune di Forno di Zoldo	0,258	0,219		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
IP 18	Ampliamento schema fognario depurativo	Intervento migliorativo del servizio di fognatura e depurazione a sostegno dello sviluppo turistico del territorio montano	Comuni di Agordo e La Valle Agordina	BL	Comunità Montana Agordina	1,032	0,878		n. 3842 del 31/12/2001 n. 932 del 19/4/2002
TOTALE						12,893	7,839	1,097	

Misura 4.1 "Infrastrutture ambientali"									
COD.	Progetto		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto attuatore	Investimento indicativo (Meuro)	Contributo indicativo (Meuro)		DGR
	Titolo	Breve descrizione					Ob. 2	Sostegno transitorio	
C 18	Ristrutturazione reti distribuzione idrica in gestione CIABL	Sistemazione e riqualificazione di alcune tratte della rete idrica comunale risalenti ai primi 900	Portogruaro	VE	Comune di Portogruaro	0,206		0,175	n.988 del 19/04/2002
C19	Ampliamento schema fognario	Realizzazione collettore fognario - Ripristino e completamento della rete di fognatura e collegamento al depuratore comunale	Portogruaro	VE	Comune di Portogruaro	1,114		0,947	n.988 del 19/04/2002
T O T A L E						1,320	0,000	1,122	

Misura 4.1 "Infrastrutture ambientali"									
COD.	Progetto		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto attuatore	Investimento indicativo (Meuro)	Contributo indicativo (Meuro)		DGR
	Titolo	Breve descrizione					Ob. 2	Sostegno transitorio	
A1	Impianto di selezione meccanica secco/umido ed impianto di compostaggio	Realizzazione di un impianto che attraverso processi meccanici di selezione produce una suddivisione del rifiuto in frazione organica e secca. Successivamente la frazione umida viene inviata alla sezione di trattamento biologico per le fasi di lavorazione e di maturazione del materiale.	Sant'Urbano	PD	Comune di Sant'Urbano	12,124	10,306		
A2	Impianto di pretrattamento rifiuti in località Malga Melagon	Impianto di selezione ed igienizzazione della frazione umida del rifiuto	Asiago	VI	Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni	1,165	0,991		

TOTALE	13,289	11,297	0,00	
---------------	--------	--------	------	--

i

COD.	Misura 4.2 "Tutela del territorio"		Localizzazione (Comune/Quartiere)	Prov	Soggetto attuatore	Investimento indicativo (Meuro)	Contributo indicativo (Meuro)		DGR
	Progetto						Ob. 2	Sostegno transitorio	
	Titolo	Breve descrizione							
A3	Nuovo Centro culturale multimediale di Caorle	Interventi per la riqualificazione urbanistica e architettonica dell'ambito ex Bafile	Caorle	VE	Comune di Caorle	7,239	6,153		
A4	Vivificazione della sacca di Scardovari ai fini dell'acquacoltura	Ripristino delle naturali condizioni idraulico - ambientali mediante interventi di vivificazione che aumentino la circolazione dell'acqua all'interno della laguna pur assicurando la sicurezza idraulica dall'intrusione del mare. Con questi interventi si vuole ottenere un miglioramento dello stato idraulico della laguna, ricreando condizioni idonee all'allevamento della vongola e consentendo un migliore sviluppo turistico della zona.	Porto Tolle	RO	Consorzio di Bonifica Delta Po - Adige	1,500	1,275		
TOTALE						8,739	7,428	0,00	

5 ESECUZIONE FINANZIARIA

**OBIETTIVO 2 ANNI 2000-2006 E SOSTEGNO TRANSITORIO ANNI 2000-2005
AVANZAMENTO FINANZIARIO ANNI 2000 - 2006**

**IMPEGNI E PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI
TOTALE AL 31.12.2002**

Valori in Euro

ASSI E MISURE	SPESA PUBBLICA					PRIVATI					TOTALE PROGRAMMA OPERATIVO				
	Programmato	Impegnato	Imp/Prog %	Pagamenti	Pag/Prog %	Programmato	Impegnato	Imp/Prog %	Pagamenti	Pag/Prog %	Programmato	Impegnato	Imp/Prog %	Pagamenti	Pag/Prog %
	Asse 1. Potenziamento e sviluppo delle imprese	257.458.274,00	45.389.240,03	17,6%	0,00	0,0%	1.162.400.471,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.419.858.745,00	45.389.240,03	3,2%	0,00
021. Potenziamento e sviluppo delle imprese	200.989.564,00	34.287.627,44	17,1%	0,00	0,0%	887.523.024,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.088.512.588,00	34.287.627,44	3,1%	0,00	0,0%
ST1. Potenziamento e sviluppo delle imprese - Sostegno transitorio	56.468.710,00	11.101.612,59	19,7%	0,00	0,0%	274.877.447,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	331.346.157,00	11.101.612,59	3,4%	0,00	0,0%
0211. Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese	77.384.260,00	16.845.036,79	21,8%	0,00	0,0%	438.510.807,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	515.895.067,00	16.845.036,79	3,3%	0,00	0,0%
ST11. Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese - Sostegno transitorio	23.233.296,00	4.909.818,59	21,1%	0,00	0,0%	131.655.344,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	154.888.640,00	4.909.818,59	3,2%	0,00	0,0%
0212. Fondo di rotazione per l'artigianato	41.001.872,00	16.400.750,00	40,0%	0,00	0,0%	232.343.941,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	273.345.813,00	16.400.750,00	6,0%	0,00	0,0%
ST12. Fondo di rotazione per l'artigianato Fondo di rotazione per l'artigianato - Sostegno transitorio	11.519.616,00	6.191.794,00	53,8%	0,00	0,0%	65.277.824,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	76.797.440,00	6.191.794,00	8,1%	0,00	0,0%
0213. Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi	30.257.044,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	171.456.583,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	201.713.627,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ST13. Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi - Sostegno transitorio	12.553.458,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	71.136.262,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	83.689.720,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0214. Aiuto al commercio e rivalizzazione dei centri urbani	24.368.270,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	4.991.091,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	29.359.361,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ST14. Aiuto al commercio e rivalizzazione dei centri urbani - Sostegno transitorio	6.845.516,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.402.094,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	8.247.610,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0215. Servizi alle imprese	13.246.664,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	30.908.883,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	44.155.547,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ST15 Servizi alle imprese - Sostegno transitorio	2.316.824,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	5.405.923,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	7.722.747,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0216. Interventi di animazione economica	6.097.202,00	1.041.840,65	17,1%	0,00	0,0%	677.467,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	6.774.669,00	1.041.840,65	15,4%	0,00	0,0%
0217. Contributi per la ricerca e l'innovazione	8.634.252,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	8.634.252,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	17.268.504,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Asse 2. Infrastr. Per la competitività del sistema produttivo regionale	146.465.152,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	4.242.220,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	150.707.372,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
022. Infrastr. Per la competitività del sistema produttivo regionale	114.340.730,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2.629.195,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	116.969.925,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ST2. Infrastr. Per la competitività del sistema produttivo regionale - Sostegno transitorio	32.124.422,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.613.025,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	33.737.447,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0221. Aree attrezz. per l'ubicazione di serv. alle imprese	43.492.060,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	43.492.060,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ST21. Aree attrezz. per l'ubicazione di serv. alle imprese - Sostegno transitorio	19.353.740,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	19.353.740,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0222. Investimenti di carattere energetico	12.120.118,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	12.120.118,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ST22. Investimenti di carattere energetico - Sostegno transitorio	5.987.476,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	5.987.476,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0223. Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia	3.389.564,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3.389.564,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ST23. Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia - Sostegno transitorio	1.944.130,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.944.130,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0224. Intermodalità e logistica	47.451.402,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	47.451.402,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0225. Sviluppo della società dell'informazione	7.887.586,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2.629.195,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	10.516.781,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ST25.Sviluppo della società dell'informazione -Sostegno transitorio	4.839.076,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.613.025,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	6.452.101,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Asse 3 . Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale	94.401.368,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	146.295.707,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	240.697.075,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
023. Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale	73.696.174,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	143.995.130,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	217.691.304,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
transitorio	20.705.194,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2.300.577,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	23.005.577,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0231. Ricettività e strutture di supporto all'attività turistica	24.445.200,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	138.522.800,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	162.968.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0232. Diversificaz. dell'off. turistica e prolung. della stagionalità	49.250.974,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	5.472.330,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	54.723.304,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ST32. Diversificaz. dell'off. turistica e prolung. della stagionalità - Sostegno transitorio	20.705.194,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2.300.577,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	23.005.577,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Asse 4. Ambiente e territorio	71.516.186,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	32.420.666,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	103.936.852,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
024. Ambiente e territorio	55.830.434,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	25.309.793,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	81.140.227,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ST4. Ambiente e territorio - Sostegno transitorio	15.685.752,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	7.110.873,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	22.796.625,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0241. Infrastrutture ambientali	21.215.564,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	21.215.564,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ST41. Infrastrutture ambientali - Sostegno transitorio	5.960.586,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	5.960.586,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0242. Tutela del territorio	25.682.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	25.682.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ST42. Tutela del territorio - Sostegno transitorio	7.215.446,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	7.215.446,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0243. Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale	4.466.436,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	4.466.436,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ST43. Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale - Sostegno transitorio	1.254.860,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.254.860,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
0244. Aiuti alle imprese per la tutela dell'ambiente	4.466.434,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	25.309.793,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	29.776.227,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ST44. Aiuti alle imprese per la tutela dell'ambiente - Sostegno transitorio	1.254.860,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	7.110.873,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	8.365.733,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Asse 5. Assistenza tecnica	2.288.516,00	623.360,07	27,2%	187.272,65	8,2%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2.288.516,00	623.360,07	27,2%	187.272,65	8,2%
025. Assistenza tecnica	1.786.572,00	438.794,24	24,6%	133.264,31	7,5%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.786.572,00	438.794,24	24,6%	133.264,31	7,5%
ST5. Assistenza tecnica - Sostegno transitorio	501.944,00	184.565,83	36,8%	54.008,34	10,8%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	501.944,00	184.565,83	36,8%	54.008,34	10,8%
0251. Assistenza Tecnica	1.786.572,00	438.794,24	24,6%	133.264,31	7,5%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.786.572,00	438.794,24	24,6%	133.264,31	7,5%
ST51. Assistenza Tecnica - Sostegno transitorio	501.944,00	184.565,83	36,8%	54.008,34	10,8%	-	0,00	0,0%	0,00	0,0%	501.944,00	184.565,83	36,8%	54.008,34	10,8%
TOTALE	572.129.496,00	46.012.600,10	8,0%	187.272,65	0,0%	1.345.359.064,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.917.488.560,00	46.012.600,10	2,4%	187.272,65	0,0%
di cui Obiettivo 2	446.643.474,00	34.726.421,68	7,8%	133.264,31	0,0%	1.059.457.142,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.506.100.616,00	34.726.421,68	2,3%	133.264,31	0,0%
di cui Sostegno transitorio	125.486.022,00	11.286.178,42	9,0%	54.008,34	0,0%	285.901.922,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	411.387.944,00	11.286.178,42	2,7%	54.008,34	0,0%

6 INDICATORI RELATIVI ALLA RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

In ottemperanza all'art.44 del Reg (CE) 1260/99 e sulla scorta dei documenti di riferimento predisposti in materia dalla Commissione Europea, il Ministero dell'Economia e delle Finanze in collaborazione con le Regioni italiane ha elaborato una proposta nazionale in merito alla Riserva di efficacia ed efficienza.

Tale proposta ha ricevuto l'approvazione dalla stessa Commissione il 21 gennaio 2002.

In sintesi la proposta contiene tre possibili categorie di criteri: efficacia, gestione ed attuazione finanziaria.

Nei **criteri di efficacia** è previsto un "Indicatore di Valutazione fisica" (A.1) che valuta il raggiungimento di un target previsto entro il 30 settembre 2003.

Tale target è individuato sulla base di indicatori scelti a livello regionale per un insieme di misure che, per costo totale, siano pari almeno al 50 % del totale Programma Operativo.

I **criteri di gestione** valutano invece vari profili di qualità del sistema gestionale. Sono quattro: "Qualità del sistema di sorveglianza"(A.2.1) che prende in considerazione le modalità di adozione di procedure di monitoraggio e l'effettiva disponibilità di dati finanziari, fisici e procedurali; "Qualità del sistema di controllo"(A.2.2) che valuta l'organizzazione e l'indipendenza degli uffici che esercitano funzioni di controllo oltre che l'effettiva realizzazione dei controlli a campione secondo le previsioni del Reg(CE) 438/00 per il periodo 2001-2003; "Qualità dei criteri di selezione"(A.2.3) che valuta le procedure di selezione seguite per i progetti infrastrutturali finanziati; "Qualità del sistema di valutazione"(A.2.4) che prende in considerazione le procedure seguite per la selezione del valutatore indipendente nonché la soddisfazione dei requisiti di indipendenza del valutatore e la qualità della valutazione prodotta.

Il **criterio finanziario** monitora invece l'"Assorbimento dei fondi" (A.3) e si considera soddisfatto se entro il 30.9.2003 risulta spesa una somma pari all'ammontare degli impegni 2001.

Gli indicatori complessivamente individuati nella proposta sono 6: la riserva sarà assegnata alle regioni che ne avranno soddisfatti al 100% almeno 5.

La Regione Veneto ha individuato misure e indicatori in relazione al Criterio di efficacia (A.1) con DGR 685 del 22 marzo 2002. La proposta formulata (vedi tabella) ha individuato 6 misure, pari al 62% del costo totale dell'intero programma.

Due di queste, la 1.1 "Aiuti agli investimenti delle PMI" e la 1.2 "Fondo di rotazione per l'artigianato", sono misure di aiuto.

Le altre quattro, 2.1 "Aree attrezzate per l'ubicazione dei servizi alle imprese"; 2.4 "Intermodalità e logistica"; 4.1 "Infrastrutture ambientali" e 4.2 "Tutela del territorio" sono a carattere infrastrutturale. L'esperienza della precedente

programmazione ha infatti posto in evidenza come le misure infrastrutturali, pur scontando maggiori difficoltà iniziali, tendano ad avere, in termini di spesa, risultati complessivamente migliori rispetto alle misure di aiuto.

Le uniche misure la cui performance sarà valutata attraverso indicatori fisici sono la 4.1 e la 4.2 per le quali, in ragione della loro natura di infrastrutturali a gestione regionale, i dati procedurali perdono di significato.

Infatti, in ragione della tardiva approvazione del programma a seguito delle problematiche intervenute nel corso della procedura di zonizzazione nonché della ritardata approvazione del Docup da parte della Commissione Europea nonché in considerazione della complessità delle procedure istruttorie nel caso di misure d'aiuto ovvero di definizione del soggetto attuatore per le misure infrastrutturali, si è ritenuto preferibile avvalersi della facoltà di individuare prevalentemente indicatori di natura procedurale.

ELENCO MISURE

ELENCO MISURE					
Nr.	Nome	Tipo di indicatore	unità di misura	Rapporto % su Costo Totale	target 30.09.03
1.1	aiuti agli investimenti delle PMI	progetti ammissibili	numero	34,98%	150
		progetti approvati / finanziati	numero		130
		capacità progettuale	prog. Ammessi / prog. Presentati		70%
1.2	Fondo di rotazione per l'artigianato	progetti ammissibili	numero	18,26%	150
		progetti approvati / finanziati	numero		120
		capacità progettuale	prog. Ammessi / prog. Presentati		80%
2.1	Aree attrezzate per l'ubicazione di servizi alle imprese	progetti ammissibili	numero	3,28%	15
		progetti approvati / finanziati	numero		7
		capacità progettuale	prog. Ammessi / prog. Presentati		70%
2.4	Intermodalità e logistica	progetti ammissibili	numero	2,47%	10
		progetti approvati / finanziati	numero		5
4.1	Infrastrutture ambientali	interventi	numero	1,42%	2
4.2	Tutela del territorio	interventi	numero	1,72%	2

7 DISPOSIZIONI ADOTTATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE E DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA PER GARANTIRE LA QUALITÀ ED EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

7.1 Iniziative assunte dall'Autorità di Gestione

A livello operativo la Regione Veneto risulta attualmente dotata di una struttura organizzativa tale da permettere all'*Autorità di Gestione* di svolgere concretamente il proprio ruolo e da garantire una gestione coordinata della funzione di programmazione e della gestione finanziaria.

L'attività di gestione e attuazione delle singole misure è svolta dalle *Direzioni Regionali* competenti per materia.

Tali *Direzioni* sono coordinate funzionalmente dalle *Segreterie Regionali* di area che sono incaricate di svolgere le attività di programmazione e coordinamento nei settori di propria competenza.

L'*Autorità di Gestione* svolge il coordinamento complessivo a livello tecnico degli interventi finanziati dalla Comunità europea, provvedendo in particolar modo al coordinamento delle funzioni di programmazione e gestione finanziaria del programma ed al raccordo con il POR Obiettivo 3 e il PSR, garantendone pertanto la coerenza interna ed esterna del programma stesso. L'*Autorità di Gestione* costituisce inoltre il referente tecnico nei rapporti con il livello politico e con gli organismi esterni.

L'attività complessiva di coordinamento trova concreta espressione nel *Gruppo tecnico di coordinamento*, presieduto e coordinato dall'*Autorità di Gestione* e composto da tutti i Segretari Regionali interessati, la cui funzione è quella di indicare le metodologie comuni da seguire e di identificare le soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi. Se necessario, e ogniqualvolta ritenuto opportuno, il problema specifico viene posto all'attenzione del *Comitato di sorveglianza* del DOCUP, alle cui decisioni tutti gli uffici devono conformarsi.

Infine gli *Uffici dell'Autorità di Gestione* provvedono all'organizzazione della Valutazione intermedia, all'elaborazione ed alla presentazione alla Commissione del rapporto annuale d'esecuzione, alla gestione e attuazione della misura di Assistenza tecnica ed all'organizzazione dell'attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale.

Un caso particolare riguarda la *Misura 1.1* "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese", Azione a) "Aiuti agli investimenti di PMI", per la quale le attività di gestione, attuazione e controllo sono svolte dal *Ministero delle Attività Produttive*, d'intesa con la Regione, fatti salvi eventuali provvedimenti specifici che venissero adottati dall'*Autorità* responsabile in merito all'attuazione di questa azione.

L'*Autorità di gestione* svolge periodicamente degli incontri di coordinamento con tutte le strutture interessate sulle attività di gestione ed attuazione delle misure

del DOCUP al fine di verificarne lo stato di attuazione e il rispetto delle previsioni di spesa con particolare attenzione agli obiettivi da raggiungere entro il 30.09.2003 al fine del conseguimento della riserva di premialità del 4% ed entro il 31.12.2003 al fine di non incorrere nel disimpegno automatico.

In occasione di tali riunioni l'Autorità di Gestione raccoglie eventuali osservazioni e proposte di modifica del Complemento di Programmazione atte a migliorare l'efficacia attuative del programma e le sottopone successivamente all'approvazione del Comitato di Sorveglianza.

7.2 Iniziative assunte dal Comitato di sorveglianza

La riunione del Comitato di Sorveglianza del DOCUP Ob. 2 (2000-2006), si è svolta il giorno 20 novembre 2002 a Venezia preceduta da una riunione tecnica preparatoria tenutasi il giorno stesso.

7.2.1 Composizione del Comitato di sorveglianza

Come approvato nella riunione del 20.11.2002, il Comitato di sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Veneto risulta così composto:

MEMBRI EFFETTIVI

a) RAPPRESENTANTI REGIONALI:

- Il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato, in qualità di presidente;
- L'Assessore regionale ai Fondi Comunitari FESR, in qualità di vicepresidente;
- Il Segretario Generale della Programmazione;
- Il Segretario regionale al Bilancio e Finanza;
- Il Segretario regionale alle Attività produttive;
- L'Autorità di Gestione nella persona del Dirigente della Direzione regionale Programmi Comunitari;
- L'Autorità di Pagamento nella persona del Dirigente regionale alla Ragioneria e Tributi;
- L'Autorità Ambientale nella persona del Segretario regionale all'Ambiente e Lavori pubblici.

b) RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI:

- Un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari;

- Un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
- Un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive.

Partecipano, inoltre, a titolo consultivo:

- Un rappresentante designato dalla Commissione UE;
- Due rappresentanti delle categorie economiche;
- Due rappresentanti delle forze sociali;
- Un rappresentante della Commissione Regionale pari Opportunità;
- Un rappresentante dell'Unioncamere;
- Un rappresentante degli enti locali;
- Il rappresentante dell'Autorità di Gestione del POR Obiettivo 3 Veneto;
- Il rappresentante dell'Autorità di Gestione del PSR Veneto;
- Un rappresentante del FORUM TERZO SETTORE;
- Un rappresentante del Consiglio Regionale.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato su invito del Presidente, in qualità di esperto, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali o regionali, di altre istituzioni nazionali ed esperti in relazione a specifiche materie di volta in volta trattate.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di assenza, da un membro supplente appositamente designato dall'amministrazione o istituzione rappresentata.

7.2.2 Esiti delle riunioni del Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del DOCUP Ob. 2 si è riunito il giorno 20.11.2002 con il seguente Ordine del giorno:

1. Stato di attuazione delle singole misure ed avanzamento del programma
2. Modifiche al Complemento di Programmazione a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea con nota prot. n. 103092 del 27.03.2002
3. Proposte di modifica al Complemento di Programmazione presentate dalle strutture responsabili dell'attuazione delle misure
4. Proposte di modifica al Regolamento interno del Comitato di sorveglianza
5. Presentazione delle attività svolte dall'Autorità Ambientale
 - Approvazione del Piano operativo di cooperazione sistematica tra Autorità Ambientale e Autorità di Gestione
 - Presentazione del Programma Operativo Task Force Autorità Ambientale

6. Attività di informazione e comunicazione
 - Identificazione del Responsabile per la comunicazione
 - Presentazione del Piano delle azioni di comunicazione
 - Presentazione e illustrazione delle attività di informazione e comunicazione finora svolte
 - Definizione dei contenuti della pagina WEB del Comitato di sorveglianza
7. Valutazione intermedia
 - Presentazione del Valutatore indipendente
 - Presentazione e accoglimento della Proposta del disegno di valutazione in itinere
8. Accoglimento del Rapporto finale di Valutazione del DOCUP OB. 2 (1997-99)
9. Varie ed eventuali

Alla riunione hanno partecipato:

MEMBRI EFFETTIVI:

- **Floriano Pra** – Assessore Regionale ai Fondi Comunitari
- **Adriano Rasi Caldugno** – Segretario Generale Programmazione
- **Aldo Bianchi** – Segretario Regionale Attività Produttive
- **Roberto Bertaggia** – Autorità Ambientale - supplente
- **Ferdinando Schiavon** – Autorità di Gestione
- **Paolo Artico** – Autorità di Pagamento
- **Paolo Rota** – Ministero Attività Produttive - supplente
- **Vincenzo Gazerro** – Ministero Economia e Finanze

MEMBRI A TITOLO CONSULTIVO:

- **Filippo Turli** – Commissione Europea Dg Regio
- **Silvia Occhialini** – Categorie Economiche
- **Tiziano Barone** – Forum terzo settore
- **Gilberto Bellò** – Forze Sociali (CISL) - supplente
- **Flaminio Da Deppo** – Enti Locali
 - **Maurizio Florian** – Autorità di Gestione POR Ob.3 - supplente

Le decisioni assunte dal Comitato sono di seguito sintetizzate.

Punto 1) all'o.d.g.: Stato di attuazione delle singole misure ed avanzamento del programma

I rappresentanti delle Direzioni illustrano lo stato di avanzamento delle misure di competenza. In particolare, per quanto riguarda l'avanzamento finanziario del programma, viene evidenziato che sono state sostenute solo modeste spese relative all'Assistenza tecnica

Il Comitato di Sorveglianza prende atto dello stato di attuazione delle singole misure così come presentato in riunione che comunque permetteranno di effettuare la prima rendicontazione prevista entro 18 mesi dall'approvazione del DOCUP. Il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorda la scadenza del 31.10.2003, indicata dalla Commissione europea, per la rendicontazione delle spese al fine di non incorrere nel meccanismo del disimpegno automatico, nonché la scadenza del 30.09.2003 per il raggiungimento della performance per l'assegnazione della riserva di premialità.
Punto 2) all'o.d.g.: Modifiche al Complemento di Programmazione a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea con nota n. 103092 del 27.03.2002

Punto 3) all'o.d.g.: Proposte di modifica al Complemento di Programmazione presentate dalle strutture responsabili dell'attuazione delle misure

I punti 2) e 3) dell'o.d.g. sono stati trattati congiuntamente su proposta del Segretario Generale della Programmazione. Al termine della discussione il Comitato approva tutte le proposte di modifica del Complemento di Programmazione con le integrazioni oggetto di osservazione da parte della Commissione europea, nonché tutte le ulteriori proposte di modifica, non oggetto di osservazioni.

Punto 4) all'o.d.g.: Proposte di modifica al Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza

La prima proposta di modifica riguarda l'articolo 3 in cui, per omogeneizzare il testo e considerato che la trasmissione di tutta la documentazione avverrà tramite posta elettronica, si propone di contare le scadenze "dall'invio" della documentazione a cui si fa riferimento. Si propone inoltre che la sintesi delle decisioni assunte dal Comitato venga "inviata ai componenti del Comitato nei giorni immediatamente successivi alla riunione".

Punto 5) all'o.d.g.: Presentazione delle attività svolte dall'Autorità Ambientale

- Approvazione del Piano operativo di cooperazione sistematica tra Autorità Ambientale e Autorità di Gestione
- Presentazione del Programma Operativo Task Force Autorità Ambientale

Nel Piano operativo sono illustrate tutte le attività di collaborazione con l'Autorità di Gestione e i responsabili degli assi e delle singole misure, nonché i criteri e gli indicatori di sostenibilità ambientale atti a garantire una corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali in materia. Inoltre viene fatta una valutazione del patrimonio storico, archeologico, architettonico e paesaggistico e una valutazione degli aspetti ambientali dei progetti infrastrutturali. Il Comitato esprime parere positivo su tutta la documentazione presentata.

Punto 6) all'o.d.g.: Attività di informazione e comunicazione

- Identificazione del Responsabile per la comunicazione

- Presentazione del Piano delle azioni di comunicazione
- Presentazione e illustrazione delle attività di informazione e comunicazione finora svolte
- Definizione dei contenuti della pagina WEB del Comitato di Sorveglianza

Il Piano di Comunicazione evidenzia i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per pubblicizzare il DOCUP nel suo complesso e gli specifici bandi relativi alle singole misure. Verranno messi in atto interventi su riviste specifiche di settore e soprattutto sulle riviste delle associazioni di categoria. Importante sarà la parte convegnistica dove il DOCUP sarà presentato nel suo complesso assieme alle attività ad esso connesse.

Punto 7) all'o.d.g.: Valutazione intermedia

- Presentazione del Valutatore indipendente
- Presentazione e accoglimento della Proposte del disegno di valutazione in itinere

L'Autorità di Gestione presenta il rappresentante della Greta Associati, quale Valutatore indipendente del DOCUP, il quale illustra l'articolazione e i contenuti del disegno di valutazione che è la risultante delle linee guida della Comunità europea e del Ministero in materia di disegni di valutazione.

Punto 8) all'o.d.g.: Accoglimento del rapporto finale di Valutazione del DOCUP Ob.2 (1997-1999)

Il Rappresentante del Valutatore illustra i documenti presentati relativi al rapporto di Valutazione finale ed il Rapporto di Valutazione di sintesi. Il Comitato prende atto ed approva il Rapporto di Valutazione.

Punto 9) all'o.d.g.: Varie ed eventuali

Vengono trattate le proposte di modifica del Complemento di Programmazione come segue: per la Misura 1.2 viene aggiunta la frase "sono altresì considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di ricevimento del DOCUP da parte della Commissione europea (27.11.2000) ai sensi del Reg. CE 1260/99 art. 30 par.2 (ultimo comma del paragrafo II.6); per quanto riguarda la Misura 1.6 viene inserita la frase "...le spese per le consulenze tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi..."(testo dell'ultimo pallino del secondo comma del paragrafo II.6).

7.3 Azioni di sorveglianza e di valutazione

7.3.1 Lo stato della raccolta dei dati

L'attività di monitoraggio si identifica con la raccolta delle informazioni necessarie a garantire una periodica verifica dello stato di attuazione/avanzamento del programma sotto l'aspetto fisico, procedurale e finanziario. Come è noto, il monitoraggio è uno strumento obbligatorio per l'analisi del ciclo della programmazione e attuazione degli interventi strutturali cofinanziati dall'UE. E' questo l'aspetto (l'obbligatorietà delle rilevazioni) che

ancora prevale nella raccolta delle informazioni soprattutto a livello di attori finali. Il monitoraggio come strumento di controllo, di analisi di efficacia, efficienza, qualità degli interventi promossi e di riflessione sugli effetti prodotti tende a interessare maggiormente le autorità preposte alla gestione del programma nel suo complesso.

L'esperienza passata, adozione di MONIT, pensato a livello centrale, ha messo in luce alcuni aspetti non positivi che hanno portato la regione Veneto alla decisione di creare un proprio sistema di raccolta dei dati. L'approccio seguito a livello centrale (Ministero dell'Economia e Finanze attraverso l'IGRUE), infatti, ha sempre promosso un metodo uniforme al fine di effettuare delle comparazioni tra le regioni coinvolte e tra i differenti stati membri. Per rendere confrontabili delle azioni, che spesso lo erano solo sulla carta, alcuni indicatori male coglievano le specificità del territorio in cui trovavano attuazione. Sulla scorta di tali considerazioni la regione Veneto si è dotata di un proprio sistema informativo denominato PROCOM basato sulla rilevazione di indicatori fisici (di realizzazione e risultato), procedurali e finanziari a livello di progetto allargato alla raccolta delle informazioni riconducibili alle caratteristiche anagrafiche e strutturali dei beneficiari.

Gli indicatori previsti a livello nazionale, e concordati con l'Ue, sono comunque presenti e accanto a questi sono contemplati gli indicatori locali ricavati dal Complemento di Programmazione.

Il sistema di monitoraggio PROCOM è articolato nel modo seguente: l'immissione delle informazioni, a livello di progetto, avviene direttamente da parte delle strutture coinvolte nel processo di attuazione degli interventi (ad eccezione dei pagamenti a cura della Direzione Bilancio e Controllo di Gestione della regione Veneto), informazioni che confluiscono alla Cabina di Regia e, attraverso il Protocollo, al sistema informativo Monit 2000 e, dunque, al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ciascun Dipartimento e/o struttura è abilitato ad accedere per le parti di competenza.

Il sistema adottato ha il merito di integrarsi con il Sistema Informativo regionale e di funzionare come interfaccia con altri sistemi quali il Finanziario 2k per la parte relativa ai pagamenti (importazione da archivio beneficiari, produzione di flussi per la liquidazione, anagrafica comune per misure e progetti, liquidazione e mandato a livello di progetti). Per le caratteristiche descritte (verifica, ad esempio, dello scostamento tra risultati attesi e ottenuti) si presta ad essere utilizzato da parte delle strutture¹ come strumento di controllo e di gestione nelle differenti fasi del programma: programmazione, avvio, istruttoria, attuazione.

Per quanto concerne il monitoraggio fisico, gli indicatori individuati in ottemperanza all'articolo 36 del Reg. (CE) 1260/99 sono contenuti nel Complemento di programmazione e hanno ricevuto approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza il 12.12.2001.

Nel Complemento di Programmazione sono stati inseriti altresì gli indicatori di avanzamento procedurale.

¹ Anche di quelle incaricate del controllo di secondo livello

Operativamente la rilevazione e la raccolta dei dati di monitoraggio fisico avviene per tramite delle strutture che realizzano la gestione delle misure e si articola nelle seguenti fasi:

- Invio periodico da parte dei soggetti percipienti del contributo di schede di rilevazione del dato fisico opportunamente compilate alle strutture regionali responsabili della gestione delle misure;
- Analisi delle schede e inserimento dati di realizzazione fisica nella procedura PROCOM, da parte delle strutture;
- Invio delle schede all'Unità Complessa Cabina di Regia. L'Unità Complessa verifica periodicamente la completezza dell'inserimento dati in PROCOM, allerta le strutture qualora ravvisi ritardi nell'inserimento, le assiste nella risoluzione di problematiche connesse all'inserimento e, più in generale, all'utilizzo del programma;
- Avvio, alle date previste, delle procedure di scarico dati da PROCOM a MONIT 2000;
- Trasmissione dati al MEF.

La raccolta dei dati di monitoraggio procedurale avviene secondo modalità distinte a seconda che si tratti di dati per progetto o per misura:

- I dati a livello di progetto sono inseriti in PROCOM e vengono pertanto scaricati in MONIT alle scadenze previste e trasmessi al MEF;
- I dati a livello di misura sono raccolti dalle strutture regionali competenti per misura e trasmessi all'Unità Complessa cabina di Regia che provvede al loro inserimento direttamente in MONIT 2000.

I dati di avanzamento fisico e procedurale rilevanti ai fini del criterio di efficacia (A1) della riserva di efficacia ed efficienza sono rilevato secondo modalità differenti da quelle appena descritte.

La novità e la particolarità della Riserva di efficacia ed efficienza rende infatti necessaria una sorveglianza più stringente e con frequenza maggiore di quanto previsto ai fini delle normali trasmissioni dati.

A tale scopo, l'Autorità di gestione mantiene, direttamente con le strutture regionali che si occupano dell'attuazione delle misure interessate dalla Riserva, contatti continui e al fine di rilevarne costantemente lo stato di avanzamento.

7.3.2 La valutazione intermedia

In data 28.06.2002 è stata sottoscritta una convenzione tra Regione Veneto e GRETA ASSOCIATI, aggiudicataria della gara indetta con DGR n. 119 del 25.01.2002, per la predisposizione della valutazione intermedia del DOCUP Ob.2 (200-2006) conformemente a quanto previsto dall'art. 42 del regolamento CE 1260/99.

Come previsto da tale convenzione, il valutatore intermedio ha presentato entro il 31.12.2002 un primo rapporto sintetico di valutazione, successivamente trasmesso ai componenti del Comitato di Sorveglianza ed approvato.

In tale rapporto viene evidenziato come, seppur in presenza di un avanzamento finanziario estremamente ridotto, considerando altre fonti di informazione, quali le delibere di approvazione dei bandi e dei progetti a regia regionale, il quadro acquista una diversa consistenza. Per la gran parte delle Misure il processo di attuazione è iniziato e sono poche quelle ancora ferme alla fase di programmazione.

In particolare, tenuto conto dello stato di attuazione del DOCUP e alla luce delle scadenze previste dalla programmazione comunitaria, le indicazioni e suggerimenti espressi dal valutatore indipendente possono essere riassunte nei seguenti punti:

- Tenere sotto controllo le “performance” delle differenti misure/azioni, in particolare quelle con dotazioni finanziarie rilevanti e dalle quali dipende il buon andamento del programma;
- Osservare lo stato di avanzamento delle misure scelte per l’attribuzione della riserva di efficacia e di efficienza (misure di aiuto, in particolare) e il grado di soddisfacimento dei criteri previsti per l’assegnazione;
- Individuare con il supporto dell’Autorità Ambientale una procedura univoca e ragionevolmente semplice per l’osservanza del principio della tutela ambientale (ci si riferisce in particolare alla problematica delle aree di Natura 2000 e alla stesura della valutazione di incidenza);
- Comprendere tra le spese ammissibili quelle sostenute per l’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale per le aree Natura 2000 (procedura di verifica degli effetti ambientali e predisposizione della relativa documentazione), non tutte le misure includono tra le spese ammissibili le spese di consulenza;
- Perfezionare il sistema di monitoraggio, in quanto alcuni aspetti relativi al suo funzionamento possono essere ulteriormente migliorati;
- Analisi critica dei risultati (progetti presentati) delle prime attuazioni al fine di individuare possibili strumenti correttivi più vicini alle esigenze dei beneficiari e del territorio, compatibili con le finalità del programma

7.4 Azioni di controllo finanziario

L’approvazione del Reg. 2064/97, mediante il quale sono state introdotte le procedure per i controlli di 2° livello sugli interventi cofinanziati dalla Comunità Europea, ha imposto la necessità di adeguare le organizzazioni regionali alle competenze previste dal citato regolamento.

Nello specifico, la Regione del Veneto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e coerentemente con quanto disposto dalla L.R. n. 1 del 10.01.1997 recante “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”, ha tradotto in adempimenti organizzativi interni quanto previsto dai regolamenti comunitari, disegnando, mediante provvedimento amministrativo regionale (la

D.G.R. n. 1681 del 19.05.1998), il sistema di gestione e controllo sugli interventi finanziati dai fondi strutturali su tre livelli, ovvero:

- le Direzioni e le strutture regionali responsabili della gestione e dell'attuazione delle singole misure quali soggetti incaricati insieme alla gestione anche del controllo di primo livello su tutti i progetti finanziati;
- gli Uffici di controllo, incardinati presso ciascuna Segreteria regionale di area, competenti per il controllo a campione (controllo di secondo livello) sulle misure gestite dalle strutture regionali rientranti nell'area di coordinamento della relativa Segreteria regionale;
- la Segreteria Regionale al Bilancio e alle Finanze competente alla predisposizione, contestualmente alla domanda di saldo e alla conclusione degli interventi, dell'attestazione con risultanze dei controlli effettuati e sulla fondatezza della domanda di pagamento.

La scelta organizzativa operata dalla Regione del Veneto consente di coniugare l'esigenza di indipendenza del soggetto responsabile dei controlli con quella di specializzazione degli addetti allo svolgimento delle attività di verifica; gli uffici preposti ai controlli sono incardinati presso la Segreteria regionale di settore, realizzando così una specializzazione connessa alla materia di competenza, pur non essendo gli uffici stessi implicati nella gestione dei Programmi in quanto autonomi e separati rispetto alle Direzioni Regionali responsabili della attuazione degli Interventi.

L'entrata in vigore del regolamento CE 2064/1997, avvenuta il 1° gennaio 1998, e l'adozione della DGR 1681 del 19 maggio 1998, che recepisce le disposizioni del regolamento stesso, hanno consentito che, operativamente, i primi controlli fossero avviati solo l'anno successivo in virtù dell'adozione dei sottoelencati decreti regionali; relativamente a ciascun ufficio:

- Decreti n. 250 del 12.02.2001 e n. 666 del 05.04.2001 della Segreteria Generale della Programmazione;
- Decreto n. 1 del 27 gennaio 1999 della Segreteria Reg. Attività Produttive;
- Decreto n.15 del 18 giugno 2001 della Segreteria Regionale Ambiente e LL.PP.

La attività di controllo di secondo livello, con riferimento al precedente periodo di programmazione, si è conclusa, pur con tempi diversi per ogni ufficio, nella seconda metà del 2002. Ciò ha avuto riflessi nell'avvio delle attività riferite al nuovo periodo di programmazione.

Per il nuovo periodo di programmazione 2000 – 2006 l'approvazione dei Documenti di Programmazione della Regione del Veneto è avvenuta:

- a) per l'Obiettivo 2 2000-2006 con Decisione della Commissione (CE) C/2001 2289 del 26.11.2001;
- b) per il Programma Leader Plus con Decisione della Commissione (CE) C(2001) n. 3564 del 19.11.2001;

- c) per il Programma Interreg III Italia - Slovenia con Decisione della Commissione (CE) C(2001) n. 3614 del 27.11.2001;
- d) per il Programma Interreg III Italia - Austria con Decisione della Commissione (CE) C(2001) n. 3537 del 23.11.2001;
- e) per il Programma Regionale di Azioni Innovative "Accelerare lo sviluppo e la diffusione dei servizi on line nella Regione Veneto" con Decisione della Commissione (CE) C(2002) n. 879 del 27.02.2002.

Tale scansione temporale nella approvazione definitiva dei documenti di programmazione e dei complementi, ha avuto ripercussioni nelle successive fasi di avvio della attività di gestione; infatti, l'uscita dei bandi per la selezione degli interventi è iniziata solo a partire dalla seconda metà dell'anno 2002 ed il livello dei pagamenti, alla data del 31.12.2002, risulta, nella sostanza, quello riassunto nella tabella allegata.

La Regione ha comunicato l'organizzazione dei propri sistemi di gestione e controllo, ex art. 5 del Reg. (CE) 438/2001 relativamente al DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006), con nota dell'Autorità di Gestione prot. 538/40.02/A del 26.02.2002.

Per i programmi di cui sopra, le competenze degli Uffici di controllo di secondo livello appartenenti, rispettivamente, alla Segreteria Generale della Programmazione, alla Segreteria Attività Produttive e alla Segreteria Ambiente e LL.PP. risultano così articolate:

Responsabile del Controllo di II livello	Programma
Segreteria Generale della Programmazione U.P. Attività Ispettiva e Part. Societarie	Ob. 2 2000-2006 Asse V Assistenza Tecnica Programma Leader Plus Programma Interreg III Italia-Austria Programma Interreg III Italia-Slovenia
Segreteria Regionale Attività Produttive Servizio Coordinamento e Monitoraggio Incentivi Finanziari	Ob. 2 2000-2006 Assi I – II – III
Segreteria Regionale Ambiente e LL.PP. Servizio Coordinamento Ambientale	Ob. 2 2000-2006 Asse IV

Al 31.12.2002, la dotazione organica degli uffici incaricati dei controlli di secondo livello è la seguente:

Segreteria Generale della Programmazione U.P. Attività Ispettiva e Part. Societarie	Dott. Franco Sensini Dott. Maria Margherita Fabris Dott. Massimo Schiavon Sig.ra Paola Gajotto	Dirigente Regionale Esperto Amministrativo Esperto Amministrativo Assistente Amministrativo
Segreteria Regionale Attività Produttive Servizio Coordinamento e Monitoraggio Incentivi Finanziari	Dott. Roberto Rognoni Dott. Luigi Pat Sig.ra Luisa Samassa Sig.ra Monica Malgarotto	Dirigente di Servizio Esperto Amministrativo Esperto Amministrativo Collaboratore professionale (part time)
Segreteria Regionale Ambiente e LL.PP. Servizio Coordinamento Ambientale	Dott. Roberto Bertaglia Dott. Paolo Sella Geom. Stefano D'Este Rag. Rosalba Marchese	Dirigente di Servizio Esperto Economico indirizzo statistico Assistente Tecnico indirizzo edile Assistente amministrativo (a tempo determinato)

Con riferimento alle modalità di trattamento delle irregolarità, la Regione del Veneto ha stipulato con il Nucleo Repressione Frodi della Guardia di Finanza del Veneto una apposita convenzione mediante la quale attivare un fattivo coordinamento tra le attività svolte delle due istituzioni. Con Deliberazione n. 3922 del 31.12.2001, la Giunta Regionale ha approvato il relativo schema di convenzione, sottoscritta dalle parti in data 12.03.2002.

Per il nuovo periodo di programmazione, pur mantenendo inalterate le competenze, la responsabilità e la struttura operativa e realizzativa dei controlli di secondo livello nella articolazione per Segreterie Regionali, sopra riportate, l'Amministrazione regionale ha formalizzato un livello di coordinamento dei Servizi e degli Uffici incaricati del controllo di secondo livello finalizzato alla omogeneizzazione dei processi di controllo: a tali fini la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2845, del 04.10.2002 ha istituito presso la Segreteria Generale alla Programmazione l'Unità di Progetto Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie per:

- Coordinare il Sistema dei controlli di secondo livello ed il relativo sistema informativo;
- Sviluppare percorsi formativi ed informativi specifici per il personale incaricato delle attività di controllo, alla luce della convinzione che la continua ed accurata formazione del personale regionale preposto alla realizzazione

dei controlli costituisca uno degli aspetti fondamentali per il buon esito della stessa attività;

- Curare i rapporti con i Servizi e gli Uffici preposti a livello nazionale e comunitario.

La nuova Struttura ha dato avvio al coordinamento delle attività di controllo svolte dai vari Uffici mediante incontri tenutisi a partire dal mese di novembre 2002. Gli incontri hanno sostituito la precedente attività di coordinamento di natura meramente informativa del Servizio Cabina di Regia della Direzione Programmi Comunitari.

L'attività in esame ha lo specifico obiettivo di contribuire a costruire una comune base metodologica per gli Uffici di controllo pur con gli opportuni distinguo in considerazione delle peculiarità connesse alle specificità dei singoli progetti controllati.

A questo scopo, tra i componenti degli Uffici di controllo della Segreteria su citate è stato organizzato, a partire dalla seconda metà del 2002, un apposito gruppo di lavoro che:


- 1) ha proceduto alla elaborazione di una check list per l'analisi dei Sistemi di Gestione e Controllo, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 438/2001, sulla base di una analisi ed un approfondimento delle metodologie di audit e alla luce delle esperienze maturate nella precedente programmazione 1994 – 1999 nonché delle innovazioni normative e della evoluzione in atto.
- 2) sta elaborando, con il supporto delle professionalità interne alla Regione (l'Unità di Progetto Statistica), una comune metodologia per il campionamento e l'analisi dei rischi dopo aver esaminato i seguenti manuali:
 - *Guida all'audit dei sistemi di gestione e controllo (1999) della Commissione CE,*
 - *Manuale per il controllo a campione delle operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 (giugno 2002) redatto dall'I.G.R.U.E*
 - *Circolare del Ministero della Economia e delle Finanze n. 24 del maggio 2001,*
 - *Circolare del Ministero della Economia e delle Finanze n. 30 dell'agosto 2001.*

Allo scopo i componenti dell'Unità di Progetto stanno anche approfondendo lo studio delle problematiche connesse al campionamento in coordinamento con altre Regioni italiane nell'ambito del "Gruppo di Lavoro CISIS – Metodologie Campionarie per i Fondi Strutturali – Reg. (CE) n. 438/2001" promosso dal Centro Interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico (C.I.S.I.S.) mediante incontri periodici avviati a partire dalla seconda metà del 2002. Questi hanno permesso di mettere a fuoco e confrontare i diversi modelli ed ipotesi avviate dalle amministrazioni regionali coinvolte.

Sinteticamente la nuova attività di controllo intende procedere nel rispetto dei seguenti requisiti:

- esaminare l'efficacia dei Sistemi di gestione e di controllo messi in opera ai fini della attuazione dei Programmi e delle Misure oggetto di controllo;
- analisi dell'utilizzo nei Sistemi di gestione delle piste di controllo,
- utilizzo di una metodologia di controllo basata sulla predeterminazione di una check list di audit;
- selezione dei progetti da sottoporre a controllo sulla base di una analisi dei rischi e tale da individuare un campione rappresentativo per tipologia, dimensione, natura dei beneficiari dei progetti realizzati da ciascuna forma di intervento secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 438/2001;
- raggiungimento della quantificazione finanziaria della spesa totale ammissibile sottoposta a controllo, richiesta dal Regolamento 438/2001 quale condizione necessaria per la chiusura dei Programmi;
- ripartizione dei controlli nell'ambito dell'intero periodo di programmazione;
- analitico controllo in loco presso i beneficiari finali in ordine ai seguenti aspetti:
 1. la concordanza delle registrazioni contabili con i pertinenti documenti giustificati originali,
 2. la conformità degli impegni e delle spese rendicontate alle disposizioni normative, alle previsioni progettuali autorizzate ed alle opere effettivamente realizzate,
 3. la realizzazione delle opere/attività cofinanziate in conformità alle previsioni progettuali approvate,
 4. il rispetto dei limiti di partecipazione dei fondi comunitari, prescritti dalla normativa,
 5. l'effettiva disponibilità del cofinanziamento nazionale,
 6. la conformità delle operazioni cofinanziate alla disciplina vigente.

Ipotesizzando un **metodo operativo** con la seguente sequenza:



Elementi per la scelta dei progetti all'interno di ciascuna Misura

Numero di progetti realizzati da ciascun beneficiario / soggetto attuatore

Dislocazione territoriale


Tipologia beneficiario / soggetto attuatore

Dimensione finanziaria dei progetti


Su tale impostazione si ipotizza un campionamento:

- con cadenza annuale.
- che tenga conto degli esiti dei controlli degli anni precedenti.

Ovvero:



- 3) ha definito i contenuti e gli ambiti delle procedure di controllo rappresentati schematicamente nel **diagramma di flusso delle attività di controllo** sottoriportato e che vengono più specificatamente dettagliati in ciascuna delle Piste di Controllo elaborate dagli stessi uffici.



L'attività di controllo a campione, tenuto conto dei periodi di attivazione della nuova programmazione 2000–2006 nonché dell'accavallarsi della conclusione della programmazione precedente, si è sostanziata nella messa a punto di un sistema coordinato che trova il suo punto di eccellenza nella costituzione della Unità di Progetto Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie cui è seguita una accelerazione dei processi e una organizzazione unitaria delle metodologie e dei modelli.

Vale la pena evidenziare che mediante il coordinamento degli uffici di Monitoraggio e controllo si è attivato un sistema permanente di circolazione delle informazioni e del materiale bibliografico, attraverso la stessa Unità di Progetto, e si è concordato l'avvio di un programma di formazione ed approfondimento delle principali tematiche attinenti la gestione dei Fondi strutturali, tra le quali in via prioritaria:

- D.P.R. n. 405/2000, la disciplina sulle autocertificazioni e le procedure di controllo.
- Normativa sugli appalti di opere, di beni e servizi;
- Procedure di valutazione di impatto ambientale e valutazione d'incidenza;
- Modalità di trattamento delle irregolarità e delle frodi;
- Valutazione delle spese ammissibili.

Alla data del 31.12.2002, non disponendo di pagamenti certificati, l'attività degli Uffici di Controllo si è concretizzata:

- nella individuazione e nello studio della normativa di riferimento;
- nella richiesta delle piste di controllo a ciascuna delle strutture preposte alla gestione;
- nella raccolta e catalogazione della documentazione prodotta da ciascuna dalle stesse e relativa alle fasi di avvio, quali D.G.R. di approvazione dei programmi e dei bandi e Decreti di approvazione delle graduatorie;
- nell'organizzazione di un gruppo di lavoro tra i componenti degli Uffici di controllo al fine di predisporre procedure univoche tra gli Uffici anche sul tema del trattamento delle irregolarità e delle procedure di revoca ex Reg. (CE) n. 1681/1994.

7.5 Ricorso all'Assistenza tecnica

La Misura di Assistenza Tecnica è articolata in due distinte azioni. Per quanto riguarda l'Azione a) "informazione e Pubblicità" gli interventi attuati nel corso del 2002 sono illustrati nel paragrafo successivo

Per quanto concerne invece l'Azione b) "Assistenza Tecnica alle strutture" sono stati avviati i seguenti interventi:

Progetti Obiettivo

Al fine di garantire l'esecuzione dei compiti derivanti dalla gestione, attuazione e monitoraggio degli interventi programmatici previsti dal DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) e di garantire un adeguato supporto al funzionamento della Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, si è provveduto ad affiancare agli uffici delle strutture regionali personale aggiuntivo con specifiche mansioni, competenze e conoscenze. A tale fine sono stati assunti, con contratto a tempo determinato, n. 8 unità assegnate alle strutture secondo i diversi profili professionali.

Consulenze ed incarichi professionali

Con DGR n. 3208 del 08.11.2002 si è dato avvio ad un intervento di collaborazione con l'IPI per lo svolgimento di attività di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione in relazione alle azioni a1) e a2) della Misura 1.1 "Aiuti agli investimenti alle PMI" conformemente a quanto previsto dalla convenzione stipulata con il MAP, responsabile della gestione e attuazione dall'azione a) della Misura 1.1. Si prevede la stipulazione della convenzione agli inizi del 2003.

Acquisto materiale hardware e software

Al fine di potenziare e aggiornare le postazioni di lavoro esistenti, adeguandoli anche alle esigenze di reporting e monitoraggio derivanti dalla messa a regime del nuovo sistema informatizzato di supporto alla gestione del DOCUP, si è proceduto alla acquisizione di materiale hardware e software mediante gara a trattativa privata indetta con DGR n. 3296 del 15.11.2002.

Nel rispetto del criterio del minimo ribasso, con decreto n. 96 del 20.12.2002, la gara è stata giudicata alla Società CENTRO PRODOTTI TECNICI S.r.l. dalla quale sono stati acquistati i seguenti materiali:

- n. 4 Personal Computer portatili e relativo software;
- n. 7 Personal Computer desktop e relativo software;
- n. 1 Personal Computer Multimediale e relativo software;
- n. 6 stampante laser A4;
- n. 1 Masterizzatore;
- n. 1 coppia di altoparlanti.

Organizzazione riunioni del Comitato di Sorveglianza

Al fine di garantire la migliore riuscita della riunione del Comitato di Sorveglianza prevista per il giorno 20.11.2002, l'incarico per l'organizzazione della riunione (sede e servizi connessi) è stato affidato alla società Service Unit Facility per la Formazione – Servizi Facility Management Metropolis S.p.a., convenzionata con la Regione Veneto. La riunione del Comitato si è svolta presso Palazzo Giovanelli.

Valutazione intermedia del DOCUP

Al fine di verificare il grado di efficacia e di efficienza degli investimenti attivati, l'articolo 42 del Regolamento CE n. 1260/99 prevede l'affidamento ad un soggetto indipendente dell'incarico concernente la valutazione intermedia del DOCUP.

A tal fine è stata indetta una gara con procedura aperta ai sensi del D. Leg. 157/95, così come modificato dal D. Leg. 65/2000, con DGR n. 119 del 25.01.2002. La gara è stata aggiudicata con Decreto n. 58 del 26.06.2002 alla ditta GRETA ASSOCIATI per aver conseguito il maggior punteggio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La convenzione con la società aggiudicataria è stata sottoscritta in data 28.06.2002 entro i termini stabiliti dal DOCUP.

Valutazione ex-post DOCUP Obiettivo 2 (1997-99) e DOCUP Obiettivo 5b (1994-99)

Nella riunione tenutasi a Roma il 30.04.2002 alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze e della Commissione europea, è stato puntualizzato che "sull'Assistenza tecnica del 2000-2006 sono ammissibili le spese per la valutazione ex post della programmazione 1994/99". A seguito di quanto verbalizzato nella suddetta riunione, nel corso del 2002 si è provveduto alla liquidazione dei corrispettivi relativi alla produzione, da parte dei valutatori indipendenti, della valutazione ex post del DOCUP Obiettivo 2 (1997-99) e della valutazione ex post del DOCUP Obiettivo 5b (1994-99).

7.6 Misure adottate per garantire la pubblicità dell'intervento

Nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza del 20.11.2002 l'Autorità di Gestione ha informato che si è provveduto, conformemente a quanto previsto dal DOCUP, alla designazione del responsabile per la comunicazione e Informazione della Regione Veneto nella persona del Dirigente della Direzione Regionale Informazione e Comunicazione. Il responsabile per la comunicazione ha, quindi, presentato il Piano di Comunicazione del DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) previsto dal Regolamento CE n. 1159/2000, illustrando le attività individuate e accogliendo il parere positivo espresso dal Comitato.

Alcune delle attività previste nel Piano di Comunicazione sono già state avviate e svolte nel 2002 e sono di seguito illustrate:

Informazione su stampa nazionale e locale

A tutti i bandi di gara approvati nel corso del 2002 e relativi alle singole misure del DOCUP è stata data massima pubblicità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi sulle principali testate giornalistiche nazionali quali Sole 24Ore e Italia Oggi, nonché sulle testate giornalistiche regionali e locali.

Informazione mediante il sito internet della Regione Veneto

Al fine di garantire la massima diffusione di informazioni in tempo reale nel sito internet della Regione Veneto, che è stato recentemente oggetto di un restyling che lo ha adeguato alle prescrizioni ministeriali e reso accessibile ai non vedenti e a coloro che hanno dotazioni tecnologiche limitate, è stata inserita una pagina relativa ai Programmi Comunitari dove sono rinvenibili tutte le informazioni relative al DOCUP (in particolare i testi del DOCUP, del Complemento di Programmazione, la valutazione ex-ante, l'elenco delle zone ammissibili, gli incontri del Comitato di Sorveglianza).

Inoltre, tutti i bandi di gara in vigore sono accessibili già dalla Homepage del sito regionale e sono stati inseriti nel sito internet del Sole 24 Ore.

Organizzazione di convegni e seminari

Nella fase di avvio della programmazione si è ritenuto opportuno organizzare convegni su argomenti di specifico interesse con lo scopo di far conoscere le opportunità offerte dal DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) sia agli operatori pubblici sia ai potenziali beneficiari. A tal proposito in data 31.01.2002 è stata stipulata la convenzione con Veneto Innovazione S.p.a. che ha organizzato due convegni con oggetto "I fondi comunitari nel Veneto: risultati e prospettive". I convegni si sono tenuti a Mestre – Venezia il giorno 08.02.2002 e a Carole il giorno 19.02.2002.

8 MISURE ADOTTATE PER ASSICURARE LA COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE E PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO D'INSIEME

8.1 Attività svolte dall'Autorità di gestione

Nel Complemento di Programmazione si è provveduto ad individuare, per ciascuna Misura del DOCUP, l'ufficio responsabile della gestione, attuazione e controllo di primo livello, nonché l'ufficio preposto al controllo di secondo livello. L'Autorità di Gestione, individuata nella Direzione Programmi Comunitari, provvede al coordinamento di tutte le strutture interessate ed opera un controllo al fine di assicurare il rispetto dei documenti di programmazione e la compatibilità con le disposizioni comunitarie e nazionali. A seguito di tale attività, l'Autorità di Gestione appone il visto di conformità su tutte le proposte di atti di carattere politico o di indirizzo (deliberazioni della Giunta Regionale) e le proposte di atti a carattere gestionale o esecutivo (decreti dirigenziali).

Inoltre, all'Autorità di Gestione è attribuita la funzione di raccogliere le informazioni al fine di poter esercitare il controllo e il monitoraggio delle azioni/misure comprese nel Complemento di Programmazione Obiettivo 2. I dati raccolti vengono poi aggregati a livello di Misura, Asse e programma nel suo complesso al fine di esaminare lo stato di attuazione.

L'Autorità di Gestione, inoltre, ha affrontato e coordinato attività di carattere specifico di seguito sintetizzate:

Approvazione del Piano sulla Società dell'Informazione

Il paragrafo 2.11 "Società dell'Informazione" del DOCUP ob. 2 – 2000-2006, contiene una breve analisi della situazione regionale sullo stato attuale e delle indicazioni per una Strategia regionale per la diffusione della Società dell'Informazione.

In esso la Regione si è impegnata a formulare una strategia unica ed integrata per la società dell'informazione partendo da uno "Status Report" sul suo sviluppo nella Regione e considerando misure per ottenere quegli obiettivi del Piano Nazionale sulla Società dell'Informazione e del Piano d'azione e-Europe 2002 che sono pertinenti al contesto economico sociale e culturale della Regione.

L'impegno assunto nel Documento Unico di Programmazione è stato rispettato con la redazione di un "Piano di sviluppo della Società dell'Informazione", presentato e approvato al Tavolo di Partenariato nella riunione del 1.8.2002 e successivamente approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con dgr. 2386 del 9.8.2002.

Il documento così realizzato si compone di una Sintesi – Documento di Programmazione e di un Documento di Analisi costituito di sette parti, la prima delle quali riguarda “Opportunità e criticità nella Società dell’Informazione”, la seconda “Direttrici di sviluppo per la Società dell’informazione”, la terza “Il Veneto di fronte alla Società dell’Informazione”, la quarta “L’iniziativa regionale politico/amministrativa di riferimento”, la quinta “Contesto, stato di avanzamento, SWOT, identificazione degli Assi di intervento”, la sesta “Linee guida, obiettivi strategici, Azioni e Misure progettuali di intervento”, la settima “Attuazione, organizzazione, monitoraggio”

Lo Status Report sulla Società dell’Informazione e la Ricognizione sono ricompresi nelle parti III, IV e V del Documento di Analisi.

Il “Piano di sviluppo della Società dell’Informazione” si situa in un ampio contesto strategico che privilegia e mette in stretta relazione obiettivi e misure sia all’interno che all’esterno del DOCUP. La strategia adottata tiene conto perciò delle attività pianificatorie già esistenti (ob. 2 ma anche Interreg, Leader, Azioni Innovative, POR, Piano di Sviluppo Informatico e telematico Net-SIRV ecc.) disegnando una logica di intervento il più possibile coerente e convergente con le linee guida definite in “e-Europe” senza creare una ulteriore nuova impostazione programmatoria che possa complicare il quadro di riferimento con sovrapposizioni ed intersezioni.

In tal modo la strategia del Piano si basa su una visione complessiva dello sviluppo della Società dell’informazione Veneta che individui i fondi pubblici (regionali, europei e nazionali) e gli investimenti privati, da utilizzare per ottenere obiettivi specificatamente regionali, e obiettivi nazionali e europei rilevanti a livello regionale.

Rispetto dell’articolo 29.4 del regolamento 1260/99: Investimenti generatori di entrate nette consistenti

L’Autorità di Gestione ha contribuito alla predisposizione ed aggiornamento del documento sugli investimenti generatori di entrate nette elaborato dal Gruppo di Lavoro “Ammissibilità della spesa” coordinato dal Ministero dell’economia e delle Finanze.

Una volta predisposto il testo definitivo di tale documento verrà trasmesso formalmente ai Servizi della Commissione per l’espressione del parere.

Complementarietà con l’obiettivo 3

L’Autorità di Gestione del DOCUP Obiettivo 2 collabora con l’Autorità di Gestione del POR Obiettivo 3, al fine di garantire la coerenza e la complementarietà dei due programmi.

In particolare tale attività si concretizza nella partecipazione reciproca ai Comitati di Sorveglianza.

Per quanto concerne il DOCUP Obiettivo 2, esso è cofinanziato unicamente dal FESR e non sono previste misure o azioni tipiche del FSE.

Per quanto riguarda, invece, il POR Obiettivo 3, sono stati previsti interventi ricadenti prioritariamente in aree Obiettivo 2.

Il Complemento di programmazione indica le risorse riferibili alla zonizzazione dell'Obiettivo 2, rilevabili trasversalmente in tutte le misure del Programma Operativo; conseguentemente la programmazione degli interventi formativi, nell'ambito dell'Obiettivo 3, prevede la determinazione di quote di riserva variabili, relative all'Obiettivo 2, individuate nei bandi emessi per le varie misure, sono stati determinati specifici criteri di intervento suddivisi tra fasi formative e fasi non formative.

8.2 Attività svolte dall'Autorità Ambientale

A garanzia dell'integrazione della componente ambientale e della conformità degli interventi con la politica e la legislazione ambientali, comprese le norme relative alle aree pSIC/ZPS, interviene l'Autorità Ambientale (di seguito AA), costituita nell'attuale periodo di programmazione. La costituzione della *task-force* (di seguito TF) coadiuva l'Autorità Ambientale nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'AA, che partecipa a tutte le fasi di attuazione del Programma, è concepita come un organismo autonomo e trasversale alle strutture coinvolte, in modo da garantire un'attività integrata ai diversi livelli e un'adeguata attenzione a tutte le misure.

La TF si pone all'interfaccia tra AA, Strutture, Autorità di Gestione e Beneficiari, accentuando le caratteristiche di trasversalità.

Attività intraprese:

Verifica delle modalità d'integrazione della componente ambientale nel Complemento di Programmazione. Si sono esaminate, nel DOCUP Ob.2 e nel Complemento di Programmazione (di seguito Complemento di Programmazione), le scelte per la tutela ambientale e la sostenibilità degli interventi, in termini di dichiarazioni programmatiche, introduzione di condizioni di ammissibilità, definizione di riserve di finanziamento, condizioni preferenziali di finanziamento, inserimento di criteri di premialità².

Controllo della coerenza dei bandi emessi con quanto previsto dal Complemento di Programmazione. Questa attività segue i tempi di emanazione dei bandi e di approvazione dei progetti a regia regionale. Per i bandi già avviati l'AA verifica l'adeguatezza rispetto a quanto stabilito dal Complemento di programmazione in merito agli aspetti ambientali; per i bandi in fase di elaborazione l'AA collabora attivamente con le Strutture regionali per

² Cfr. il manuale *Indirizzi tecnici e metodologici per la valutazione ambientale dei Programmi Operativi* della Rete delle Autorità Ambientali e della Programmazione dei Fondi Strutturali Comunitari 2000-2006.

l'integrazione dei principi di tutela e sostenibilità ambientale così come previsto dal Complemento di Programmazione.

Ridefinizione degli indicatori ambientali presenti nel Complemento di Programmazione, approvati dal Comitato di Sorveglianza. Si sono verificate la rappresentatività, la significatività, e la rilevabilità degli indicatori di performance ambientale previsti dal Complemento di Programmazione. A seguito di quest'analisi sono state proposte alcune modifiche agli indicatori di performance ambientale presenti nel Complemento di Programmazione

Elaborazione delle schede di monitoraggio e delle relative guide alla compilazione. Al fine di garantire il monitoraggio ambientale del DOCUP Ob. 2 del Veneto e assicurare la quantificazione degli indicatori previsti dal Complemento di Programmazione, l'AA ha realizzato un insieme di schede di monitoraggio, una per ogni misura o eventuale azione del Programma. Le schede, destinate ai soggetti attuatori degli interventi, prevedono un set di indicatori la cui rilevazione consentirà di individuare e quantificare gli effetti ambientali a livello di singolo progetto finanziato. Le peculiarità di ciascuna misura/azione hanno indotto un'impostazione specifica per ogni singola scheda e un uso differente degli indicatori. Il formato delle schede consente la gestione e l'elaborazione dei dati attraverso un database interno in corso di realizzazione. I moduli, inizialmente formulati con i soli indicatori ambientali, sono stati successivamente integrati con gli indicatori di realizzazione fisica e di risultato. La predisposizione di un modello unico, fa sì che i beneficiari non siano gravati da un'eccessiva documentazione e in momenti differenti; inoltre permette di adottare nell'analisi un reale approccio di sostenibilità poiché alle informazioni di tipo ambientale si affiancano quelle di carattere economico che risultano omogenee e confrontabili. Inoltre, per agevolare la compilazione, è stata predisposta una articolata guida alla compilazione per ciascuna scheda. Tutto il materiale (schede di monitoraggio e guide alla compilazione) è in corso di pubblicazione nelle pagine web dell'AA.

Procedura per la valutazione di incidenza. L'AA si è impegnata in merito alla procedura di valutazione di incidenza partendo dall'analisi dei documenti comunitari, nazionali e regionali relativi alla materia per arrivare all'identificazione dei nodi critici della procedura. Al fine di fornire delle linee metodologiche di applicazione della delibera, l'AA ha elaborato un proprio documento che, facendo seguito alle osservazioni e alle problematiche emerse nel corso degli incontri con le Strutture, costituisce una interpretazione di quanto espresso nella normativa comunitaria, nazionale e regionale, con l'obiettivo di conciliare le esigenze di flessibilità e rigore dell'adempimento. Tale documento è stato sottoposto all'attenzione del gruppo di lavoro regionale che si occupa della materia al fine di poter diventare una guida interpretativa degli adempimenti richiesti dalla delibera regionale fruibile sia da parte delle Strutture che dei soggetti attuatori dei progetti di investimento cofinanziati. L'AA continua

a monitorare la questione, mantenendosi aggiornata sull'evoluzione seguendo le iniziative di attività sul territorio (seminari, conferenze, corsi di formazione).

Realizzazione di banche dati interne. Con l'obiettivo di raggiungere una gestione efficiente ed efficace dei dati utili all'attività dell'AA, sono state creati i primi database per la loro archiviazione e la produzione di elaborati.

E' stato creato il database delle aree pSIC e ZPS della Regione del Veneto da cui sono stati estratti una serie di report con il censimento delle aree pSIC e ZPS ricadenti nei Comuni delimitati dall'Obiettivo 2 e Phasing Out³. Sempre all'interno della stessa tematica è stato predisposto il database dei siti Natura 2000 sulla base delle informazioni messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente. Poiché tali informazioni non presentano una struttura di immediata consultazione si è ritenuto opportuno predisporre un database con tali dati, da articolare in futuro in schede e report di facile lettura.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio ambientale è stato predisposto un modulo software, interno ad Excel, in grado di leggere i dati delle schede di monitoraggio (approntate in Excel) e di ordinarli in tabelle idonee alla costruzione di una base dati di tipo relazionale.

Realizzazione delle pagine web dell'Autorità Ambientale all'interno del sito della Regione del Veneto. L'AA, nell'ambito della propria politica di gestione dell'informazione, ha dato inizio ad una specifica attività di divulgazione via Internet con la realizzazione di pagine web pubblicate nel sito della Regione del Veneto. Accanto alle pagine di presentazione dell'attività dell'AA e della *task-force* sono attualmente in corso di pubblicazione le schede di monitoraggio con le relative guide alla compilazione.

Assistenza alle Strutture regionali e ai beneficiari dei programmi di investimento. L'AA ha potuto accertare le difficoltà che le Strutture Responsabili di Misura hanno riscontrato nell'implementazione degli elementi di carattere ambientale in fase di redazione dei bandi e nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza, nonché nella comprensione delle schede di monitoraggio. L'AA ha assistito le Strutture sia sul fronte dei bandi in fase di emanazione che sul fronte dei progetti a regia regionale. A questo si è affiancato e si affianca un servizio di assistenza rivolto ai soggetti attuatori dei progetti di investimento, in merito alla compilazione delle schede di monitoraggio e alla procedura per la valutazione di incidenza.

Verifica della validità e delle modalità di rilevazione degli indicatori ambientali: Nell'ambito di alcune misure del DOCUP Ob. 2 le schede compilate hanno evidenziato alcuni nodi relativi all'interpretazione e alla quantificazione dei dati ambientali. Allo scopo di assicurare l'affidabilità e la confrontabilità dei dati

³ A seguito della recente approvazione definitiva da parte della Regione del nuovo elenco delle aree pSIC e ZPS si provvederà ad aggiornare il database e a produrre i nuovi report.

rilevati l'AA ha indicato delle modalità uniformi. In collaborazione con le Strutture interessate, si è provveduto a formulare, basandosi sulla letteratura specifica, un set di valori guida per il calcolo di alcuni indicatori (esempio, nel caso delle emissioni evitate, CO₂, SO₂, NO_x, polveri⁴).

Comunicazione e informazione sulle attività dell'Autorità Ambientale. In accordo il principio di pubblicità e trasparenza della propria azione, l'AA ha avviato la divulgazione delle informazioni relative alla propria azione oltre che per mezzo di Internet, anche attraverso incontri diretti con il pubblico

Attività previste:

Archiviazione dati ambientali e metodi di elaborazione. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio ambientale è in via di definizione la procedura che consentirà la raccolta e l'elaborazione in automatico, in un database dedicato, dei dati delle schede di monitoraggio. A questo proposito, si sta inoltre valutando la possibilità di inserire i dati del monitoraggio che saranno raccolti nel database, nel sistema informativo centrale regionale PROCOM, che raccoglie le informazioni di tutte le attività finanziate con i Fondi comunitari. In considerazione dell'esperienza dell'Unità di Progetto Statistica della Regione Veneto e del ruolo che assume, si è dato inizio alla collaborazione tra l'AA e l'U.P. Statistica, ai fini della creazione e della gestione del database dedicato alla raccolta dei dati di monitoraggio, e relativamente agli aspetti del trattamento delle informazioni, dalla validazione all'elaborazione finale. Parallelamente allo sviluppo del database dei dati ambientali, si procederà all'impostazione delle modalità di interpretazione dei dati stessi, concentrando l'attenzione principalmente su modelli di analisi temporale e territoriale nel quadro del modello europeo DPSIR.

Ricognizione dei piani ambientali e dello stato di attuazione della Direttiva 676/91 CEE della Regione del Veneto relativa alla *protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole* (Direttiva nitrati). Si darà luogo ad una ricognizione dello stato di attuazione dei vigenti strumenti di pianificazione della Regione del Veneto e della Direttiva.

Completamento della pubblicazione nelle pagine web delle schede di monitoraggio e delle guide alla compilazione. Seguendo i tempi delle pratiche istruttorie delle Strutture Responsabili di Misura, si provvederà a completare la pubblicazione sulle pagine web dell'AA delle schede di monitoraggio con le relative guide alla compilazione.

⁴ Per facilitare la compilazione delle schede sono stati inoltre predisposti dei fogli di calcolo automatico che producono il valore delle emissioni a partire dalla potenza generata dall'impianto.

Incontri con i soggetti attuatori. Nell'ambito dell'attività di assistenza alle Strutture regionali responsabili delle misure del DOCUP Ob. 2, si provvederà a completare il giro di consultazioni con i Gestori intermedi delle misure (dove previsti) in merito alle questioni relative alle schede di monitoraggio e alla procedura di valutazione di incidenza.

Avvio della fase di campionamento e monitoraggio di alcuni progetti. L'obiettivo è quello di verificare, per alcuni progetti di maggior consistenza dimensionale e finanziaria ovvero per collocazione territoriale e tipologia di intervento, l'approccio alle problematiche di carattere ambientale, le soluzioni adottate e l'impatto (positivo o negativo) determinato.

Gestione dei rifiuti e interventi nel settore idrico: L'Autorità Ambientale si attiverà con gli organismi competenti al fine di garantire il rispetto delle direttive comunitarie in materia di gestione dei rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggi e settore idrico.