REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

arpav
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Centro Funzionale Decentrato

FIUME BACCHIGLIONE - REPORT SIMULAZIONE N.409
PIATTAFORMA MODELLISTICA SPERIMENTALE AMICO

Scenario idrometrico previsto

Da sabato 27 Ottobre 2018 04:00 a lunedì 29 Ottobre 2018 04:00 (ora solare)

Sezioni	Colmo previsto (giorno e ora solare)	SAB 27 OTT 2018 04:00 INIZIO	SAB 27 OTT 2018 04:00 SAB 27 OTT 2018 07:00 +3	SAB 27 OTT 2018 07:00 SAB 27 OTT 2018 10:00 +6	SAB 27 OTT 2018 10:00 SAB 27 OTT 2018 16:00 +12	SAB 27 OTT 2018 16:00 SAB 27 OTT 2018 22:00 +18	SAB 27 OTT 2018 22:00 DOM 28 OTT 2018 04:00 +24	DOM 28 OTT 2018 04:00 DOM 28 OTT 2018 16:00 +36	DOM 28 OTT 2018 16:00 LUN 29 OTT 2018 04:00 +48
A Vicenza P.te Angeli	30/10/2018 01:00:00	0	0	0	0	0	0	1	1
B F. Retrone a S. Agostino	30/10/2018 01:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0
C Longare	29/10/2018 03:00:00	0	0	0	0	0	0	1	1
D Trambacche (Veggiano)	29/10/2018 09:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0
E Paltana (Padova)	29/10/2018 12:00:00	0	0	0	0	0	0	0	1

Sezioni	Scenario 0	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
A Vicenza P.te Angeli (Asta idrometrica)	L < 3.0	3.0 <= L < 4.6	4.6 <= L < 5.4	L >= 5.4
A Vicenza P.te Angeli	F > 3.2	3.2 >= F > 1.6	1.6 >= F > 0.8	F <= 0.8
B F. Retrone a S. Agostino	F > 3.0	3.0 >= F > 1.6	1.6 >= F > 1.2	F <= 1.2
C Longare	F > 6.1	6.1 >= F > 3.6	3.6 >= F > 2.6	F <= 2.6
D Trambacche (Veggiano)	F > 1.5	1.5 >= F > 1.0	1.0 >= F > 0.2	F <= 0.2
E Paltana (Padova)	F > 1.5	1.5 >= F > 1.0	1.0 >= F > 0.2	F <= 0.2

Scenari riferiti alla previsione di franco arginale (F, in metri): differenza di quota tra la sommità arginale e il livello idrometrico.
Il franco arginale è riferito unicamente alla sezione indicata.
Per la sezione di Vicenza Ponte Angeli, scenari riferiti anche al livello idrometrico (L, in metri) rispetto all'asta idrometrica.
Per la sezione di Paltana (Padova) la quota di riferimento per gli scenari di rischio è riferita al piano golenale e non alle quote degli argini maestri.
Il modello idrologico-idraulico AMICO non considera l'utilizzo del bacino di laminazione di Caldogno (VI) poiché in fase di collaudo funzionale.

Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Luca Soppelsa

Data creazione bollettino: SAB 27 OTTOBRE 2018 11:30 ora previsione meteo: SAB 27 OTTOBRE 2018 00:00

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO
Sede di Via Paolucci, 34 - 30175 Marghera-Venezia - Tel. 041/2794780 - Fax 041/2794712 protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
Sala operativa 041 2794012 - 041 2794016 - centro.funzionale@regione.veneto.it