REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

arpav
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Centro Funzionale Decentrato

FIUME BACCHIGLIONE - REPORT SIMULAZIONE N.411
PIATTAFORMA MODELLISTICA SPERIMENTALE AMICO



Scenario idrometrico previsto

Da sabato 27 Ottobre 2018 18:00 a lunedì 29 Ottobre 2018 18:00 (ora solare)

Sezioni	Colmo previsto (giorno e ora solare)	SAB 27 OTT 2018 18:00 INIZIO	SAB 27 OTT 2018 18:00 SAB 27 OTT 2018 21:00 +3	SAB 27 OTT 2018 21:00 DOM 28 OTT 2018 00:00 +6	DOM 28 OTT 2018 00:00 DOM 28 OTT 2018 06:00 +12	DOM 28 OTT 2018 06:00 DOM 28 OTT 2018 12:00 +18	DOM 28 OTT 2018 12:00 DOM 28 OTT 2018 18:00 +24	DOM 28 OTT 2018 18:00 LUN 29 OTT 2018 06:00 +36	LUN 29 OTT 2018 06:00 LUN 29 OTT 2018 18:00 +48
A Vicenza P.te Angeli	30/10/2018 06:00:00	0	0	0	0	1	1	1	0
B F. Retrone a S. Agostino	30/10/2018 07:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0
C Longare	30/10/2018 09:00:00	0	0	0	0	0	1	1	1
D Trambacche (Veggiano)	30/10/2018 13:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0
E Paltana (Padova)	30/10/2018 13:00:00	0	0	0	0	0	0	1	1

Sezioni	Scenario 0	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
A Vicenza P.te Angeli (Asta idrometrica)	L < 3.0	3.0 <= L < 4.6	4.6 <= L < 5.4	L >= 5.4
A Vicenza P.te Angeli	F > 3.2	3.2 >= F > 1.6	1.6 >= F > 0.8	F <= 0.8
B F. Retrone a S. Agostino	F > 3.0	3.0 >= F > 1.6	1.6 >= F > 1.2	F <= 1.2
C Longare	F > 6.1	6.1 >= F > 3.6	3.6 >= F > 2.6	F <= 2.6
D Trambacche (Veggiano)	F > 1.5	1.5 >= F > 1.0	1.0 >= F > 0.2	F <= 0.2
E Paltana (Padova)	F > 1.5	1.5 >= F > 1.0	1.0 >= F > 0.2	F <= 0.2

Scenari riferiti alla previsione di franco arginale (F, in metri): differenza di quota tra la sommità arginale e il livello idrometrico.
Il franco arginale è riferito unicamente alla sezione indicata.
Per la sezione di Vicenza Ponte Angeli, scenari riferiti anche al livello idrometrico (L, in metri) rispetto all'asta idrometrica.
Per la sezione di Paltana (Padova) la quota di riferimento per gli scenari di rischio è riferita al piano golenale e non alle quote degli argini maestri.
Il modello idrologico-idraulico AMICO non considera l'utilizzo del bacino di laminazione di Caldogno (VI) poiché in fase di collaudo funzionale.

Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Luca Soppelsa

Data creazione bollettino: SAB 27 OTTOBRE 2018 22:43 ora previsione meteo: SAB 27 OTTOBRE 2018 12:00

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO
Sede di Via Paolucci, 34 - 30175 Marghera-Venezia - Tel. 041/2794780 - Fax 041/2794712 protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
Sala operativa 041 2794012 - 041 2794016 - centro.funzionale@regione.veneto.it