REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

arpav
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Centro Funzionale Decentrato

FIUME BACCHIGLIONE - REPORT SIMULAZIONE N.426
PIATTAFORMA MODELLISTICA SPERIMENTALE AMICO

Scenario idrometrico previsto

Da mercoledì 31 Ottobre 2018 04:00 a venerdì 2 Novembre 2018 04:00 (ora solare)

Sezioni	Colmo previsto (giorno e ora solare)	MER 31 OTT 2018 04:00 INIZIO	MER 31 OTT 2018 04:00 MER 31 OTT 2018 07:00 +3	MER 31 OTT 2018 07:00 MER 31 OTT 2018 10:00 +6	MER 31 OTT 2018 10:00 MER 31 OTT 2018 16:00 +12	MER 31 OTT 2018 16:00 MER 31 OTT 2018 22:00 +18	MER 31 OTT 2018 22:00 GIO 1 NOV 2018 04:00 +24	GIO 1 NOV 2018 04:00 GIO 1 NOV 2018 16:00 +36	GIO 1 NOV 2018 16:00 VEN 2 NOV 2018 04:00 +48
A Vicenza P.te Angeli	01/11/2018 18:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0
B F. Retrone a S. Agostino	01/11/2018 19:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0
C Longare	01/11/2018 20:00:00	0	0	0	0	0	0	1	1
D Trambacche (Veggiano)	02/11/2018 00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0
E Paltana (Padova)	02/11/2018 03:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0

Sezioni	Scenario 0	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
A Vicenza P.te Angeli (Asta idrometrica)	L < 3.0	3.0 <= L < 4.6	4.6 <= L < 5.4	L >= 5.4
A Vicenza P.te Angeli	F > 3.2	3.2 >= F > 1.6	1.6 >= F > 0.8	F <= 0.8
B F. Retrone a S. Agostino	F > 3.0	3.0 >= F > 1.6	1.6 >= F > 1.2	F <= 1.2
C Longare	F > 6.1	6.1 >= F > 3.6	3.6 >= F > 2.6	F <= 2.6
D Trambacche (Veggiano)	F > 1.5	1.5 >= F > 1.0	1.0 >= F > 0.2	F <= 0.2
E Paltana (Padova)	F > 1.5	1.5 >= F > 1.0	1.0 >= F > 0.2	F <= 0.2

Scenari riferiti alla previsione di franco arginale (F, in metri): differenza di quota tra la sommità arginale e il livello idrometrico.
Il franco arginale è riferito unicamente alla sezione indicata.
Per la sezione di Vicenza Ponte Angeli, scenari riferiti anche al livello idrometrico (L, in metri) rispetto all'asta idrometrica.
Per la sezione di Paltana (Padova) la quota di riferimento per gli scenari di rischio è riferita al piano golenale e non alle quote degli argini maestri.
Il modello idrologico-idraulico AMICO non considera l'utilizzo del bacino di laminazione di Caldogno (VI) poiché in fase di collaudo funzionale.

Il Responsabile del Centro Funzionale
Ing. Luca Soppelsa

Data creazione bollettino: MER 31 OTTOBRE 2018 13:01 ora previsione meteo: MER 31 OTTOBRE 2018 00:00

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO
Sede di Via Paolucci, 34 - 30175 Marghera-Venezia - Tel. 041/2794780 - Fax 041/2794712 protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
Sala operativa 041 2794012 - 041 2794016 - centro.funzionale@regione.veneto.it